

3/10/19

~~वेदिक नवग्रह वेदिक नवग्रह~~

Page 107

Schedule XLV-Form No. 134

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, बेतिया।

DIVISION

योगाचारी

SUB-DIVISION

Measurement Book

FDR -

70 669.5

पुनर् 21/11

1281

प्रमाणित किया जाता है की इस मापी पुस्तक में
अश्लील कथा तथा दुआ प्रेम संस्था-01 में
100 तन कुल भाग पत्ता है। यह मापी
पुस्तक श्री अशोक कुमार सिंह सहायक
अभियंता आधीन कार्य विभाग-आधीन
अवर प्र० योगावही को निवेदित किया
जाता है।

23/3/15

कार्यपालक अभियंता
आधीन कार्य विभाग
कार्य प्रबंधन, वेदिका।

इस मापी पुस्तक के श्री अशोक
कुमार का आ कार्य प्रशासक
योगावही के नाम से पुनः
निर्देश किया जाता है।

23-03-15

सहायक अभियंता

आ० का. 1281 प्रम. 02

योगावही, वेदिका

23-03-15

Sch. XLV-Form No. 134

कार्यपालक अभियंता

आधीन कार्य विभाग

DIVISION

कार्य प्रबंधन, वेदिका।

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1281

Name of officer श्री अशोक कुमार सिंह

स० अ० आ० आ० वि० आ० आ० प्र० योगावही

Date of first entry

Date of last entry

FDR

17

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work —					FDR
Name of road —					Shadhwate
					Mustar tal
Agency —					Departmental
Authority —					R.E., R.L.D (w), Dir., Belgaon.
Area —					Yogapatti,
Division —					R.W.D. (w), Dir., Belgaon.
Dist —					rest Champaran.
Item —					Brick ball, Earthwork
Record measurement —					
Brick ball —					
2 x 5.0 m x					$(2.85 + 1.50) \text{ m}$
					$\times \frac{(1.20 + 1.10) \text{ m}}{2}$
					25.01 m ³
4 x 6.0 m x					$(2.80 + 1.40) \text{ m}$
					$\times \frac{1.50 \text{ m}}{2}$
					25.20 m ³
					50.21 m ³

Continuation

Rd. No. 44/10/20

J.E.

Rd. No. 44/10/20
4E

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record measurement</u>					
<u>Earthwork</u>					
$2 \times 8.0m \times \frac{(2.85 + 1.50)}{2}m$					
$\times \frac{(2.50 + 2.20)}{2}m$					
					$= 81.78m^3$
$2 \times 30.0m \times \frac{(2.50 + 1.20)}{2}m$					
$\times \frac{(1.2 + 0.90)}{2}m$					$= 116.55m^3$
$4 \times 6.0m \times \frac{(2.8 + 1.40)}{2}$					
$\times 0.90m$					$= 45.36m^3$
$3 \times 30.0m \times \frac{(2.80 + 1.40)}{2}m$					
$\times \frac{(1.2 + 0.70)}{2}m$					$= 179.55m^3$
$2 \times 28.0m \times \frac{(2.30 + 1.15)}{2}m$					
$\times \frac{(0.90m + 0.60)}{2}$					$= 72.45m^3$
$6 \times 8.0m \times \frac{(2.40 + 1.20)}{2}m$					
$\times \frac{(1.50 + 1.10)}{2}$					$= 112.32m^3$

Continuation

Abstract of cost

20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work —					F.R.
Name of road —					Dhadrwa to Muzhar foli
Agency —					Departmental
Authority —					EE (RMD(N)), Division, Bettiah
Block —					Yogapatti
Division —					RMD(N) Division, Bettiah.
Dist. —					West Champaran.

1. Cost of Embankment

Qty. vide TMB P-18

= 640.11 m³ @ Rs.

25.32/m³ ————— Rs. 16207.259

2. Placing tractor at loading point, loading with

Qty. vide TMB P-18

= 640.11 m³ @ Rs. 478.65

/m³ ————— Rs. 306388.08

3. Laying brick bats.

Qty. vide TMB P-17 =

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
50.21 m ³ @ Rs. 1703.77/m ³					
					Rs. 85550.27
Total Road work					
					Rs. 408146.40
Add C.S.T @ 12% —					Rs. 48977.257
Add L.C. @ 1% —					Rs. 4081.46
Add S.F. @ 10% base					
material rate —					Rs. 7334.83
Total Cost of work					Rs. 468540.27
					Say Rs. 468540.28
Rs. 468540.28					
J.E.					

Continuation