

~~MB NO 532~~
NABARD

MB NO 532

NABARD

Schedule XLV-Form No. 134

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ :- ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ

DIVISION

ਦਿਸ਼ਾਵਾਰੀ ਪਦ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਦ

SUB-DIVISION

Measurement Book

A Agency: m/s perfect Cons. Bazar

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST.</u>					
1) E/W & excan. — do — c.sob.					
Vide MB 1023 Page 28 item (1)					
= 1073.1104 ³ @ 99.99/4 ³ = Rs. 1,07,300 =					
2) P/s Constructing temporary earth island — do — c.sob.					
Vide MB 1023 Page 28 item (2) =					
= 3 hrs @ 293261.58/- = Rs. 879785 =					
3) P/ Service Road — do — all c.sob.					
Vide MB 1023 Page 28 item (3) =					
89.44 M @ 289515/- = Rs. 258942 =					
4) P/ steel liner — do — c.sob.					
Vide MB 1023 Page 29 item 4 =					
12.3168 M @ 61427.97/M = Rs. 7,56,621 =					
5) Bored Cast in situ M-35 grade — do — all c.sob.					
Vide MB 1023 Page 29 item (5)					
= 693.00 M @ 17224.34/4 ³ = Rs. 1,19,36,468 =					
6) Dismantling of Existing — do — c.sob.					
Vide MB 1023 Page 29 item (6) =					
24.439 4 ³ @ 930.21/4 ³ = Rs. 22732 =					

Continuation

Rs. 1,39,61,848 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			15/16		1,39,61,848 =
7) P/laying pcc MIS in					
lev/conse do - all c job.					
Vide MB 1023 page 29 item (7) =					
23.993 m ³ @ 7088.93/m ³ =					1,70,085 =
8) P/laying Rec M35 in					
pile cap do - all c job.					
Vide M.B. 1023 page 29 item (8) =					
512.082 m ³ @ 8704.82/m ³ =					44,57,582 =
9) S/P/P Steel Reinforcement RCP					
do - all - c job.					
Vide MB 1023 page 30 item (9) =					
195.98 mt @ 52812.65/- =					1,03,50,223 =
10) P/Rec M30 in HW shaft					
& pier shaft do - c job.					
Vide M.B. ¹⁰²³ page 30 item 10 =					
177.886 m ³ @ 8849.22/m ³ =					15,73,441 =
(11) P/Rec M20 in Substr. c job					
Vide MB 1023 page 30 item (11)					
= 7.974 m ³ @ 8845.22/m ³ =					70,532 =
(12) S/P/P Elastomeric Bearing					
& Resilience pad - c job.					
Vide MB 1023 page 30 item 12 =					
322560 Cms @ 1.01/- =					3,25,786 =

Continuation

1
= 3,09,09,497 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/F		3,09,09,497 =
13) P/ Weep holes - do - all c.s.s.					
vide MB 1023 page 30 item 13 =					
56 m ² @ 134.73/-					7545 = 0
14) S/R/P Steel Reinforcement					
in Superstr. - do - all c.s.s.					
vide M.B. 1023 page 31 item 14					
= 31.146 m ² @ 52931.83/-					16,48,615 =
15) Back filling behind abut.					
vide MB 1023 page 31 item 15 =					
158.69 m ³ @ 678.88/ m ³					1,07,731 = 0
16) P/bilts masonry - do - c.s.s.					
vide MB 1023 page 31 item 16 =					
26.82 m ³ @ 4805.98/ m ³					1,28,896 =
17) P/Steel Reinforcement in Superstr.					
P/RCC M30 in Super Str. c.s.s.					
vide THB Page 29 item (1) =					43.15 m ³
" " 31 " (2) =					47.44 m ³
					90.59 m ³
@ 9622.65/ m ³					1871716 =
18) P/Steel Reinforcement in					
Superstructure - do - all c.s.s.					
vide MB 1023 page 31 item 17 =					11.781 m ³
THB Page 27 item (1) =					31.653 m ³
" " 29 " (1) =					3.690 m ³

Continuation

47.124 m³
 @ 53902.44/- 25,40,099
 3,72,14,099 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			31 ft	No. 3,	72,14,099 =
19) P/and erecting dis & place Signboard - c. 305					
Vide MB 1023 page 31 item 18 =					
1.80 m ² @ 12955.27/m ² =					23,319 =
20) Const. of Embankment diversion do all c. 305					
Vide MB 1023 page 32 item 19					
= 1985.00 m ³ @ 156.17/m ³ =					2,31,912 =
21) P/G.S.B. in diversion - c. 305					
Vide MB 1023 page 32 item 20 =					
72.00 m ² @ 1863.56/m ² =					1,34,176 =
22) P/laying RCC NP3 H.P. - c. 305					
Vide M.B. 1023 page 32 item 21					
= 10.0 M @ 4487.48/- =					44,875 =
23) Conducting Confirming Boring & Sampling - c. 305					
Vide MB 1023 page 32 item 22 =					
= 150m @ 1000/- =					1,50,000/-
24) Initial pile load test					
Vide MB 1023 page 32 item 23 =					
1 no @ 90,000/- =					90,000 =
25) P/routine pile load test					
do do all c. 305					
Vide M.B. 1023 page 32 item 24					
Continuation					
= 3 nos @ 60,000/- =					1,80,000 =
					Rs. 3,80,68,381 =

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				13/11/23	80,68,381.20
26) Constr. of Embankment					
with do — 10004 lead					
Vide T.M.B. Page 31 Item 3 =					
4050.00 m ³ @ 156.17/m ³ =					6,32,489.20
					/
					Rs. 3,87,00,870 =
Deduct 10% As per Agreement					
				(-) Rs.	38,70,087 =
					/
					Rs. 3,48,30,783 =
Deduct previous paid Bill to					2,79,70,784.2
					3,08,62,422
					Rs. 68,59,999 =
					39,68,351
Pd 15/03/21 J.E.				16/03/21 R.S.	
					28
					32
					20/3/21