

Itiashak Sak 19 issued to mason for 19

Kamthiyag Narayan Singh

SLC

Schedule XLV-Form No. 134

mmbasy (sc)

DIVISION

Karnatak

~~Notes~~

SUB-DIVISION

Measurement Book

1144

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापन पुस्तक
में 'मशीन से दिये गये' - 100 (एक सौ)
फुट हैं। जो सहायक को अभिप्रेत किया गया है।
के नाम से विगैट किया जाता है।

Devi Singh
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. (W) DIVISION
SASARAM-2
25/9/20

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1144

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Form No. 134					
Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Abstract of cost					
(1) Providing B.M and reference pillars etc					
(a) B.M - 2.00 Nos from TMBP-5					
@ 3948.69				RS 7897.00	
(b) R.P.					
Qty 8.00 NO from TMBP-5					
@ 1796.15				RS 14369.00	
(2) Clearing and Graveling of road land by manual etc					
Qty - 1.53 Hq from TMBP-5					

@ 49496.70				RS 75730.00	
(3) Providing Box cutting etc					
Qty - 25.31 M ³ from TMBP-5					
@ 74.10				RS 1875.00	
(4) Construction of embankment of earth etc					
(a) for 100 m lead					
Qty - 682.00 M ³ from TMBP-5					
@ 174.83				RS 119234.00	
(b) for 100 m lead					
Qty - 1818 M ³ from TMBP-5					
@ 130.86				RS 237903	
(5) Construction of subgrade etc.					
Qty - 2331.00 M ³ from TMBP-5					
@ 176.47				RS 411352.00	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(6) construction of G.B. 98-1 etc.					
Qty - 1236.07 m ³ from TMBP-6					
@ 2697.17					Rs 33333891.00
(7) construction of earthen & mould etc.					
Qty - 299.70 m ³ from TMBP-6					
@ 176.47					Rs 52888.00
					4255139.00
(8) Add Gst - 12%					Rs 510617.00
(9) Add LWC - 1%					Rs 42551.00
					4808307.00
less 10% below				(-)	480831.00
as per agreement					4327476.00

C & P Jha 22/04/24	less previous	(-) 1384793
	Payment	2942683.00
	Rs 29,42,683/-	
	@ 22/04/24	JE