

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक-.....१११...../ नरकटियागंज, दिनांक-.....५-५-२१...../

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
MMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्मानाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:- यथावत्

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

१०५-०५-२१

Name of Circle :- Bettiah

Scheme Head :- MMGSY SC

Name of Division :- Narkatiaganj

Scheme Head :- MIVROS															
Sl. No.	Name of Road	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार आवक भुगतान (लाख में)	जिसे गये सरकारी कार्य की कुल राशि (लाख में)	अतिरिक्त राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	MAIN WORK Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Aurahiya Nawaka Tola to Anganwari Kendra	0.790	55.03800	46.61897	6.98517	Ompakash Singh	67/20-21	30.04.20	29.01.21	100	29.01.21	31.77382	31.77382	46.50484	14.73102
2	1049 Nautanwa to Murla Gaon	2.43	177.63900	175.20550	14.85111	YOGENDRA SAH	107/20-21	28.12.20	27.12.21	66	27.12.21	39.09843	39.09843	116.06929	76.97086
3	THORI PMGSY ROAD VIA PAKARI TO PURAB TOLA	1.15	96.50800	98.63115	7.29733	SMITA KUMARI	02/21-22	09.04.21	22.03.22	39	22.03.22	0.00000	0.00000	38.63877	38.63877
4	Durga Mandir to Transferrer	0.780	53.27000	50.44189	6.09113	Ranu Kumar Mishra	18/20-21	21.03.20	20.12.20	97	20.12.20	17.84961	17.84783	49.11626	31.26665

- (1) अध्यापक, पूर्ण शिक्षित के अग्रणी किये गये कार्य के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि गयी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान प्रतिकार प्राप्त होने पर पीछे दिनों के भीतर विवादों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रपत्र को पूर्ण में उपलब्ध कराये गये भुगतान प्रतिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पत्र निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई में जुड़े उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अंगीकृत की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अंगीकृत की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अध्यापक पत्र के अलावा में राशि की मांग नहीं की गई है।
- (9) पूरा कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवं कार्य कलौश्वर पत्रा गया।

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Narkatiaganj
15/11/21
15/11/21

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto 30-04-2021

STATE - BIHAR

MMGSY SC

Sl. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	MMGSY SC	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	3458.79061	Certified that out of ₹ 3458.79061 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2020-21 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹ 3454.43547 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of ₹ 4.35514 Lac remaining unutilised at the end of the period under.
	Total		3458.79061	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been
Kinds of checks exercised:-

- i Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
- ii Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- iii Construction materials have tested.
- iv Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
- v All other codal formalities have been observed .

3 Physical progress achieved:-

- i Construction of Road Works.
- ii Construction of C.D. Works.


DAO 4/5/21
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj


Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Narkatiaganj

4/5/21