

प्राप्त अर्थ प्राप्त
MMBSY (CEN)

Schedule XLV-Form No. 134

Kaarakhya Narayan Singh

DIVISION

Kaarakhya SUB-DIVISION

Measurement Book

1143

प्रमाणित किया जाता है कि इस बापों
पुस्तक में बखाना है दोपे कुल-100.
(एक सौ) पन्ने हैं जो सहायक कोमिस,
काराकाट के नाम से निर्गत किया
जाता है।


EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. (W) DIVISION
SASARAM-2
25/9/22

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1143

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	No. of quantity of cost				
① setting out working BM and reference pillars etc					
(a) BM - Qty - 2.00 Nos from TMBP - 5					
@ 4111.84				Rs 8224.00	
(b) reference pillars					
Qty - 5.00 Nos from TMBP - 5					
@ 1877.45				Rs 9387.00	
② clearing and grubbing road land by manual means etc.					
Qty - 0.9419 from TMBP - 5					
@ 49496.70				Rs 46527.00	
③ construction of of embankment material obtained from borrow pit					
Qty -					
a) for 100m lead					
Qty - 464 m ³ from TMBP - 5					
@ 174.83				Rs 81121.00	
(b) for 100m lead					
Qty - 1536.00 m ³ from TMBP - 5					
@ 130.86				Rs 201021.00	
④ construction of subgrade etc					
Qty - 2608.08 m ³ from TMBP - 5					
@ 176.47				Rs 460248.00	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(5) Providing GSB for 1st et al 11 comp					
Qty - 1024.20 m ³ for TMBP - 6					
(a) 3001.84				307	4485.00
(6) Construction of earthen shoulder					
Qty - 655.80 m ³ for TMBP - 6					
(a) 176.47				1157	29.00
(7) Providing and fixing mmbsy logo and citizen information board etc					
Qty - 2.00 Nos for TMBP - 6					
(a) 9351.40				18703.00	
				4015	424.00
(8) Add G.S. - 12%				481851.00	
(9) Add LWC - 1%				40154.00	
				4537430.00	
less 10% buland (-)				4083687.00	
as per agreement				4083687.00	
less for previous				1837659.00	
agreement				2246028.00	
SAY				2246028/-	
				22/04/21	
				JE	

Continuation