

Agreement No. 191mm GSY (S.E.) / SBD / 2020-21

Schedule XLV-Form No. 134

Name of work: - Hublidang, to Ichamari Road to
Jangdangi Harijan Tola.

DIVISION

R.M.D (N.D) Krishnangud - 2

SUB-DIVISION

Digal Jarak

(S.C)

MR NO 1119

Measurement Book

Name of Agency: -

Rakesh Saha & Co.

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ है। जो 7.1... 2.7... 1.0... 1.0... 1.0...
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल, कि०मि०ज-2
के नाम से निर्गत किया जाता है।

7/90

कार्यपालक अभियंता
ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल
कि०मि०ज-2

गृह मापि पुस्त मापि अंकन करने हेतु
श्री रामानंद भादव, २० अ०, दि० २०/०८/९०
को निर्गत किया जाता है।

Y
1111XX

AE
Digbal Bank

Sch. XLV—Form No. 134

R.W.D(W.D) Kishanganj-2 DIVISION

DIGBAL BANK SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1112

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

[illegible]

Continuation

2nd and 3rd Final Bill Abstract of Cost.

Sch. XLV—Form No. 134

12

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Const. of B.M. & Ref. Piller					
do do all T.S.B.					
Vide T.H.B. Page 3 item (1)					
= 0.680 km @ 3391.76					Rs. 2306.20
(2) Const. of Ref Piller do all					
T.S.B.					
Vide T.H.B. Page (3) item (2)					
= 0.680 km @ 1577.28					Rs. 1074.20
3) Clearing and grubbing					
do road land - c/s					
Vide T.H.B. Page (3) item (3)					
= 0.680 km @ 0.200 Ha					
@ 51109.28/-					10222.20
4) Dismantling of Structure					
Vide T.H.B. Page (4) item (4)					
= 182.63 m ³ @ 334.22/m ³					61039.20
5) Const. of Embankment					
do 1000m Road - c/s					
Vide T.H.B. Page (4) item (5)					
= 544.50 m ³ @ 174.63/m ³					95086.20
(6) Const. of Embankment 1000m Road					
Vide T.H.B. Page (4) item (6)					
= 363.000 m ³ @ 151.00/m ³					54813.20

Continuation

Rs. 2,24,540.20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			187.61		2,24,540 =
7) Cont. of Subgrade and Earthen Shoulder C.S.B.					
Vide T.M.B. Page 11					
					$= 1457.37 \text{ m}^3 @ 187.61 = 2,73,417 =$
8) P/G.S.B. Grp. to C.S.B.					
Vide T.M.B. Page 11					
					$376.07 \text{ m}^3 @ 2568.51 = 965940 =$
9) P/W.B.M. G.I. to C.S.B.					
Vide T.M.B. Page 11					
					$171.59 \text{ m}^3 @ 4182.80 = 7,18,585 =$
10) P/Prime Coat - S.S.B. Emulsion					
Vide T.M.B. Page 8 item (e)					
					$= 2298.79 \text{ m}^2 @ 43.71 = 1,00,524 =$
11) P/Tack Coat - R.S.B. Emulsion					
Vide Same to item (10)					
					$2298.79 \text{ m}^2 @ 14.82 = 34083 =$
12) P/M.S.S. 2cm with C.S.B.					
Same to item 11					
					$2298.79 \text{ m}^2 @ 214.68 = 493719 =$

Continuation

Rs. 28,10,808 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			18	1.40	28,10,808 =
13) Excavation in foundation					
do all c.s.s.					
Vide T.M.B. Page (5) item (10)					
= 5.88 M ³ @ 294.73/-				10	1733 =
14) P/laying Rec H.P. 300mm					
do do c.s.s.					
Vide T.M.B. Page (5) item (11)					
= 15.00 M @ 1315.81/M ²				10	19,737 =
15) P/l 1st class bedding					
with local sand - c.s.s.					
Vide T.M.B. Page (5) item 12					
= 1.05 M ³ @ 326.98/M ³				10	343 =
16) P/ Road Furniture					
Vide T.M.B. Page (9)					
(16) KM Stone = 2 nos @ 1707.37/10				10	3415 =
(17) 200 M Stone = 3 nos @ 516.19/10				10	1548 =
(18) Boundary Pillar 10 nos @ 476.73/10				10	4767 =
19) MMASy automatic 8000 board					
= 2 nos @ 10742.89/-				10	21486 =
20) MMASy 1000 board					
= 2 nos @ 10742.89/-				10	21486 =
21) MMASy Maintenance Board					
= 1 no. @ 10742.89/-				10	10743 =

Continuation

Rs. 28,96,067 =

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			181 F	10.	28,96,067=
22) 600 mm Equilateral Δ					
= 6 nos @ 3400.82/-				10.	20405=
23) 900 mm hex octagon					
= 2 nos @ 8537.21/-				10.	17074=
24) 900 mm hex octagon					
= 2 nos @ 4629.57/-				10.	9259=
25) Hectometer Post 2 nos					
@ 5403.06/-				10.	10806=
26) 600 mm x 450 mm Rectangular					
= 3 nos @ 4580.34/-				10.	13741=
27) Pl Applying Thermoplastic Compound					
= 120.56 m^2 @ 735.13/-				10.	88,630=
28) Planting of trees - 68 nos					
= 68 nos @ 799.08/-				10.	54337=
				10.	31,10,319=
Add: L. Govt 1%				10.	31,103=
GST 12%				10.	373,238=
S. Fee				10.	42,434=
				10.	35,57,094=
Reduct 0.020%				(-)	711=
				10.	35,13,949=
Reduct Pension paid					
Bill				(-)	10.
					25,34,248=

Continuation 9,79,701=

09/03/21
 J.E.