

**कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौदी।**

पत्रांक— 1100/2000/3130 मसौदी, दिनांक 05.10.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी

New Maintenance Policy 2018

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:— New Maintenance Policy 2018 योजना के चल रहे कार्यो प्राप्त आवंटन में से शेष बचे राशि को प्रत्यर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमण्डल के अंतर्गत New Maintenance Policy 2018 योजना के अधीन कार्य हेतु विहित प्रपत्र में पथ-वार निधि की अधियाचना की गई थी। अवशेष राशि Rs.25,96,852/- (पच्चीस लाख छियानवे हजार आठ सौ बावन) रुपये मात्र पथवार संलग्न विवरणी के अनुसार प्रत्यर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रत्यर्पण स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

अनु०:— पथवार विवरणी संलग्न।


कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मसौदी।
5.10.2021

Requisition Formate for Scheme Head - MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Division : Masaurhi

Road Details				AA Details					Agreement Details				Previous Allotment Total (Lac)	Expenditure (Lac)	Value of Measurement (in Lac)	Surrender Amount (in Lac) (14-15)	Remarks
Sl No.	Road Name	Batch No.	Project ID	Main Work Amount	Maintenance Amount	Total Amount	Total Length	AA Date	Main Work Amount	Maintenance Amount	Date Of Completion	Ref. No.					
1	MUSNAPAR MASAUDDHI PATH - MAKHDUMPUR (BR-26R-270)	RM/PA/MAS/1 9/0007	10100402044	69.295	29.966	106.1905	2.53	16-Jul-19	71.144	22.28047	11-Mar-21	08/SBD/2020-21	14	15	16	17	Complete
2	Construction of Special Repair of Masaurhi Pali road to Kazichak	RM/PA/MAS/1 9/0003	10100408080	27.083	10.353	40.1443	1	24-Jun-19	20.915	8.3899	1-Aug-20	14/SBD/19-2020	20.91500	15.90401	15.90401	-5.01099	Complete
3	MASAUDDHI PALI ROAD - AKAUNA (Pkg-BR-26R-232)	RM/PA/MAS/1 9/0002	10100402036	55.166	19.632	80.315	2.56	8-Feb-19	110.118	24.83333	1-Jun-20	09/MBD/19-20	110.00000	109.36389	109.36389	-0.63611	Complete
4	MUSNAPAR MASAUDDHI PATH - DAULATPUR (BR-26R-249)	RM/PA/MAS/1 9/0007	10100402048	81.974	32.754	122.925	3.439	16-Jul-19	79.585	29.90771	11-Mar-21	08/SBD/2020-21	79.58500	75.68319	75.68319	-3.90181	Complete
5	NADAUL DEORIA ROAD - NAGAUDDHI (BR-26R-240)	RM/PA/MAS/1 9/0002	10100402058	54.463	19.205	79.114	2.34	8-Feb-19	61.13	19.53267	1-Jun-20	09/MBD/19-20	60.00000	58.66001	58.66001	-1.33999	Complete
6	PARKHAND MUKHAYATIA PATH - RAMPUR (BR-26R-268)	RM/PA/MAS/1 9/0007	10100402063	52.55	19.75	77.555	1.971	16-Jul-19	54.194	17.41157	11-Mar-21	08/SBD/2020-21	54.19400	51.72380	51.72380	-2.4702	Complete
7	Masaurhi Puliganj to Daulatpur (BR-2601)	RM/PA/MAS/1 9/0002	10100402133	55.675	9.565	70.808	1.3	8-Feb-19	31.388	11.23991	1-Jun-20	09/MBD/19-20	31.38000	30.87085	30.87085	-0.50915	Complete
	Construction of P.C.C. Road and Gali at Rohilapur Village Under Bhagwanpur Panchayat	RM/PA/MAS/1 9/0006	10100407010	16.0312	5.0398	22.67412	0.85	24-Jun-19	15.422	2.98646	8-Sep-21	27/MBD/2020-21	15.42200	15.03412	15.03412	-0.38788	Complete
	MASAUDDHI PITWANS ROAD - LAHSUNA (Pkg-BR-26R-244)	RM/PA/MAS/1 9/0006	10100402038	16.87214	5.67486	24.23421	0.959	24-Jun-19	15.659	3.49756	8-Sep-21	27/MBD/2020-21	15.65900	15.03483	15.03483	-0.62417	Complete
8	SAHARUBHADHWAR - NAWASICHAK (BR-26R-257)	RM/PA/MAS/1 9/0007	10100402070	46.044	19.5	70.1484	1.78	16-Jul-19	46.44	15.73629	11-Mar-21	08/SBD/2020-21	46.44000	44.15656	44.15656	-2.28344	Complete
9	T-08 - Baktra	RM/PA/MAS/1 9/0002	NEA220001509	68.2	19.001	94.021	2.5	8-Feb-19	71.489	23.14049	1-Jun-20	09/MBD/19-20	71.49000	69.94013	69.94013	-1.54987	Complete
10	T-03 - Pipia	RM/PA/MAS/1 9/0002	NEA220001516	89.547	27.934	126.436	4.5	8-Feb-19	105.242	34.96437	1-Jun-20	09/MBD/19-20	105.00000	104.99191	104.99191	-0.00809	Complete
11	Puawan village - Madhupur	RM/PA/MAS/1 9/0002	NEA220001526	112.177	31.171	154.566	3.475	1-Jan-00	152.038	37.51299	1-Jan-00	09/MBD/19-20	150.03800	145.99910	145.99910	-4.0389	Complete
	Total			745.07734	249.54566	1069.13153	29.20400		834.76400	251.43392			831.26700	805.79948	805.79948	-25.96852	

1. Signed Hard Copy and Soft copy (In Excel) of recorded IRI Is Enclosed
2. Up to Date Physical Progress has been Uploaded in MIS

R.D.S. 10.21
DAO
R.W.D., Works
Division Masaurhi

ADD
EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION, MASAUDDHI