

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल सोनपुर

पत्रांक.....1268.....सोनपुर, दिनांक.....8/9/2021.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल सोनपुर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी (3054),
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण निति-2018 के तहत स्वीकृत योजना में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सोनपुर के अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण निति-2018 के तहत स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटन की मांग विहित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जा रही है। पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया जिसका स्वीकृति अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1973 दिनांक 07.07.2021 से प्राप्त है (पत्र संलग्न)। पथ पुरे लम्बाई में P.C.C का प्रावधान किया गया है जिस कारण Bump Indicator का Report संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त योजना में आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनु0:-उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल सोनपुर
8/9/21

FORM GER 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150

Form of Utilization Certificate up to the month of **September-2021**

PIU:- E.E.,R.W.D. Works Division Sonapur.

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in lacs Rs.)	Amount Received (in lac Rs.)	Particulars
1	2	3	4	5
1	Construction of Rural Roads Under Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018		3891.79170	Certified that out of Rs 3891.79170 Lakh received during the years 2020-21 in favour of E.E.R.W.D. works division Sonapur a sum of Rs 3741.86476 Lakh has been utilized for the purpose of Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 Scheme as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 149.92694 Lakh remaining unutilized at the end of the period under report.


Certified that I have satisfied that the condition of which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks:-

- Words have been supervised be Executive/superintending Engineer.
 - Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ superintending Engineer.
 - Construction material has been tested.
 - Measurements have been recorded in the MBS and test conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
 - All other nodal formalities have been observed.
- 3 physical Progress achieved-
- Construction of Road Works.
 - Construction of CD works


Sr. D.A.O.
08.9.2021

R.W.D. Works Division Sonpur.


EXECUTIVE ENGINEER

R.W.D. Works Division Sonpur.

Requisition Formate for Scheme Head - MR-3054 Under Bihar Rural Road Maintenance Policy 2018 (In Rectification and surface Renewal)

Division Name:- Rural Works Department, Works Division- Sonpur

Sl.No	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lac)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In Km)	Thickness of Bitumen Layer (In mm)	Value of Bitumen Content In %	Previous Total Alloted Amount (In Lac)	Upto date expenditure as per MIS (In Lac)	Requisition against Work Done (In Lac)	Remarks
					Length (In Km.)	Amount (In Lac)	Initial Rectification on with Surface Renewal (In Lac)	5 Years Routine Maintenance (In Lac)										
1	RM/SA/SON/20/009	Hariharnath pahaleja path per Nehalnath Mandir se Parbejabad Badhurahi Village tak	313641033572	668 & 10.02.20	1.700	57.13740	37.99400	15.21480	42/MBD/2020-21	09.08.2021	-	0	0	0.00	0.00	0.00	27.27452	
TOTAL																	27.27452	


D.A.O.

R.W.D Works Div- Sonpur


Executive Engineer
R.W.D Works Div- Sonpur
3/7/21

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0) 3054-04-99/2021 - 1973

पटना/दिनांक-07/7/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय:-

योजना शीर्ष-3054 अंतर्गत कार्य प्रमण्डल, सोनपुर के अधीन स्वीकृत योजना के मद् में वृद्धि/कमी से संबंधित विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही समाप्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक के आलोक में कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल के अधीन निम्न कार्यान्वित योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन में मर्दों के विचलन की स्वीकृति दिनांक- 28.06.2021 को विभागीय निविदा समिति द्वारा दी जाती है, विवरण निम्न है।

SL No	Division	Block	Name of Road/Scheme	Length (Km)
1	Sonpur	Sonpur	Hariharnath Pahaleja Path par Nehalnath Mandir se Parbejabad Badurahi Village Tak	1.700

अतएव उपरोक्त योजना के प्राक्कलन में मर्दों के विचलन की स्वीकृति के संबंध में की गयी विभागीय निविदा समिति की कार्यवाही को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनु0-यथोक्त

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

/पटना, दिनांक:-07/7/2021.

ज्ञापांक-मु0अ0-4(मु0) 3054-04-99/2021 - 1973

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमण्डल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग।

(क 0 प्र 0 20)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

देनांक-28.6.21 को सम्पन्न ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत योजना के मद में वृद्धि/कमी के प्रस्ताव पर विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

- उपस्थिति (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
(ii) श्री संजय दूबे, विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।
(iii) श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग।
(iv) श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3

2. संचिका सं०- मु०अ०-4(मु०) 3054-04- /2021

3. विषय - शीर्ष- 3054 अंतर्गत निम्न पथों के मरम्मत कार्य में मद की मात्रा में विचलन का अनुमोदन।

Sl. No.	Division	Block	Name of Road/Scheme	Length (km)
1	2	3	4	5
1	Sonpur	Sonpur	Hariharnath Pahaleja Path par Nehalnath Mandir se Parbejabad Badurahi Village Tak	1.700

4. समिति द्वारा की गई

समीक्षा - (i) कंडिका -3 में उल्लिखित पथ में प्रस्तावित पुनरीक्षित तकनीकी प्रशासनिक अनुमोदन की राशि पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, से अधिक है परन्तु 20 प्रतिशत से कम है जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of Scheme	Length (km)	AA Amount (in Lakhs)	Revised TA Amount (in Lakhs)	Increase in Amount (in %)
1	2	3	4	5	6
1	Hariharnath Pahaleja Path par Nehalnath Mandir se Parbejabad Badurahi Village Tak	1.700	57.1374	67.86	18.77

132


- (ii) मुख्य अभियंता-3 से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता-3 द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निम्न मदों में विचलन है।


Sl. No.	Name of Scheme	Length (KM)	Items	Sanctioned Quantity	Revised Quantity	Increase/ Decrease (in %)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hariharnath Pahaleja Path par Nehalnath Mandir se Parbejabad Badurahi Village Tak	1.700	Providing and applying Primer Coat with Bitumen Emulsion	911.72	0.000	-100.00	
			Tack Coat	911.72	0.000	-100.00	
			Mix Seal Surface	911.72	0.000	-100.00	
			Tack Coat with bitumen emulsion	5250.00	0.000	-100.00	
			SDBC	131.25	0.000	-100.00	
			Construction of Un-Reinforced plain cement	0.00	525.000	100.00	NEW ITEM
			Km Stone- Reinforced Cement Concrete M15 Grade Kilometre	3.00	2.000	-33.33	
			200 m stone	7.00	6.000	-14.29	
			Identification Signs with size more than 0.9 SQM board	1.92	0.000	-100.00	
			Reinforced Cement Concrete M15 Grade Boundary Pillars Local Stone of Standard design as per IRC	12.00	0.000	-100.00	
			Planting of Trees	70.00	50.000	-28.57	
			Road Marking with Hot Applied Thermoplastic	280.00	0.000	-100.00	


- (iii) वित्त विभाग के संकल्प सं०-6439 दिनांक-28.08.2018 के अनुसार " किसी भी स्वीकृत योजनाओं के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जाएगा"।
- (iv) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०-2106 (S) दिनांक-07.03.2017 के अनुसार मदों में 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने अथवा नया मद जोड़े जाने पर विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगी।


5. प्रस्ताव:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल- सोनपुर के अधीन शीर्ष - 3054 अंतर्गत कंडिका-4 के क्रमांक-(i) में वर्णित पथ एवं कंडिका-4 के क्रमांक -(ii) में वर्णित मर्दों के विचलन, कंडिका-(iii) एवं (iv) के आलोक में सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

6. निर्णय:- समिति द्वारा समीक्षोपरान्त लिये गए निर्णय के आलोक में कंडिका-5 में वर्णित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।


(कमलेश चौधरी)
मुख्य अभियंता-3
ग्रामीण कार्य विभाग


(संजय दूबे)
विशेष सचिव-सह-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार
ग्रामीण कार्य विभाग


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग


(पंकज कुमार पाल)
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग



Name to work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

1st on A/C Bill

Name of Work— Haribarnath

pahlia path par Nela Nath

Mandir. Se parbejabad

Badyahi village Dist.

Situation of Work— on going.

Name of Agency— Sanjay
construction.

Agreement No—

D.O.S—

D.O.C—

Date of entry— 10.6.2021

① clearing and grubbing
of mad land.

$$2 \times 30 \times 30 \times 1.00 = 1800.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 16 \times 30 \times 1.00 = 960.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 1 \times 20 \times 1.00 = 40.00 \text{ m}^2$$

$$2800.00 \text{ m}^2$$

$$\approx 0.28 \text{ Hec}$$

② construction of cul.

grade and earthwork

Shoulder— 40-40

etc.

$$2 \times 500 \times 1.25 \times .90 = 375.00 \text{ m}^3$$

Continuation

$$\text{CO} - 375.00 \text{ m}^3$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B. f	72	677303.00
Qty. wide T.H.B -					
p - ⑦					
Qty. 68.384 ²					
Qty 4388.491 ³					300085.00
⑥ Construction of panel					
concrete plain cement					
concrete pavement					
do do with 43 mm					
cut do					
Qty. wide T.H.B - p - ⑧					
187.50 ³			Qty 7666.691 ³		1437493.00
					Rs 2414881.00
Add 1% Labour cost					Rs 24149.00
Add 12% C.S.T					Rs 289786.00
					Rs 2728816.00
Less 0.05% below					Rs 1364.00
					Rs 2727452.00
10/6/2011 J.C.					