

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बांका-1

पत्रांक

बांका /

दिनांक

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बांका-1

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण पटना।

विषय:- New Maintenance Policy 2018 (MR 3054) योजना अन्तर्गत आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से संबंधित एम0आर0 योजना अन्तर्गत संवेदक द्वारा कराए गये कार्यों के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचित राशि रूपया **648.67520/-**लाख का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

अनु0:-

1. अधियाचना प्रपत्र
2. IRI Report

विश्वासभाजन

६०/-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बांका-1 ।

ज्ञापांक- 1428 बांका,

दिनांक- 11.09.2021

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बांका-1 ।

11/9/21

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Division : Banka-1

Sl. No	Package no.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA) Length (In Km)	Administrative Approval (AA) Amount (in Lac)	Agreement Amount (in Lac)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total Allocated Amount (1 Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Requisition Against work done (In lac)	Remarks
							Initial Rectification with Surface Renewal	5 years Routine Maintenance										
1	MR-N/20-21 Banka-1/11	BANKA-POKHARIA ROAD (NEAR DUDHARI) - CHHATARPAL	20703502038	5270 04.10.2019	12.000	398.83000	245.05900	109.43805	9MBD/2020-21	03.05.2021	27.04.2021	2506.23	25	5%	98.02360	98.02360	147.03540	Completed
2	MR-N/20-21 Banka-1/14	ENGLISH MORE-SHAMBHUGANJ RD. (BAZAMORE) - BHENRA	20703502077	6274/ 02.12.2019	3.120	85.826	66.60800	33.52735	07SBD/2019-20 Dt 11.06.2020	10.03.2021	27.04.2021	3259.68	25	5%	26.64320	26.64320	39.96480	Completed
3	MR-N/19-20 Banka-1/07	Kharandha More to Basbilla	20703502226	3073/ 17.07.2019	6.2	336.467	224.03500	61.588	11SBD/2019-20 Dt 16.12.2019	15.09.2020	25.04.2021	1676.05	25	5%	89.61400	89.61400	134.42100	Completed
4	MR-N/20-21 Banka-1/12	Pratap pur to Belari	NEA22000409	5270 04.10.2019	3.920	133.53100	87.59100	34.9071	08MBD/2020-21	03.05.2021	26.04.2021	1921.23	25	5%	35.03640	35.03640	52.55460	Surface Completed
5		WARSHBAD SBJ ROAD to CHUTIA	20703502130	5270 04.10.2019	3.320	113.41800	72.56900	29.95324		03.05.2021	26.04.2021	1812.44	25	5%	29.02760	29.02760	43.54140	Surface Completed
6		ZILANI ROAD - SILOUTA	20703602068	5270 04.10.2019	3.240	114.01300	70.25700	29.18989		03.05.2021	26.04.2021	1850.52	25	5%	28.10280	28.01280	42.15420	Surface Completed
7		Impt of Jitarpur (BSP RWD Road) to Baisa Rampur	20703501012	5270 04.10.2019	2.000	68.53800	40.62000	24.1028		03.05.2021	26.04.2021	3121.5	25	5%	16.24800	16.24800	24.37200	Surface Completed
8		BANKA- BELDAUR ROAD. - MAHARAJGANJ	20703502029	5270 04.10.2019	2.930	99.37300	61.20400	29.4116		03.05.2021	10.07.2021	2490.17	25	5%	24.48160	24.48160	36.72240	Surface Completed
9		BANKA- BELDAUR ROAD. - SAMUKHIA	20703502031	5270 04.10.2019	3.070	95.42600	63.13200	27.18775		03.05.2021	10.07.2021	2559.87	25	5%	25.25280	25.25280	37.87920	Surface Completed
10		Impt of Banka Pokharia PMGSY Road Bishahari more to Kalyanpur Karikado .	20703501004	5270 04.10.2019	2.670	88.90700	54.36800	24.1028		03.05.2021	10.07.2021	2679.48	25	5%	2.67000	2.67000	51.69800	Surface Completed
11		BANKA-KATORIA ROAD - JAMUA	20703502037	5270 04.10.2019	3.190	98.09000	63.88700	28.9321		03.05.2021	10.07.2021	1852.13	25	5%	25.55480	25.55480	38.33220	Surface Completed
Grand Total -																	648.67520	

Executive Engineer
RWD Works Division
Banka-1