

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- ई० विनीत कुमार शाह
कार्य पालक अभियंता
2. निरीक्षण की तिथि :- 23/02/2022
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सीतामढ़ी
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- L056 मोरु PWD पत्र मुशहर टोला मलिकाना भाया व
हाउस आफ भरत ठाकुर (PMGSY)
4. पथ की लम्बाई :- 1.140 K.M.
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल शिवहर
6. प्रखण्ड का नाम :- तरियानी
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुसंधान अवधि में है :- (Yes/No) Agreed in PMGSY
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 69.00 मी०
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण :- Measurements are attached in estimate
(लम्बाई x उँचाई x गहराई)
Total quantity = 510.13 M³
Qty of Brick Bat = 408.10 M³
Qty of Rubbish = 102.03 M³
Entered in MB No- 1278 p- ①
found correct after field verification.
11. Temporary Restoration में किस-किस :- Brick Bats & Rubbish
समाग्रियों का उपयोग किया गया है,
उसका विवरण

12. अभियुक्ति :-


23.02.2022
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
Engineer
Exc. & Works Division
R.W.D. महिना
Sitamarhi

Abstract of cost for Restoration work of road from L056-Aura PWD road Mushar Tola Malikana via the house of Bharat Thakur (VR43) after flood 2021

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	408.10	1823.81	744296.86
	(b) Rubbish	cum	102.03	865.23	88279.42
	Total				832576.28
	Say Rs				832576.00

745546.00
89072.00
834618.00
834610.00


J.E.


A.E.



J.E.

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021

के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 8,34,610.00 (आठ लाख चौदिस

हजार ६: सौ दस (०० मात्र) की प्रदान की जाती हैं।


12/4/22