

I

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of the Road :-
MANIKCHOWK TO THIKHA TOLA
BLOCK : RUNNISAIDPUR

FDR

Rs. 1220041.00

s

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाद / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, पुरी
2. निरीक्षण की तिथि :-
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- मानिक चोक से ठिकहा टोला
4. पथ की लम्बाई :- 2.00 कि० मी०
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- बेलसण्ड
6. प्रखंड का नाम :- रन्नीसेदपुर
7. पथ की स्थिति :- खराब
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- नहीं
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 582.40 m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-

(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)

कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या 04-05 पर अंकित मापी सही पाया गया।

Brick bats :- 596.311 m³

Rabbish :- 149.08 m³

11. Temporary Restoration में किस-किस :-
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी

Brick bats and Rabbish

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- manikchowk to Thikha Tola पथ
 संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में Runni Saidpur प्रखंड में
 आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया
 गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 1220041-00 (बारह लाख बीस हजार
रुपय मात्र) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार **Brick Bats, Rabbish/ Local Sand**
 भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Saqib
2.11.2021
 कनीय अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Kishor
3.11.21
 सहायक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Kishor
3.11.21
 कार्यपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

**Name of the Road :-
MANIKCHOWK TO THIKHA TOLA**

Block Runnisaipur

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
	OF ITEMS				
1	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.	596.31	Cum	1827.73	1089895.87
2	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty	149.08	Cum	873.00	130144.92

Total **1220040.79**
Say **1220041.00**

Sagub
2.11.2021
JE

Rishor
3.11.21
AE

Rishor
3.11.21
EE

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्यक्षा में औपचारिक तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपचारिक तकनीकी स्वीकृति रुपये.....1,22,00,041 = 00 की प्रदान की जाती है।

Rs. (Twelve Lac twenty thousands Fourty one)

23/3/22

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी

23/03/2022

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Sr. No.	DESCRIPTION	UNIT	NOS.	LENGTH	BREATH	HEIGHT	QTY.	REMARKS
	MANIKCHO WK TO THIKHA TOLA							
	BRICK BATS & RABBISH							
		m ³	1	30	3.5	0.28	29.400	
		m ³	1	7.50	3.4	0.30	7.650	
		m ³	1	23.00	3.05	0.65	45.598	
		m ³	1	14.70	2.5	0.35	12.863	
		m ³	1	3.00	1.5	0.30	1.350	
		m ³	1	35.00	3.25	0.45	51.188	
		m ³	1	70.00	2.35	0.55	90.475	
		m ³	1	15.00	3.15	0.73	34.493	
		m ³	1	6.00	2.4	0.45	6.480	
		m ³	1	10.00	3.1	0.68	20.925	
		m ³	1	30.00	3.9	1.50	175.500	D=((1.7+1.3)/2
		m ³	1	4.00	3.6	0.38	5.472	
		m ³	1	8.00	3.25	0.35	9.100	
		m ³	1	2.00	2	0.50	2.000	
		m ³	1	10.00	1.5	0.40	6.000	
		m ³	1	4.00	3	0.33	3.960	
		m ³	1	12.00	3.6	0.41	17.712	
		m ³	1	4.00	1.8	0.35	2.520	
		m ³	1	5.00	1.3	0.30	1.950	
		m ³	1	2.00	1.1	0.31	0.682	
		m ³	1	2.00	2.65	0.30	1.590	
		m ³	1	10.00	2.5	0.32	8.000	
		m ³	1	8.00	2.75	0.35	7.700	
		m ³	1	2.00	1.5	0.35	1.050	
		m ³	1	9.00	2.2	0.40	7.920	
		m ³	1	2.50	2.5	0.35	2.188	
		m ³	2	3.00	0.35	0.35	0.735	
		m ³	1	2.00	2.4	0.33	1.584	
		m ³	1	1.00	1.5	0.30	0.450	
		m ³	1	2.00	1.25	0.38	0.950	
		m ³	1	2.00	0.35	0.25	0.175	
		m ³	1	2.00	1.5	0.28	0.840	
		m ³	1	12.00	3.1	0.35	13.020	
		m ³	1	4.00	2.6	0.31	3.224	

Sagub
2.11.2021
Dre

		m ³	1	5.00	2.1	0.25	2.625	
		m ³	6	1.25	1.3	0.23	2.243	
		m ³	1	7.00	2	0.25	3.500	
		m ³	1	5.00	1.8	0.30	2.700	
		m ³	1	6.00	1.7	0.25	2.550	
		m ³	2	3.50	0.4	0.30	0.840	
		m ³	2	1.00	1.2	0.25	0.600	
		m ³	2	5.50	1.6	0.30	5.280	
		m ³	1	10.00	2.7	0.35	9.450	
		m ³	1	4.50	1.6	0.50	3.600	
		m ³	1	2.70	1.7	0.55	2.525	
		m ³	1	2.50	0.3	0.50	0.375	
		m ³	1	2.60	1.85	0.45	2.165	
		m ³	1	2.20	0.5	0.45	0.495	
		m ³	1	10.00	1.2	0.38	4.560	
		m ³	1	30.00	2.9	0.45	39.150	
		m ³	1	30.00	2.375	0.40	28.500	
		m ³	1	26.00	2.07	0.33	17.492	
		m ³	1	4.50	1.2	0.30	1.620	
		m ³	1	22.00	3.1	0.50	34.100	
		m ³	6	1.50	1.2	0.25	2.700	
		m ³	2	4.00	1.1	0.26	2.288	
		m ³	2	4.10	1.05	0.15	1.292	
	Total Brick Bats	m ³					745.389	

Saghib
2.11.2021
J.F

Qwshn
3.11.21
EC