

MMGISY-SC-अनर्गल रानी राजा परचंद स  
वर्षा १८८२ ई० ३३ रम्य लखनऊ  
विभागाधीन X-Workshop No. २२५  
इसका नामा की संख्या-३८-SBD/२०१३-२०  
इसका नामा की राशि-१७।८३३५।  
DIVISION  
आपका मुद्रा की निधि-१०.०।२०२०  
आपका मुद्रा की निधि-०७.०।२०२१  
संख्या-२०१३ SUB-DIVISION

Measurement Book

मापि पुरद की संख्या-८।३/२०१३-२०

3rd on A/c bill:-

20

Sch. XLV—Form No. 134

| Sch. XLV—Form No. 134                                                                |                               |    |    |    | 20 | Contents of area |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|------------------|
| Particulars                                                                          | Details of actual measurement |    |    |    |    |                  |
|                                                                                      | No.                           | L. | B. | D. |    |                  |
| Name of work: cons. of road from Kabeer Math to Belsara High School under MMSY (SG). |                               |    |    |    |    |                  |
| Ass. no: 98/SBS/MMSY/2019-20                                                         |                               |    |    |    |    |                  |
| Assessee: Santeev Kumar.                                                             |                               |    |    |    |    |                  |
| Date of start:- 10.01.20                                                             |                               |    |    |    |    |                  |
| Date of completion:-                                                                 |                               |    |    |    |    |                  |
| :- 09.01.21.                                                                         |                               |    |    |    |    |                  |
| Actual date of completion                                                            |                               |    |    |    |    |                  |
| :- 10.03.22.                                                                         |                               |    |    |    |    |                  |
|                                                                                      |                               |    |    |    |    |                  |
|                                                                                      |                               |    |    |    |    |                  |
|                                                                                      |                               |    |    |    |    |                  |
|                                                                                      |                               |    |    |    |    |                  |
|                                                                                      |                               |    |    |    |    |                  |

Date of measurement

:- 01.03.22

Date of entry:- 01.03.22

① cons. of GSB by providing well sorted materials  
 Spreading in - - -

BT length-

$$2 \times 30.00 \times 4.05 \times 0.200 = 48.60 \text{ m}^3$$

At curve &amp; junction-



$$6 \times 25 \times \left( \frac{0.0 + 0.90 + 0.00}{3} \right) \times 0.200 = 9.00 \text{ m}^3$$

$$6 \times 0.60 \times 0.200 = 0.720 \text{ m}^3$$

Total:- 58.320 m<sup>3</sup>.

② P, L, S & C stone aggregate of specific size to WBM for 3 - - -

Continuation

| Particulars                                                                                         | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                     | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| (28) P & L bulber material under overhead kitchen —                                                 |                               |    |    |    |                  |
| 28.21 m <sup>3</sup> (vide TMBP-17)                                                                 |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs. 3990.05/m <sup>3</sup> = Rs. 112559.00/-                                                      |                               |    |    |    |                  |
| (29) P & L Rec m-25 in super structure complete —                                                   |                               |    |    |    |                  |
| 6.24 m <sup>3</sup> (vide TMBP-17)                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs. 8824.92/m <sup>3</sup> = Rs. 55063.00/-                                                       |                               |    |    |    |                  |
| (30) S, F & P HYSD bar reinforcement in super structure —                                           |                               |    |    |    |                  |
| 0.590 MT (vide TMBP-18)                                                                             |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs. 71005.80/MT = Rs. 38343.00/-                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| (31) P & L cement concrete wearing course —                                                         |                               |    |    |    |                  |
| 1.78 m <sup>3</sup> (vide TMBP-18)                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs. 15271.03/m <sup>3</sup> = Rs. 27182.00/-                                                      |                               |    |    |    |                  |
| Total: Rs. 17525431.00/-                                                                            |                               |    |    |    |                  |
| Less 2.59% es contract (Rs) 453709.00/-                                                             |                               |    |    |    |                  |
| Rs. 17071522.00/-                                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| deduct previous bill (Rs) 13558836.00/-                                                             |                               |    |    |    |                  |
| Rs. 3512686.00/-                                                                                    |                               |    |    |    |                  |
|  10/3/22         |                               |    |    |    |                  |
|  10.03.22<br>SE |                               |    |    |    |                  |