

RURAL WORKS DEPARTMENT



GOVERNMENT OF BIHAR

CIRCLE – R.W.D. works Circle, Kishanganj

DIVISION – R.W.D. works Division , Kishanganj-2

Name of Work :- HARWADANGA TO DHANTOLA

Block :- Dighalbank

Estimated cost :- Rs 974164.00

Year : 2021-22

Inspection Report for Flood Damage Work

1. Name of PIUs

: Kishangarh-2

2. Name Of Block / Road

: Dighalbank

A. For Road

Harnadanga to Dhantole

1. Damage Location / Chainage

:

2. Damage Length

: 368.10

3. Nature Of Damage

: Cut and Erosion of Flank & crust

4. Details Of Restoration

: Sand Filling, Brick bat laying, GSB laying

i) Material Being Used In Restoration

: Sand Brick Bat GSB

ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works

: Tractor, Tractor JCB, various tools

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

: Manually

iv) Restored Length

: 368.10

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage

:

2. Damage Length

:

3. Nature Of Damage

:

4. Details Of Restoration

:

i) Material Being Used In Restoration

:

ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works

:

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

::

iv) Restored Length

:

Satisfactory

14/12/21

Signature

(Name Of Inspector)

Signature of JE / AE / EE

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 अंतर्गत दीघलबैंक प्रखंड के पथ "HARWADANGA TO DHANTOLA" जो विभागीय Online Monitoring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Motorable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को कराने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- मु0अ0- 4 (मु0) विविध कार्य- 23-60/2020 - 1937 / पटना, दिनांक- 07.07.2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time geo-tagged photograph को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Motorable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में कंकड़ नदी उपधार नदी/नदी उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के Road way के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Motorable कार्य के साथ-साथ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है। MIS में अपलोडेड फोटो क्षतिग्रस्त होने का, कार्य होने के दौरान का एवं पुनः स्थापित हो जाने के बाद का Lat/Long रियल टाइम के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलने वाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। Motorable कार्य में आवश्यकता अनुसार Bamboo Pilling / Pitching of E.C. Bags filled with local sand / Local sand filling / Brick bats का इस्तेमाल किया गया है। Motorable कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है। निर्देशानुसार कराये गए कार्य का Geo-tagged photo real time के साथ MIS पर अपलोड है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अदधतन है।

प्राक्कलन की यथा शीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।


कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा- दीघलबैंक


सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल- दीघलबैंक


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, किशनगंज -2

ABSTRACT OF COST

Name of Work :-	HARWADANGA TO DHANTOLA	
Block :-	Dighalbank	
Sl. No.	Particulars	Amount (In Rs.)
A	Cost of Restoration work :-	Rs 836651.00 ✓
B	Add 12 % GST	Rs 100398.00
C	Add 1 % L. Cess	Rs 8367.00
D	Add S.Fee @ 10 % of Material Cost	Rs 28748.00
	Total Cost with GST, LC & S.Fee	Rs 974164.00 ✓

[Signature]
J.E
R.W.D
Dighalbank

[Signature]
A.E
R.W.D
Dighalbank

[Signature]
E.E
R.W.D
Kishanganj - 2

Telephonically Sanction for Rs. 9,74,164.00 (Nine Lacs Seventy four thousand one hundred sixty four) only.

[Signature]
04/04/22
E.O

[Signature]
04/04/22
अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कावे अंचल, कलकत्ता

Detailed Estimate

Name of Work :- HARWADANGA TO DHANTOLA

Sl. No.	SDB No.	MORD Ref.No	Description	No.	No.	Length (M)	Width (M)	Height (M)	Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
1	9.2	1100	Sand filling or Type B (First class) bedding									
	(1)	& 800	Filling and spreading local sand over brick bats as per drawing and technical specification Clause 305.3.9									
				1	1	2.00	2.00	0.15	0.60			
				1	1	2.00	1.60	0.15	0.48			
				1	1	1.80	1.00	0.15	0.27			
				1	1	4.00	1.50	0.15	0.90			
				1	1	1.00	1.80	0.15	0.27			
				1	1	1.00	2.00	0.15	0.30			
				1	1	4.10	2.00	0.15	1.23			
				1	1	4.40	1.00	0.15	0.66			
				1	1	3.00	3.50	0.15	1.58			
				1	1	2.00	3.60	0.15	1.08			
				1	1	4.20	3.60	0.15	2.27			
				1	1	9.60	3.60	0.15	5.18			
				1	1	10.00	1.00	0.15	1.50			
				1	2	7.00	4.20	0.15	8.82			
				1	1	3.80	1.00	0.15	0.57			
				1	1	30.00	1.00	0.15	4.50			
				1	1	30.00	6.10	0.15	27.45			
				1	1	30.00	5.30	0.15	23.85			
				1	1	30.00	4.30	0.15	19.35			
				1	1	8.00	5.00	0.15	6.00			
Total:-									106.86	Cum	514.43	54972.00

2 WRD 5.7.40 Brick bats

Providing laying and spreading brick bats in Road ditches all complete as per approved design, specifications and direction of E/I

1	1	2.00	2.00	0.40	1.60
1	1	2.00	1.60	0.40	1.28
1	1	1.80	1.00	0.40	0.72
1	1	4.00	1.50	0.40	2.40
1	1	1.00	1.80	0.40	0.72
1	1	1.00	2.00	0.40	0.80
1	1	4.10	2.00	0.50	4.10
1	1	4.40	1.00	0.50	2.20
1	1	3.00	3.50	0.50	5.25
1	1	2.00	3.60	0.50	3.60
1	1	4.20	3.60	0.50	7.56
1	1	9.60	3.60	0.60	20.74
1	1	10.00	1.00	0.60	6.00
1	2	7.00	4.20	0.60	35.28
1	1	3.80	1.00	0.45	1.71
1	1	30.00	1.00	0.45	13.50
1	1	30.00	6.10	0.50	91.50
1	1	30.00	5.30	0.50	79.50
1	1	30.00	4.30	0.50	64.50
1	1	8.00	5.00	0.45	18.00

Total:- 360.96 Cum 2168.72 782821.00

TOTAL 836651.00

SEIGNORAGE FEE 10% FOR ROYALTY MATERIAL

LOCAL SAND
BRICK BAT

106.86	1.20	=	128.23	Cum	141.85	18190.00
360.96	1.20	=	433.15	Cum	1,050.00	269287.00
TOTAL MATERIAL COST:-						287477.00
SEIGNORAGE FEE 10%						28748.00

[Signature]
J.E. 05/11/21
R.W.D
Dighalbank

[Signature]
R.E. 05/11/21
R.W.D
Dighalbank

[Signature]
R.W.D
Kishangan - 2