

ਸਮਾਪਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਸਮਾਪਤ ਕੰਮ ਮਾਤਰਾ 100
ਪੁਰਾਣੇ ਟਿੱਕੇ 40 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਤਕ
ਅੰਤਿਮ-ਅੰਤਿਮ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Signature
10/7/21
Executive Engineer
RWD Works Division
Ferozpur
1.7.21

Sch. XLV - Form No. 134

4.08/9.11.07 DIVISION

4.01.21 SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1040



Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

3rd on A/c bill
25

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Const ⁿ of road					
from Noonforwa N.H. P.C. road					
to Ratanagar under M71657					
Agency - M/S Uttar Bihar Const ⁿ Co					
Agreement NO- 07 SBD/2021-22					
Agreement value- 14723567=					
Date of work order- 16/12/2021					
Date of completion- 15/12/2022					
Record Entry					
①	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 10.00 X	$\frac{4.40+3.75}{2}$		0.160	6.52H ²
	1 X 20.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	12.00H ²
	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 30.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	18.00H ²
	1 X 20.00 X	$\frac{3.75+3.75}{2}$		0.160	12.00H ²
					138.52H ²
 23/8/22 S.E.  23/8/22 A.B.					

Continuation

Abstract of cost

26

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Constn of benchmark					
Q-VTHB/19 ① = 2.150 Km					
e h 8511.80/Kmh					18300=
② Constn of Ref. Pillar					
Q-VTHB/19 ② = 2.150 Km					
e h 5014.02/Kmh					10780=
③ Clearing and grubbing road land.					
Q-VTHB/19 ③ = 0.645 hect					
e h 51137.38/hect					32984=
($\frac{4}{5}$) Constn of embankment lead up to 1000					
Q-VTHB/19 ④ = 2227.80m					
e h 189=95/m ² h					423171=
($\frac{5}{6}$) Constn of subgrade and earthen shoulder					
Q-VTHB/19 ⑤ = 1927.89m					
e h 191=64/m ² h					369461=
($\frac{6}{8}$) Excavation for roadway (box cutting)					
Q-VTHB/19 ⑥ = 191.54m					
e h 75=50/m ² h					14461=
($\frac{7}{10}$) form granular sub base					
Q-VTHB/20 ⑦ = 1050.65m					
e h 3039.91/m ² h					3193881=

Continuation

50

Continuation

Continuation

Continuation