

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान-2

पत्रांक 2093150 सिवान, दिनांक 20-01-22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सिवान-2

सेवा में,

सचिव-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी
भूमि विकास बैंक भवन
बुद्ध मार्ग, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष नई अनुरक्षण निति 2018 MR/3054 अन्तर्गत पथों में मरम्मत हेतु
अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि योजना शीर्ष नई अनुरक्षण
निति 2018 MR/3054 अन्तर्गत संलग्न विहित प्रपत्र में 4.03327 लाख (चार लाख तीन हजार
तीन सौ सताईस) रुपये मात्र आवंटन देने की कृपा की जाय।

अनु0-अधियाचना पत्र, Bump Integrator Equipment Report की छाया प्रति,
एकरारनामा की छाया प्रति,

विश्वामाजन

कार्यपालक/अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,

सिवान

20.1.22

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- RWD, WORKS DIVISION, SIWAN-2

S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA) Length (in Km)	Administrative Approval (AA) Amount (in Lakh)	Agreement Amount (in Lakh) Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	Agreement Amount (in Lakh) 5 Year Routine Maintenance (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Guthani to Sohagra	31406708029	1877/ 24.06.2019	11.00	454.1160	284.94236	94.81598	139MBD/ 19-20 16.01.20	30.12.2020	30.12.2020	Good	25 mm	5.031	273.325	273.325	0	Complete
2	MR-N/19-20 Siwan-2/02	Guthani Darauli Salarao Road to Harpur	31406701003	1877/ 24.06.2019	2.800	94.5320	58.00427	21.17897	139MBD/ 19-20 16.01.20	30.12.2020	30.12.2020	Good	25 mm	5.038	40.855	40.855	0	Complete
3		Sohagra Road to Bakulani	31406701006	1877/ 24.06.2019	1.70	59.8580	36.12334	13.84236	139MBD/ 19-20 16.01.20	30.12.2020	30.12.2020	Good	25 mm	5.037	36.12334	36.12334	0	Complete
4		Makarwar to Anoni Path	31406701019	1877/ 24.06.2019	1.800	62.4230	38.17403	14.14724	141MBD/ 19-20 15.02.20	31.12.19	30.12.2020	Good	25 mm	5.036	34.03423	34.03423	0	Complete
5		PWD Road to Biswanariya	220001242	1877/ 24.06.2019	4.40	155.6160	94.14988	36.41117	141MBD/ 19-20 15.02.20	31.12.19	30.12.2020	Good	25 mm	5.032	93.90567	93.90567	0	Complete
6	MR-N/19-20 Siwan-2/01	Aasawa to karpakar path	31406701011	1877/ 24.06.2019	4.500	155.7750	94.46653	35.81914	141MBD/ 19-20 15.02.20	31.12.19	30.12.2020	Good	25mm	5.031	93.17	93.16954	0.00	Complete
7		CMDG, PWD Road to Pihuli	31406701002	1877/ 24.06.2019	2.500	87.4850	52.32609	21.10208	141MBD/ 19-20 15.02.20	31.12.19	30.12.2020	Good	25mm	5.032	52.05	52.06	0.00	Complete
8		PWD Marera - Garwar	31406602034	1877/ 24.06.2019	5.200	179.1250	109.46012	40.5255	141MBD/ 19-20 15.02.20	31.12.19	30.12.2020	Good	25mm	5.036	108.46	108.4648	0.00	Complete
9		T02 Sarai Via Safi Tola to Amarpur	31406702047	5139/ 24.09.2019	3.20	111.2009	65.47033	32.86766	105MBD/ 20-21 17.09.20	16.06.21	30.12.2020	Good	25mm	5.032	64.55	64.55034	0	Complete
10	MR-N/19-20 Siwan-2/05	PWD Path Se Tarwan Taruani	31406602033	5139/ 24.09.2019	3.90	135.8480	80.10775	40.04263	105MBD/ 20-21 17.09.20	16.06.21	01.11.2020	Good	25 mm	5.031	79.14848	79.14848	0	Complete
11		CMDG Road to Bishwariya Via Balhu	314671033666	6132/ 20.11.2019	7.00	254.6024	155.25400	69.47072	105MBD/ 20-21 17.09.20	16.06.21	06.12.2021	Good	25 mm	5.032	121.60466	121.60466	0.00000	Complete
12	MR-N/19-20 Siwan-2/06	Bahlanauli to Bargava Tak Via Kathauliya	31406602016	5139/ 24.09.2019	6.10	205.2256	125.29266	60.69045	104MBD/ 20-21 17.09.20	16.06.21	30.12.2020	Good	25 mm	5.031	124.40	124.41	0.00	Complete

S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	2/10	L026 to Nautan to Kurnaula (VR10)	31406702033	5139/24.09.2019	2.50	84.4215	51.33843	25.15108	104MBD/20-21 17.09.20	30.12.2020	01.11.2020	Good	25 mm	5.034	50.8059	50.8059	0	Complete
14	MR-N/19 203	Akolohi to Valuhi Via Sisani	31406701001	1877/24.06.2019	3.30	104.8720	64.0953	23.79127	140MBD/19-20 15.02.20	14.11.2020	30.11.2020	0.00	0	0	0.00	0.00	0	Complete
15		Guthani Balua to Mannur Path	31406701014	1877/24.06.2019	2.50	82.9270	51.4269	17.9899	140MBD/19-20 15.02.20	14.11.2020	09.11.2020	Good	25 mm	5.034	51.41	51.41	0.00	Complete
16		Guthani Darauli Road to Damodara	31406701004	1877/24.06.2019	1.46	48.5180	29.0178	11.53854	140MBD/19-20 15.02.20	14.11.2020	30.11.2020	Good	25 mm	5.033	26.6948	26.6948	0	Complete
17		Guthani Mairwa (Takaniya) to Chavariya Path	31406701015	1877/24.06.2019	2.50	80.4920	49.581	17.73496	140MBD/19-20 15.02.20	14.11.2020	30.11.2020	Good	25 mm	5.032	49.32	49.32	0.00	Complete
18	MR-N/19 203	Guthani Nainjore Via Senatar Chilarwa	31406701005	1877/24.06.2019	1.40	55.3266	28.7748	21.02097	140MBD/19-20 15.02.20	14.11.2020	06.11.2020	Good	25 mm	5.032	28.77226	28.77226	0	Complete
19		Guthani Mairwa Path to Kolharna to Bhagwanpur via Baheliya	31406701023	1877/24.06.2019	2.40	82.5300	50.2353	18.88126	140MBD/19-20 15.02.20	14.11.2020	06.11.2020	Good	25 mm	5.031	47.0038	47.0038	0	Complete
20		Harpur to Bikaur	31406602023	5139/24.09.2019	5.90	196.7360	123.665	18.21068	142 MBD 2020-21 24.09.20	22.06.21	16.02.2021	Good	25 mm	5.032	109.4058	110.68	0	Complete
21		Maniya to Santhu	31406602024	5139/24.09.2019	5.30	148.0130	92.81859	39.6386	142 MBD 2020-21 24.09.20	22.06.21	06.10.2021	Good	25 mm	5.031	88.6059	92.63917	4.03327	Complete
22	MR-N/19 203	T05 to Repura	31406702037	5139/24.09.2019	1.30	42.3709	23.98345	11.46187	142 MBD 2020-21 24.09.20	22.06.21	20.12.2021	Good	25 mm	5.032	23.8589	23.8589	0	Complete
23		Andar Pari Via Katiwar More	314671033668	6132/20.11.2019	10.10	353.3995	217.79937	97.79881	98 MBD 2020-21 15.09.20	14.06.21	03.06.2021	Good	25 mm	5.038	70.32329	216.3042	0	Complete
24		Katware To Sahasrao	314671033669	6132/20.11.2019	3.200	114.6904	70.63089	31.73409	98 MBD 2020-21 15.09.20	14.06.21	06.04.2021	Good	25 mm	5.031	70.50399	70.50399		
25		Jurkan to Chapriya Tak	31406702028	661/10.02.2020	2.80	85.0828	50.72727	25.23595	153MBD 2020-21 10.12.20	10.06.21	03.06.2021	Good	25 mm	5.032	0.00	50.46837	0	Complete

S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	MR-N/19 20Siwan-2/13	Habibnagar to Gangauli Tak	NEA220001393	661/ 10.02.2020	6.40	215.0490	127.09373	65.04209	153MBD 2020-21 10.12.20	10.06.21	01.06.2021	Good	25 mm	5.036	0.00	126.5858	0	Complete
27		T02 SH to Dhumnagar Tak	314671033879	661/ 10.02.2020	1.500	81.5530	56.54297	5.47467	153MBD 2020-21 10.12.20	10.06.21	0	0.00	0	0.000	0.00	0	0	
28	MR-N-20 21Siwan-2-19	Tikri Babu Tola to Nahar Tak	31406700829	1225/ 24.04.2020	2.250	144.2860	97.76763	21.53794	152MBD 2020-21 10.02.20	15.06.21	10.06.2021	Good	25mm	5.034	97.52951	97.52951	0.00000	Complete
29		Barhuliya to Bharauli	31406602017	5139/ 24.09.2019	4.350	113.9780	73.90507	35.08816	211MBD2021-22 13.09.21	02.06.22	23.11.21	Good	25mm	5.032	70.9084	73.75160	0	Complete
30	MR-N-19 20Siwan-2-11	Mura to Narendrapur	31406602025	6132/ 20.11.2019	5.100	163.8830	89.85166	46.09571	211MBD2021-22 13.09.21	02.06.22	23.11.21	Good	25mm	5.031	85.9089	89.70683	0	Complete
31		Survai to Repura Path	31406702045	5139/ 24.09.19	2.000	63.8480	33.60917	15.98149	211MBD2021-22 13.09.21	02.06.22	23.11.21	Good	25mm	5.034	32.9989	33.59146	0	Complete
32		Guthani Maivra Path Se Khap Jataur	31406701016	5139/ 24.09.2019	1.050	35.3080	19.59692	9.20216	163MBD of 2021-22 11.01.21	05.10.21	08.12.21	Good	25mm	5.031	18.9899	18.9899	0	Complete
33	MR-N/2019-20Siwan-2-07	Maritar to Dumrah	31406603007	5139/ 24.09.2019	2.000	60.7393	33.94328	15.57556	163MBD of 2021-22 11.01.21	05.10.21	0	-	-	0.000	0.00	0	0	-
34		Jataur to Pachnaura	NEA220001341	5139/ 24.09.2019	4.450	145.4950	85.88228	40.9798	163MBD of 2021-22 11.01.21	05.10.21	08.12.21	Good	25mm	5.033	84.6098	84.6098	0	Complete
35		Guthani Sohara to Dharanpur	31406602020	5139/ 24.09.2019	1.200	36.9905	20.78821	9.3415	163MBD of 2021-22 22/11.01.21	05.10.21	0	-	-	0.000	0.00	0	0	-
36		T01 to Odhikhor	31406702036	5139/ 24.09.2019	1.100	37.0913	21.29	9.58583	163MBD of 2021-22 22/11.01.21	05.10.21	0	-	-	0.000	0.00	0	0	-
37	MR-N-19 20Siwan-2-14	Sidhawal Gel to Jamapur Bazar	314671000000	661/10.02.2020	10.700	357.0164	190.76001	97.21082	206MBD of 2021-22 22/01.09.21	23.02.22	06.12.21	Good	25mm	5.032	185.9099	185.90990	0	Complete

S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks	
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
40	MR-N-19 20Siwan-2-09	Chata to Markan	NEA220001414	6132/20.11.2019	3.275	110.7720	60.43992	30.77725	151MBD of 2020-21/08.12.20	07.09.21	29.12.21	Good	25mm	5.031	58.9089	58.9089	0	Complete	
41	MR-N/19-2/06	PWD to Mathiya Buzurg	31406602032	5139/24.09.19	4.700	165.1830	99.868	50.975	162MBD of 2020-21/15.12.20	14.09.21	29.12.21	Good	25mm	5.032	93.9099	93.9099	0	Complete	
42	MR-N/19-2/16	Kabirpur se Barka Majha	NEA220001491	661/10.02.20	4.800	163.8701	91.79382	45.97115	155MBD of 2020-21/16.12.20	16.06.2021	30.12.2021	Good	25mm	5.031	91.33916	91.33916	0	Complete	
43	MR-N/19-2/17	Secmariya Gopalraji Border via Gohinapur to Sikurata	31406602037	661/10.02.20	3.400	159.1984	97.78892	31.36508	201MBD of 2020-21/19.07.21	23.02.2022	10.01.2022	Good	25mm	5.032	96.34021	96.34021	0	Complete	
Total																		4.03327	

गोविंद विद्या नगर है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से करने वाले कार्य के माफि गणनाकर्ता को प्रमाणित किया जाता है कि पर से

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अवेहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

कनीय अभियंता
श्रीमती कार्य विभाग, कार्य प्रवर्तन
सिवान-2

सहायक अभियंता
श्रीमती कार्य विभाग, कार्य प्रवर्तन
सिवान-2

प्रवर्तकीय लेखा परीक्षक
श्रीमती कार्य विभाग, कार्य प्रवर्तन
सिवान-2

Executive Engineer
RWD Works Division
Sivian-2

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to 30th January 2022**NEW MAINTENANCE POLICY (2018)**

Sl.No	Name of Scheme	Sanction No.& Date with Amount, (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural roads under NEW MAINTENANCE POLICY (2018)	24/19.03.2020 59/18.08.2020 78/29.10.2020 82/13.11.2020 86/11.12.2020 05/12.01.2021 17/26.02.2021 20/19.03.2021 26/15.04.2021 52/24.08.2021 58/27.10.2021 60/09.11.2021 64/06.12.2021 68/23.12.2021 02/03.01.2022 05/25.01.2022	309.44834 40.85500 127.93990 129.95438 140.17554 246.86987 257.50061 46.15519 70.50399 58.39236 177.05420 87.58854 1.27421 167.06400 614.19943 279.43486	Certified that out of Rs 2496.90981 lacs received during the years 2021-22 in favour of Ex. Engineer, RWD, Works Division, siwan-2 Bihar, a sum of Rs 1834.15409 Lacs has been utilized for the purpose of NEW MAINTENANCE POLICY-2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 662.75572 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total :		2496.90981	


2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.


3. Physical Progress achieved :-


- Construction of Road works.
- Construction of CD works.


29/1/22
DAO

RWD, WORKS DIVISION
SIWAN-2


29/1/22
EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION


29.1.22
SIWAN-2



बिहार BIHAR

4411

10/9/2020

10000

AG 600605

(A) Standard Form of Agreement

Notes on Standard Form of Agreement

The Agreement should incorporate any correction or modification to the Bid resulting from corrections of errors (Instructions to Bidders, Clause 26)

Work Start Date:- 23.9.2020

Work End Date:- 22.6.2021

Standard Form: Agreement

(Below-10.51%)

Agreement No 142 MBD, MR/3054 of 2020-21

This agreement, made the 24 day of 9 2019 between EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, SIWAN-2 [name and address of Employer] (hereinafter called "the Employer") of the one part, Mithlesh Kumar Singh, Vill.- Nai Basti, Mahadeva, Dist.- Siwan. [name and address of Contractor] (hereinafter called " the Contractor" of the other part).

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute under MR/3054 (New Maint. Policy 2018) in Block-Ziradei (Andar), Dist- Siwan of Const. of Road From MR/3054, MR-N/19-20 Siwan-2/12, (Tender ID.-92739) (BID ID- 403597) from Length of 12.500 Km and Construction Cost Rs. 22747002.00 + Maintenance Cost for Five Years Rs. 10533828.00 [name and identification number of Contract] (hereinafter called "the Works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rupees Total 33280830.00 (Three Corer Thirty Two Lacs Eighty Thousand Eight Hundred Thirty Only).

EXECUTIVE ENGINEER
RWD, WORKS DIVISION,

SIWAN-2
24.9.2020

मिथलेश कुमार सिंह

Road Name : Maniya to Santhia

Date

Time

Section

Length

Bumps

Speed

OR

IRI

Category

Latitude

Longitude

Event

No.	in km	Rate	mm/km	mm/km	ROAD	Latitude	Longitude	Event
22/10/21 14:3:37	95	0.1	110	0	1100	1370 G	26.15995	84.25244 Normal
22/10/21 14:4:0	95	0.1	110	0	1100	1370 G	26.15996	84.25157 Normal
22/10/21 14:4:14	95	0.1	100	0	1000	1283 G	26.15937	84.25062 Normal
22/10/21 14:4:49	95	0.1	350	0	3500	3465 G	26.15903	84.24995 Normal
22/10/21 14:5:0	95	0.1	250	0	2500	2592 G	26.15815	84.2498 Normal
22/10/21 14:5:24	95	0.1	190	0	1900	2068 G	26.15736	84.24941 Normal
22/10/21 14:6:0	95	0.1	360	0	3600	3552 G	26.15652	84.24928 Normal
22/10/21 14:7:0	95	0.1	340	0	3400	3378 G	26.15572	84.24924 Curve
22/10/21 14:7:45	95	0.1	320	0	3200	3203 G	26.15495	84.24919 Normal
22/10/21 14:8:0	95	0.1	280	0	2800	2854 G	26.15411	84.24902 Normal
22/10/21 14:8:20	95	0.1	180	0	1800	1981 G	26.15331	84.24929 Normal
22/10/21 14:9:0	95	0.1	150	0	1500	2068 G	26.15281	84.24967 Normal
22/10/21 14:9:31	95	0.1	150	0	1500	1719 G	26.15198	84.25 Normal
22/10/21 14:10:6	95	0.1	130	0	1300	1545 G	26.15117	84.25008 Normal
22/10/21 14:10:42	95	0.1	320	0	3200	3203 G	26.15088	84.24955 Normal
22/10/21 14:11:17	95	0.1	290	0	2900	2941 G	26.15106	84.2486 Normal
22/10/21 14:11:17	95	0.1	180	0	1800	1981 G	26.15114	84.24768 Normal
22/10/21 14:12:0	95	0.1	130	0	1300	1545 G	26.15123	84.2467 Normal
22/10/21 14:12:27	95	0.1	140	0	1400	1632 G	26.15096	84.24611 Normal
22/10/21 14:13:3	95	0.1	150	0	1500	1719 G	26.15008	84.24596 Normal
22/10/21 14:14:0	95	0.1	270	0	2700	2767 G	26.14925	84.24591 Normal
22/10/21 14:14:13	95	0.1	340	0	3400	3378 G	26.1484	84.24581 Normal
22/10/21 14:15:0	95	0.1	150	0	1500	1719 G	26.14756	84.24574 Normal
22/10/21 14:15:24	95	0.1	150	0	1500	1719 G	26.1467	84.24556 Normal
22/10/21 14:16:0	95	0.1	130	0	1300	1545 G	26.14603	84.24503 Normal
22/10/21 14:16:34	95	0.1	140	0	1400	1632 G	26.14594	84.24411 Normal
22/10/21 14:17:10	95	0.1	170	0	1700	1894 G	26.14565	84.24327 Normal
22/10/21 14:17:45	95	0.1	290	0	2900	2941 G	26.14527	84.24253 Normal
22/10/21 14:18:20	95	0.1	170	0	1700	1894 G	26.14454	84.24219 Normal
22/10/21 14:18:56	95	0.1	140	0	1400	1632 G	26.14369	84.24195 Normal
22/10/21 14:19:0	95	0.1	180	0	1800	1981 G	26.14305	84.24152 Normal
22/10/21 14:19:31	95	0.1	110	0	1100	1370 G	26.14315	84.2396 Normal
22/10/21 14:20:0	95	0.1	200	0	2000	2156 G	26.14304	84.24057 Normal
22/10/21 14:20:6	95	0.1	260	0	2600	2679 G	26.14312	84.23862 Normal
22/10/21 14:20:41	95	0.1	310	0	3100	3116 G	26.14301	84.23764 Normal
22/10/21 14:21:17	95	0.1	250	0	2500	2592 G	26.14307	84.23668 Normal

$$Y = 0.0 \cdot X^2 + 0.073 \cdot X + 410.1$$

$$X = 2000$$

$$Y = 2156$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

28/10/21

28/10/21

Executive Engineer

Rural Work Department

Work Division

28/10/21

22/10/21	14:21:17	55	0.1	290	10.1	2900	2941 G		26.14328	84.23579	Normal
22/10/21	14:22:0	95	0.1	280	10.1	2800	2854 G		26.14328	84.23488	Normal
22/10/21	14:22:27	95	0.1	170	10.1	1700	1894 G		26.14328	84.23391	Normal
22/10/21	14:23:3	95	0.1	130	10.1	1300	1545 G		26.14348	84.23	Normal
22/10/21	14:23:38	95	0.1	120	10.1	1200	1457 G		26.14345	84.2321	Normal
22/10/21	14:24:13	95	0.1	120	10.1	1200	1457 G		26.14331	84.23121	Normal
22/10/21	14:24:48	95	0.1	270	10.1	2700	2767 G		26.14348	84.23029	Normal
22/10/21	14:25:0	95	0.1	240	10.1	2400	2505 G		26.14357	84.22934	Normal
22/10/21	14:25:24	95	0.1	270	10.1	2700	2767 G		26.14362	84.22835	Normal
22/10/21	14:26:0	95	0.1	180	10.1	1800	1981 G		26.14419	84.22662	Normal
22/10/21	14:26:34	95	0.1	230	10.1	2300	2418 G		26.14464	84.22608	Normal
22/10/21	14:27:10	95	0.1	210	10.1	2100	2243 G		26.14468	84.22515	Normal
22/10/21	14:28:0	95	0.1	160	10.1	1600	1806 G		26.14492	84.22423	Normal
22/10/21	14:28:20	95	0.1	150	10.1	1500	2068 G		26.14583	84.22264	Normal
22/10/21	14:29:0	95	0.1	150	10.1	1500	1719 G		26.14668	84.22278	Normal
22/10/21	14:29:31	95	0.1	170	10.1	1700	1894 G		26.14713	84.22232	Normal
22/10/21	14:30:6	95	0.055	110	10.1	2000	2156 G		26.14727	84.2218	Normal

08/10/21
J.C.

Executive Engineer
Road Work Department
Work Division Swam-2
7.12.21

for 7/12/21

7-12-21

Executive Engineer
Rural Work Department
Work Division Sirvan-2