

M.M.G.S.Y (GEN)

प्रथम नाम :- T.O 2 से उत्तराना दौड़जन होला

Schedule XLV Form No. 134.

कार्यपालक अधिकारी,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्यपालक अधिकारी

प्रथम निवड़ा इस्तें सहायता और प्रश्ना DIVISION

चार्टर आवास प्राप्ति - घोटा - SUB-DIVISION

संपर्क :- Y.S. कृष्णगढ़

Measurement Book

No  
1479

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Abstract of cost</u>					
① setting out reference pillars — do — do — job					
Qty vide TMB P-(2) Item ① 1.20 Km @ R. 625.86/m — R. 7502=00					
② clearing & grubbing road land — do — do — Job					
Qty vide TMB P-(2) Item ② 0.72 Hectare @ R. 54199.03/H — R. 39023=00					
③ Excavation of Road work in soil with - do - do - Job					
Qty vide TMB P-(2) Item ③ 69.375 m <sup>3</sup> @ R. 80.81/m <sup>3</sup> — R. 6032=00					
④ Construction of embankment with hydraulic - do - do - Job					
Qty vide TMB P-(2) Item ④ 69.375 m <sup>3</sup> @ R. 52.49/m <sup>3</sup> — R. 3641=00					
⑤ const <sup>n</sup> of embankment with lead up to 100m - do - .					
Qty vide TMB P-(2) Item 5(i) 843.06 m <sup>3</sup> @ R. 196.11/m <sup>3</sup> — R. 165332=00					
(II) Lead up to 1000 meters					
Qty vide P-(2) Item (5)(ii) 210.76 m <sup>3</sup> @ R. 194.89/m <sup>3</sup> — R. 41075=00					
⑥ const <sup>n</sup> of subgrade and -					
Qty vide TMB P-(2) Item ⑥ 2899.53 m <sup>3</sup> @ R. 196.74/m <sup>3</sup> — R. 570454=00					

Continuation

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
(7) <u>Coat</u> of grangader C. B. I					
do - do - Job					
<u>Qty</u> wide TMB.P. <del>23</del> item (7)					
$988.20 \text{ m}^3 @ R. 3032.84/\text{m}^3 = R. 2997052$					
(8) <u>Providing &amp; laying</u> W. B. M. III					
do - do - Job					
<u>Qty</u> wide TMB.P. <del>23</del> item (8)					
$344.475 \text{ m}^3 @ R. 3217.73/\text{m}^3 = R. 1280665$					
(9) <u>Providing &amp; applying prime</u>					
coat - do - do - Job.					
<u>Qty</u> wide TMB.P. <del>23</del> item (9)					
$4143.00 \text{ m}^2 @ R. 98.24/\text{m}^2 = R. 199858 = 0$					
(10) <u>Providing &amp; applying tack</u>					
coat - do - do - Job.					
<u>Qty</u> wide TMB.P. <del>23</del> item (10)					
$4143.00 \text{ m}^2 @ R. 16.49/\text{m}^2 = R. 68318 = 0$					
(11) <u>Providing M.S.S. Laying</u> - do					
- do - comp. Job					
<u>Qty</u> wide TMB.P. <del>23</del> item (11)					
$4143 \text{ m}^2 @ R. 21171/\text{m}^2 = R. 877115 = 0$					
(12) <u>Construction of manholes P.C.C.</u>					
Pavement - do - do - Job					
<u>Qty</u> wide TMB.P. <del>23</del> item (12)					
$73.00 \text{ m}^3 @ R. 7841.48/\text{m}^3 = R. 572428 = 0$					
(13) <u>Providing and fixing retro-re-</u>					
sign board - do - do - Job					
<u>Qty</u> wide P. <del>23</del> item (13)					
(1) 600cm. Original - OR No. 1					

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(II) 60cm circular Ø - 01 Nos.					
② R. 8350.04/each - R. 8350=00					
(III) 600x450 mm L = 02 Nos					
② R. 5255.03/each - R. 10510=00					
(IV) 900mm octagonal - 01					
② R. 9639.08/each - R. 9639=00					
(14) Providing & fixing Km's					
200 mm - do - do - Job					
Qty wide T.M.B. P- <sup>(24)</sup> item (14)					
(I) ordinary Km's Stone -					
02 Nos @ R. 2609.84/no - R. 5220=00					
(II) 200 m/r stone - 05 Nos					
- @ R. 707.78/each - R. 3539=00					
(15) Providing & fixing guard					
Stone - do - do - Job					
Qty wide P- <sup>(24)</sup> item (15)					
26 Nos @ R. 585.60/each - R. 15226=00					
(16) Providing and fixing mm GSX					
Logo - sign Board - - -					
Qty T.M.B. P- <sup>(24)</sup> item (16)					
03 Nos @ R. 2563.26/each - R. 37690=00					
(17) Providing applying hot therm-					
road marking - do - do -					
Qty wide T.M.B. P- <sup>(25)</sup> item (17)					
(I) B.T. Partia - 220.00 m <sup>3</sup>					
② R. 839.57/m <sup>3</sup> - R. 184705=00					
(II) C.C - 24 m <sup>3</sup> @ R. 934.47/- R. 22426=00					

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(18) Earth work excavation in foul - do - do - Job					
Qty vide TMB.P-(26) item (18)					
33.255 m <sup>3</sup> @ R. 309.08/m <sup>3</sup> — R. 10278=00					
(19) laying I <sup>st</sup> class bedding material - do - do - Job					
Qty vide TMB.P-(25) item (19)					
2.03 m <sup>3</sup> @ R. 545.51/m <sup>3</sup> — R. 1107=00					
(20) Back filling in foul - do - - do - comp Job					
Qty vide TMB.P-(25) item (20)					
2.21 m <sup>3</sup> @ R. 815.01/m <sup>3</sup> — R. 1801=00					
(21) providing P.C.C. m-15 - do - do Comp - job -					
Qty vide TMB.P-(25) item (21)					
2.77 m <sup>3</sup> @ R. 5973.29/m <sup>3</sup> — R. 16546=00					
(22) providing laying R.C.C.C. NP-3 000mm Ø H.P.-do - do -					
Qty vide TMB.P-(25) item (22)					
7.50m <sup>2</sup> @ R. 6033.59/m <sup>2</sup> — R. 45251=00					
(23) providing concrete for plain/ vermiculite - do - do - do -					
Qty vide TMB.P-(25) item (23)					
25.72 m <sup>3</sup> @ R. 5973.29/m <sup>3</sup> — R. 153633=00					
(24) Earth work excavation in foul - do - do - comp. Job -					

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Qty visible T.M.B.P. (26) item (24)					
24.30 m <sup>3</sup> @ R. 312.08/m <sup>3</sup>					R. 7584 = 0
5) Providing & applying NP-3					
R-C-CL 300 mm thick - da - -					
Qty visible T.M.B.P. (26) item (25)					
67.50 m <sup>3</sup> @ R. 1026.22/m <sup>3</sup> - R. 6927 = 0					
Total = R. 7442587 = 0					
As 26% below as per Agreement = (-) 1935073 = 0					
					R. 5507514 = 00
Less Previous Payment P- (26)					(-) R. 2807566 = 00
payable Amount					R. 2699948 = 00

~~JKB~~ 22  
15-02-22  
J.E.

~~15.02.12  
A.E.~~

64

~~of~~ figure  
18