

MMGSJ-SC-अभूतोंग कारविस्त्रांजिप्रखंड में
अमहार से मंडल दोआतल-सुख निमोण ख
पा सुखीयारख-अखालआय
Schedule XLV-Form No 134
खरारमोको खरया-15D/2019-20
खरारखोमा की राशि-119,09,162/-

DIVISION

कार्यप्रारंभकरनेकी तिथि-05.03.2020
कार्यपूर्णकरनेकी तिथि-04.03.2021-
SUB-DIVISION
खंखेख-आपणीरयामक-खरूख-खम,

Measurement Book

मापीपुरतकी खरया-340/2019-20



3rd on A/c Bill

21

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work — Construction of Road					
from Anahara to Mandal Talga					
Agency — Jai Shri Shyam Construct					
Agg. No — 124 SBP/2019-20					
Date of Commencement — 05/03/2020					
Date of Comp — 04/03/2021					
Actual Comp — 15/4/2021					
Work done —					
① Construction of embankment					
with approved materials					
Quantity as per 1st and 2nd					
S.No.	ch	Area	H.M.	Dist	Volume
1	0	3.08	3.42	—	—
2	50	3.78	3.43	50	171.50
3	100	3.659	3.720	50	185.975
4	150	3.138	3.399	50	169.925
5	200	2.888	3.013	50	150.650
6	250	2.427	2.658	50	132.875
7	300	2.328	2.378	50	118.875
8	350	2.854	2.594	50	129.675
9	400	2.908	2.884	50	144.175
10	450	2.435	2.672	50	133.575
11	500	2.683	2.554	50	127.950
12	550	3.638	3.161	50	158.025

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
33 37 Provisional laying sheet					
ROC Mes — do — do					
3.71 m ³ paye (17) u (20)					
② 8880 = 75/m ³ —					32947 =
34 88 Supplying fitting H4SD.					
bars — do — do					
0.473 MT paye (18) u (21)					
② 71021 = 27/MT —					33593 =
35 39 Provisional necessary ear					
— do — do					
1 = 155 m ³ paye (18) u (22)					
② 15326 = 28/m ³ —					17702 =
					1083374
less 0.01% below (—) 988 =					1082386
less premium					7615890 =
					2866496 =
 15/4/21 J.E					 15/4/21 F.E