

MMGSU-अनर्गत-रानीगांजाप्रखंड मेंकमराबुकी
सेपरहेराकारतकसुडकनिर्माणकार्यसंबंध
वर्षिपताउत्तरआणकार्य।

Schedule XLV-Form No. 134
राजसूचनाकार्यसंबंध-60/SBD-2015-16
राजसूचनाकार्य-राशि-22443131
कार्यप्रारंभकरनेकीतिथि-20.05.2015
कार्यप्रारंभकरनेकीतिथि-19.05.2015
संबंध-मीनासद-**SUB-DIVISION**

WEASURFMENT BOOK

आपीअसकीसद-1142/2015-16.

प्रमाणित किया जाता है कि इस
भाषी पुस्त में उद्धृत रूप सौ पन्ने हैं
जो श्री विद्यानंद प्रसाद सहाय्य जी
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य उपर
प्रमंडल रानीगंज के नाम से निर्गत
किया जाता है।

69/12/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल फारविसगंज

69/12/21

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION
SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1142
२०२२-२२

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

BIF, 2, 18, 15, 166284

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
105 7.	P/L	Rec	M-25	for	
		Substructure	work		
		Per fan	work		
18.150 M ³	Qty	vide	T.H.B.	P- (6)	
	item	NO		(07)	
	Qty	vide	RA	Bill-07 H	
7.74 M ³	Bill	from	item	NO-	
25.890 M ³	@	8841	= 25/143		
	Rs	2,28,899	296		
107 4	P/L	M-20	Sub		
		Structure	work		
	Qty	vide	T.H.B.		
		P-	(4)		
33.575 M ³	item	NO		(04)	
	Qty	vide	Bill		
	RA-07 H	Bill			
11.96 M ³	from	item	NO-(10)		
45.535 M ³	@	7090	= 57/143		
	Rs	3,22,869	= 10		
109 10	P/L	Coping	over		
	Top	of	R/Wall		
	Qty	vide	T.H.B.		
	P-	(7)	item (10)		
34.20	RH	@	506227/RH		
			= 17,314243		

C/O Rs- Continuation 2,23,84,250=37

BIF 2,23,84,250=33

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>110</u> 3.	P/L Fixing HYSD.				
	for Substructure				
	work			do	
	Qty vide T.H.B.				
			P-384		
2.18 MT	Item No			(03)	
	Qty vide RA				
	Bill - of - to				
	Bill form Item				
0.843 MT	No			(18)	
3.02 MT	@ 67073273/MT				
				Rs = 2,02,562266	
<u>114</u> 8	P/L Bill Hammer				
	Drill end Abutment				
	roll & R/wall				
44.580 M ³	Qty vide T.H.B.-P-(7)				
	Item No			08	
	Qty vide RA Bill - of				
	th. Bill form				
13.24 M ³	Item No			(19)	
57.820 M ³	@ 4427=06/M ³				
				= 2,55,972=41	
<u>116</u> 9	P/L Leaning				
	RCC M-30 for				

BIF 2,28,42,785=60

Continuation

BIF 2,28,42,785.60

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>116</u> 9.	Super structure				
	work				
4.960 M ³	Qty vide T.M.B				
	P- (9)				
	item no - (9)				
	Qty vide RA Bill-7th				
3.75 M ³	Bill forms item no - (20)				
<u>8.710</u> M ³	@ 8147 = 261 M ³				
	⇒ 79,581.216				

<u>117</u> 6.	P/ Fixing Hysd				
	for Super structure				
	work				
0.581 MT	Qty vide T.M.B P- (6)				
	item - 06/P-5				
	Qty vide RA				
	Bill 07th Bill				
0.287 MT	Perms item no				
	(20)				
<u>0.868</u> MT	@ 67073273/MT				
	Rd = 58219.99				

c/o Rs 2,29,80,586.75

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
B/P-			2,29,80,586	75	
Less Below %					
@ 10%.			22,98,058	67	
Net Balance Rs-			2,06,82,528	08	
Round off Rs-			2,06,82,528	00	
Less Permissible Payment from up to RA-07th			1,37,29,508	20	
			Rs. 69,53,020	00	
<i>[Signature]</i> 10/12/21 S.E	<i>[Signature]</i> 26/12/21		<i>[Signature]</i> 26/12/21		