

# कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

पत्रांक-126/3196 / नरकटियागंज, दिनांक-19-01-2022 /

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव  
MMGSY  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत अधियाचना के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल में MMGSY (SC) योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन पथों की अधियाचना विहित प्रपत्र में अंकित कर एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है। पथ का कार्य संतोषप्रद ढंग से कराया जा रहा है।

अनु०:- यथावत्

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियन्ता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज

17-01-2022

Name of Circle :- Bettiah  
Scheme Head :- MMGSY SC

Name of Division :- Narkatiaganj

Scheme Head :- MMGSY SC

S.No.	Name of Road	Administrative		Agreement Amount		Name of Contractor	Agreement No.	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (%)	Actual/Tentative Date of Completion	PREVIOUS ALLOTMENT	MIS के अनुसार अद्यतन भुगतान (लाख में)	किये गये सत्यापित कार्य की कुल राशि (लाख में)	अधियाचित राशि (लाख में)
		Length (K.M.)	MAIN WORK Amount (in Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Pani TankiSchool Hospital to Purbari Tola	1.29	82.62000	77.56689	8.04305	NARSINGH ENGICON PRIVATE LIMITED	56/20-21	13.05.20	12.05.21	99	12.05.21	18.59708	18.59708	77.08565	58.48857
2	Shiva Mandir to Rata Mishra Ghogha Sariswa Road	2.345	152.38500	151.72210	15.76077	M/S Girish Kumar & Brothers Prop Girish Kumar	102/20-21	08.12.20	07.12.21	69	07.12.21	72.62132	72.62132	105.43562	32.81430
3	Link Road to Link Road (Chuhari Sanichri Link Path se Chainpatia Railway Station se Chargaha Link Path)	1.720	106.33400	106.84826	13.07659	M/S Girish Kumar & Brothers Prop Girish Kumar	101/20-21	02.12.20	01.12.21	45	01.12.21	0.00000	0.00000	48.53807	48.53807

- (1) अधियाचना, पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा, जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में की जा चुकी है। इन कार्यों पर NQM SQM / (MQMU) की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।
- (2) भुगतान अधिकार प्राप्त होने पर पाँच दिनों के भीतर विपत्रों का भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।
- (3) प्रमण्डल को पूर्व में उपलब्ध कराये गये भुगतान अधिकार का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम् प्रगति प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है।
- (4) कार्यस्थल पर नागरिक सुचना पट्ट एवम् स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।
- (5) प्रपत्र QM-1 एवम् उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) संलग्न है।
- (6) पथ निर्माण के लिए पूर्ण लम्बाई में भूमि उपलब्ध है जिसे संवेदक को Hand over कर दिया गया है।
- (7) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित कर दिया गया है।
- (8) संवेदक को Mobilization एवं Machinery अग्रीम की राशि की आवश्यकता नहीं है। अथवा अग्रीम की राशि के लिए संवेदक द्वारा समर्पित अधियाचना पथ के आलोक में राशि की माँग नहीं की गई है।
- (9) कृत कार्य की गुणवत्ता की जाँच की गई एवम् कार्य सतोषप्रद पाया गया।

Sr. DAO  
Rural Works Department  
Works Division, Narkatiaganj

Executive Engineer  
R.W.D. Works Division, Narkatiaganj

17-01-22

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) Below Rule - 150 )

Form of Utilisation Certificate upto 05-01-2022

STATE - BIHAR

MMGSY SC


Sl. No.	Name of scheme	Sanction No. and Date	Amount received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	MMGSY SC	UPTO DATE BY PL LEVEL -1 OFFICE A/c	5020.79274	Certified that out of ₹ 5020.79274 lacs of grants -in- aid sanctioned during the year 2021-22 in favour of EE - RWD (WD) NARKATIAGANJ, a sum of ₹ 4909.69950 lacs has been utilized for the purpose of MMGSY SC Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the <b>balance of ₹ 111.09324 Lac remaining unutilised</b> at the end of the period under.
	<b>Total</b>		<b>5020.79274</b>	


2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants - in - aid was sanctioned have been Kinds of checks exercised:-

- Works have been supervised by Executive Engineer / Superintending engineer .
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
- All other codal formalities have been observed .

3 Physical progress achieved:-

- Construction of Raod Works.
- Construction of C.D. Works.

  
Sr. DAO  
Rural Works Department  
Works Division, Narkatiaganj

  
Executive Engineer  
Rural Works Department  
Works Division, Narkatiaganj

17-01-2022