

महाराष्ट्र

House of Ramesh Yadav
to Toi Talsi Bishu
Schedule XLI-Form No. 134

DIVISION

चंद्रमणि मंडल-१ दिंडी ग्राम नं- ७१५७-११८

SUB-DIVISION

अध्यापक मंडल-१ दिंडी ग्राम नं- ७१५७-११८

८२६

MEASUREMENT BOOK

२१९४४
Bajendra Prasad, Bhakharewal

माधुसूत में प्रकाशित 100 तक की सूची
 है। किंतु सूची के अंतर्गत, सूची के अंतर्गत
 INDEX
 के अंतर्गत सूची के अंतर्गत सूची के अंतर्गत
 सूची के अंतर्गत सूची के अंतर्गत सूची के अंतर्गत

21/04/22
 सामाजिक कार्य
 प्रमुख प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाणित)
 21/04/22

INDEX	PAGE
1. सामाजिक कार्य	1
2. सामाजिक कार्य	2
3. सामाजिक कार्य	3
4. सामाजिक कार्य	4
5. सामाजिक कार्य	5
6. सामाजिक कार्य	6
7. सामाजिक कार्य	7
8. सामाजिक कार्य	8
9. सामाजिक कार्य	9
10. सामाजिक कार्य	10
11. सामाजिक कार्य	11
12. सामाजिक कार्य	12
13. सामाजिक कार्य	13
14. सामाजिक कार्य	14
15. सामाजिक कार्य	15
16. सामाजिक कार्य	16
17. सामाजिक कार्य	17
18. सामाजिक कार्य	18
19. सामाजिक कार्य	19
20. सामाजिक कार्य	20
21. सामाजिक कार्य	21
22. सामाजिक कार्य	22
23. सामाजिक कार्य	23
24. सामाजिक कार्य	24
25. सामाजिक कार्य	25
26. सामाजिक कार्य	26
27. सामाजिक कार्य	27
28. सामाजिक कार्य	28
29. सामाजिक कार्य	29
30. सामाजिक कार्य	30
31. सामाजिक कार्य	31
32. सामाजिक कार्य	32
33. सामाजिक कार्य	33
34. सामाजिक कार्य	34
35. सामाजिक कार्य	35
36. सामाजिक कार्य	36
37. सामाजिक कार्य	37
38. सामाजिक कार्य	38
39. सामाजिक कार्य	39
40. सामाजिक कार्य	40
41. सामाजिक कार्य	41
42. सामाजिक कार्य	42
43. सामाजिक कार्य	43
44. सामाजिक कार्य	44
45. सामाजिक कार्य	45
46. सामाजिक कार्य	46
47. सामाजिक कार्य	47
48. सामाजिक कार्य	48
49. सामाजिक कार्य	49
50. सामाजिक कार्य	50
51. सामाजिक कार्य	51
52. सामाजिक कार्य	52
53. सामाजिक कार्य	53
54. सामाजिक कार्य	54
55. सामाजिक कार्य	55
56. सामाजिक कार्य	56
57. सामाजिक कार्य	57
58. सामाजिक कार्य	58
59. सामाजिक कार्य	59
60. सामाजिक कार्य	60
61. सामाजिक कार्य	61
62. सामाजिक कार्य	62
63. सामाजिक कार्य	63
64. सामाजिक कार्य	64
65. सामाजिक कार्य	65
66. सामाजिक कार्य	66
67. सामाजिक कार्य	67
68. सामाजिक कार्य	68
69. सामाजिक कार्य	69
70. सामाजिक कार्य	70
71. सामाजिक कार्य	71
72. सामाजिक कार्य	72
73. सामाजिक कार्य	73
74. सामाजिक कार्य	74
75. सामाजिक कार्य	75
76. सामाजिक कार्य	76
77. सामाजिक कार्य	77
78. सामाजिक कार्य	78
79. सामाजिक कार्य	79
80. सामाजिक कार्य	80
81. सामाजिक कार्य	81
82. सामाजिक कार्य	82
83. सामाजिक कार्य	83
84. सामाजिक कार्य	84
85. सामाजिक कार्य	85
86. सामाजिक कार्य	86
87. सामाजिक कार्य	87
88. सामाजिक कार्य	88
89. सामाजिक कार्य	89
90. सामाजिक कार्य	90
91. सामाजिक कार्य	91
92. सामाजिक कार्य	92
93. सामाजिक कार्य	93
94. सामाजिक कार्य	94
95. सामाजिक कार्य	95
96. सामाजिक कार्य	96
97. सामाजिक कार्य	97
98. सामाजिक कार्य	98
99. सामाजिक कार्य	99
100. सामाजिक कार्य	100

Ist on A/c Bill

1

Name of Work-
 Situation of Work-
 Agency by which work is executed-
 Date of Measurement-
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work:	House of				
	Ramesh yadav to Tor				
	(Tahsi Bigha).				
Name of Agency:	Sri B. reddy				
	Prasad At. Blathamaw				
	Dashtnagar Distt -				
	Aurangabad.				
Agreement No's	66 SBD M/M 02/2020-2021				
Date of Commencement	19/09/2020				
Date of Completion	14/09/2021				
Date of Measurement	06/05/2022				
work done details					
(1)	Providing & Fixing of				
	working benchmarks				
	Pillars.				
	Qty 2 Nos				
	Reference Pillars				
	Qty 4 Nos.				
(2)	clearing and grubbing				
	Reed Land etc do. do.				
	at comp. sub.				
	$2 \times 15 \times 30 \times 3.50 = 3150 m^2$				
	$2 \times 17 \times 30 \times 3.50 = 3570 m^2$				
	$2 \times 1 \times 30 \times 3.50 = 210 m^2$				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	2 x 1	15	3.50		$= 105 \text{ m}^2$
					7035 m^2
					$= 0.70 \text{ Hec.}$

(3) Construction of em.

- bankment with app.

- road material etc

do-do-all comp. job

CH	cls Area	Mean cls	Length	Quantity
(m)	m^2	Area m^2	(m)	m^3
0	0.377	-	-	-
50	1.053	0.715	50	35.750
100	0.391	0.722	50	36.100

150	2.337	1.304	50	63.200
200	0.207	1.272	50	63.600
250	2.167	1.187	50	59.350
300	0.332	1.275	50	63.725
350	1.928	1.155	50	57.750
400	0.343	1.386	50	69.275
450	1.613	1.231	50	61.550
500	2.147	1.383	50	74.150
550	1.980	2.064	50	103.175
600	0.631	1.306	50	65.275
650	1.403	1.020	50	51.000
700	2.362	1.836	50	94.275
750	1.442	1.912	50	95.600
800	2.352	1.907	50	95.350

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH	1/5 Area	Mon./s	Length	Quantity	
(cm)	m ²	Area m ²	(m)	m ³	
850	3.031	2.072	50	134.575	
900	0.601	1.316	50	90.300	
950	0.600	0.601	50	30.025	
1005	0.340	0.470	55	25.350	
		Total	E/w	1395.34 m ³	
		Lead up to 100 m			
				$1395.34 \text{ m}^3 \times 42.20\% = 588.85 \text{ m}^3$	
(4)	Lead up to 100 m				
⁴				$1395.34 \text{ m}^3 \times 57.80\% = 806.52 \text{ m}^3$	
(5)	Construction of sub-				
(5)	-grade and earthwork				
	Shoulders etc do-do.				
	all Comp.				
		$16 \times 30 \times (6.32 + 7.72) \times 0.30 = 1046.38 \text{ m}^3$			
		2			
		$17.25 \times (6.32 + 7.72) \times 0.30 = 54.52 \text{ m}^3$			
		2			
				1101.40 m ³	
	Lead up to 100 m				
		$1101.40 \text{ m}^3 \times 30\% = 330.42 \text{ m}^3$			
(6)	Lead up to 100 m				
(6)		$1101.40 \text{ m}^3 \times 70\% = 770.98 \text{ m}^3$			
(7)	Dismantling of exi-				
(28)	-sting structures etc				
	do-do all Comp.				
		$1 \times 3.50 \times 1.14 \times 0.15 = 0.59 \text{ m}^3$			

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
($\frac{8}{29}$)	Dismantling of existing structure etc				
	do-do all comp.				
	$2 \times 4.20 \times 0.825 \times 2.50 = 17.32 \text{ m}^3$				
($\frac{9}{30}$)	Removing all type of hume pipe etc				
	do-do all comp.				
	$3 \times 2.50 = 7.50 \text{ R.M.}$				
	Hume Pipe culvert				
	$1 \times 1000 \text{ mm dia} - 1 \text{ Ho.}$				
($\frac{10}{22}$)	Earthwork in excavation etc do-do				
	all comp etc				
	H.W	$2 \times 6.45 \times 1.40 \times 1.50$	$= 27.09 \text{ m}^3$		
	Below pipe	$1 \times 4.85 \times 1.53 \times 0.365$	$= 2.70 \text{ m}^3$		
			29.79 m^3		
($\frac{11}{23}$)	Providing m.s.Pcc (1:2:5:5) as levelling etc do-do all comp.				
	H.W	$2 \times 6.45 \times 1.40 \times 0.150$	$= 2.70 \text{ m}^3$		
	Below pipe	$1 \times 4.93 \times 1.53 \times 0.250$	$= 1.88 \text{ m}^3$		
			4.58 m^3		
($\frac{12}{25}$)	Providing and laying Rcc pipe HP3 for culvert etc do-do all comp.				
	$3 \times 2.50 = 7.50 \text{ m.}$				
($\frac{13}{24}$)	Plain reinforced				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Cement Concrete etc					
do do all comp.					
H.W	2	6.15	0.825	3.18	$= 32.26 m^3$
Parapet	2	6.15	0.40	0.60	$= 2.95 m^3$
lev for pipe	2	0.7857	1.230	0.60	$= 0.144 m^3$
					$33.74 m^3$
(14/7) Construction of gran.					
ular sub-base etc					
do do all comp etc					
	5	30	4.05	0.200	$= 121.50 m^3$
	3	30	4.05	0.200	$= 72.90 m^3$
	2	30	4.05	0.200	$= 48.60 m^3$
	6	30	4.05	0.200	$= 145.80 m^3$
	1	25	4.05	0.200	$= 20.25 m^3$
					$409.05 m^3$
extra Widening on Curve					
	0+8			10 x 0.200	$= 8.00 m^3$
	2				$417.05 m^3$
(15/7) Construction of gran.					
ular sub-base etc					
do do all comp etc					
(PCC Portion)					
	5	30	3.75	0.100	$= 56.25 m^3$
	7	30	3.75	0.100	$= 78.75 m^3$
	4	30	3.75	0.100	$= 45 m^3$
	1	20	3.75	0.100	$= 7.50 m^3$
					$187.50 m^3$
extra Widening on Curve					
	0+8			9 x 0.100	$= 3.60 m^3$
	2				$191.10 m^3$

Sanu
06/05/2022
J-6

Sanu
04/05/22
AE

Abstract of Cost

6

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1/1) Providing & Fixing of working Benchmarks Pillars					
2 Nos (vide TMBP-1)					
@ Rs 3472 = 54				Rs 6945 = 08	
Reference Pillars					
4 Nos (vide TMBP-1)					
@ Rs 1578 = 72				Rs 6314 = 88	
(2/1) Clearing and Grubbing Road Land etc do- do- all comp. sub.					
0.70 Hec (vide TMBP-2)					

(3/3) Construction of Embankment with approved material etc do- do- all comp. sub.					
Lead upto 100 m					
538.85 m ³ (vide TMBP-3)					
@ Rs 143 = 20				Rs 84323 = 32	
(4/4) Lead upto 100 m					
806.52 m ³ (vide TMBP-3)					
@ Rs 190 = 36				Rs 153529 = 14	
(5/5) Construction of Sub-grade and earthen Shoulder etc do- do- all comp. sub.					

Rs 288191 = 65

Continuation

B.F.Rs 2,38,191 = 65

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		Lead upto 100 m			
	330.42 m ³	(vide TMBP-3)			
	@ Rs	192 = 04		Rs	63453 = 85
($\frac{6}{6}$)	Lead upto 100 m				
	740.98 m ³	(vide TMBP-3)			
	@ Rs	155 = 15		Rs	119617 = 54
($\frac{7}{28}$)	Dismantling of exist- ing structure etc do-do-all comp.				
	0.59 m ³	(vide TMBP-3)			
	@ Rs	497 = 81		Rs	293 = 70
($\frac{8}{29}$)	Dismantling of exist- ing structure etc do-do-all comp.				
	17.32 m ³	(vide TMBP-4)			
	@ Rs	235 = 98		Rs	4087 = 17
($\frac{9}{30}$)	Removing all type of lime pipe etc do-do-all comp.				
	7.50 m ³	(vide TMBP-4)			
	@ Rs	181 = 13		Rs	1358 = 47
($\frac{10}{22}$)	Earthwork in excava- tion etc do-do-all comp.				
	29.79 m ³	(vide TMBP-4)			
	@ Rs	279 = 09		Rs	8314 = 09
($\frac{11}{23}$)	Providing mis pcc				
				Rs	485316 = 47

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		1:2.5:5 as levelling			
		etc do do. all comp.			
		4.58 m ³ (vide TMBP-4)			
		@ Rs	4122=80	Rs	18882=42
($\frac{12}{35}$)		Paving and laying			
		Rece pipe MP ₃ for			
		culvert etc do do.			
		all comp. job.			
		750m (vide TMBP-4)			
		@ Rs	3987=01	Rs	29917=57
($\frac{13}{24}$)		Plain reinforced con.			
		-ent concrete etc			

		33.74 m ³ (vide TMBP-5)			
		@ Rs	4828=06	Rs	162898=74
($\frac{14}{7}$)		Construction of granu-			
		lar sub-base etc do do.			
		all comp. job.			
		417.05 m ³ (vide TMBP-5)			
		191.10 m ³ (vide TMBP-5)			
		608.15 m ³ @ Rs	1852=59	Rs	11,26,652=60
				Rs	18,23,668=
		Add 121. G. & T. Rs		218840=	
		14. L. & C. Rs		18237=	
		S. F. Rs		40564=	
				Rs	21,01,309=
		Below 19.10% Rs		4,01,350=	
				Rs	16,99,959=

Continuation

Saurav

06/05/2022

26

Saurav

06/05/22

AC

[illegible]

Scanned with CamScanner