

Miscellaneous - Ajanpur - Seawall - Berhala Kigana  
Tn Dhananur - Block - under Jamshed (slc)

Schedule XLV-Form No. 134

Ajanpur - 15 / SBD / 9020-21

DIVISION

Ajanpur - Chittan

Chittan - Panchi - Kimal

SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

1198

## Continuation

215-34112

$B.F = 215.31 \text{ m}^2$ 

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	4x	7.50	3.50		= 105.00 $\text{m}^2$
	1x	9.30	0.90		= 8.37 "
	12x	0.90	0.90		= 9.72 "
	3x	5.50	3.25		= 61.88 "
	1x	6.10	0.25		= 4.58
	1x	6.55	1.30		= 5.92
	2x	12.60	1.10		= 26.40
	4x	2.50	1.50		= 13.50
	CH	995	- 1100	4	
	1x	3.50	0.90		= 3.15
	4x	1.00	2.70		= 4.320
	1x	6.35	1.60		= 10.16
	6x	1.50	1.00		= 9.00
	8x	1.00	0.90		= 7.20
	10x	1.25	0.95		= 16.63
	Total.	81.5			<del>= 462.00 <math>\text{m}^2</math></del> <del>= 547.60 <math>\text{m}^2</math></del>

(2/10) P/V &amp; 2nd Land Toho

Cost 2815 (Rs-1)

ds - - - - -

Q/A same above 9th (1) = 547.60  $\text{m}^2$ 

(2/11) P/V Koyi-p &amp; Ctoal-p

20 m m Thoi M.L.C. Type B

ds - - - - -

Q/A same above 8th (2) = 547.60  $\text{m}^2$ 

2	4182	Land
18	82	1514122
		A.D.

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1st & Final Bill					
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
After Review (P. 130A). F.D. work					
1/5) Construction of sub-ground wall - 10					
= 525.00 M <sup>3</sup> (P-12, Q+15)					
@ 192.25 /m <sup>3</sup>					₹ 1,00,931/-
1/6) Const of G.B. 73 L					
clv — cl — - ₹ 19					
= 31.95 M <sup>3</sup> (P-52, Q+ 2/7)					
@ 2515.29 /m <sup>3</sup>					₹ 80364/-
1/8) Const of W.B. M.					
C.G.W. — — - ₹					
= 41.21 M <sup>3</sup> (P-51, Q+ 8/8)					
limit to 61.02 M <sup>3</sup>					
@ 311.60 /m <sup>3</sup>					₹ 127978/-
1/9) P.V & opp. by + Prim					
Coast — cl —					
= 547.60 M <sup>2</sup> (P-55, Q+ 1/3)					
@ 13.13 = 19 /M <sup>2</sup>					₹ 23651/-
1/10) P.V & opp. by + T.E.W.O					
Coast — cl — b					
= 527.60 M <sup>2</sup> (P-55, Q+ 2/10)					
@ 14.70 /M <sup>2</sup>					₹ 8094/-
					₹ 3,91018/-
Continuation					

## **Continuation**

0-0-3 2010/01

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(i) P.R. 100-5-8 Cylindrical					
20 mm 17.95 m <sup>2</sup>					
ab - - - ab					119
= 547.60 m <sup>2</sup> (1-55, 11/11)					
(ii) 198.06 / m <sup>2</sup>					1,08,157.5
					2,119,157.5 = 0
A ded. 1% ab G.S. - - -					1195 = 0
A ded. 12% G.S. - - -					53935 = 0
A ded. 1% ab G.S. - - -					
(i) G.W.G.S. = 523.00 m <sup>3</sup>					
② = 18/m <sup>3</sup> - - - 1827.5					
(ii) G.S.B.C. S					
= 31.95 m <sup>3</sup>					
② 55.50 m <sup>3</sup> - - - 1755.00					
(iii) W.B.M. G.S.					
= 41.47 m <sup>3</sup>					
② 71.43/m <sup>3</sup> - - - 2934.5					
(iv) 20MM. D 1.35					
= 547.60 m <sup>2</sup>					
② 1= 61/m <sup>2</sup> - - - 772.00					
= 7309.0 - (1) 7309.0					
					2,515,216 = 0
less 0.01% below					52 = 0
Payable - - -					2,515,164 = 0
194.22					194.22
0.0					A.F.
C.S.					
					19.04.22

Sch. XLV-Form No. 134

मुख्य अधिकारी-1 का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना।

पत्रांक - ११/प्र०-०५-०८/२०२२ ४६२ (भृ),  
प्रेषक,

पटना, दिनांक - २७/३/२२

५० राजीव नथन प्रसाद सिंह,

मुख्य अधिकारी १,

ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना।

सेवा मे.

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अचल, पटना।

५००५ शिष्य - ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमुख, मसौदी के अधीन शीर्ष MMGSY (S.C.) योजनान्तर्गत स्थीकृत कुल ०१ (एक) अद्व पथ का निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्थीकृति प्रदान करने के राबद्ध मे।

प्रसंग - विभागीय पत्रांक BRRDA(HQ)- MMGSY -77/2022-896 अनु० दिनांक 16/03/2022  
मार्गशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल ०१ (एक) अद्व पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्थीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्थीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' मे अकित है।

- २ प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के साम्म कमश ०४ एवं ०५ मे अकित है।
- ३ पुनरीक्षित तकनीकी स्थीकृति BRRDA(HQ)- MMGSY -77/2022-896 अनु० दिनांक 16/03/2022 के द्वारा निर्गत निवेश के आलोक मे किया गया है।
- ४ स्थीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेगे। यदि किसी प्रकार के राशीयन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेगे।
- ५ रथल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की पावैधानित पुल/पुलियो रथल के आवश्यकता के अनुरूप है। रथल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेग।
- ६ अधीक्षण अभियंता, पथ का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के सबूत में सामीक्षात्मक टिप्पनी मुख्यालय को नहीं निश्चय यह आलंबन वाराना सुनिश्चित करेग।
- ७ प्राक्कलन की स्थीकृति जो दर की स्थीकृति नहीं समझी जाए।
- ८ आधीक्षण अभियंता, कार्य अचल, पटना ऐसा मदा के दर जो अनुसूचित दर मे नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के सापोजक एवं उनके सभी सदरय यो भेजेगे और समिति की अगली बैठक मे उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
- ९ प्राक्कलन मे रथल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर दुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की रथल जाँच आप रख्य कर सूचित करेगे कि कह रथल के अनुरूप है।
- १० सामग्रिया की दुलाई निर्धारित रेल हेड के सांडिंग/अनलोडिंग रथल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ ते कार्य रथल तक ट्रक द्वारा तथा कैरी से रीधे कार्य रथल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कॉर्स की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमे से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेगे।
- ११ पथ के राशि प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति सलमा है।

## प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम— परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

प्रशारानिक स्वीकृति— परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

### विवरणी

1. पुनराशेत प्रायोगिक रखीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि रखीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्रावकलन की स्वीकृति से दरो को रखीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्रावकलन की भाषा सक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है। यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्ट लिखी जाये ताकि सबेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यान्वयन करने से पहले अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे व्यय कार्य रथल का निरीक्षण कर सतुष्ट हो ले, कि रखीकृत प्रावकलन में प्ररतावित पथ एव पुल/पुलिया हेतु जमीन एव निर्माण सामग्री कार्य रथल की आवश्यकता के अनुरूप है, व्योकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझाते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी रखीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके रथल चयन आकार-पकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी—

प्रस्तावित रथलों पर पुल/पुलियों का निर्माण

आतिम लंबर छोड़कर पथ बाध की मिट्ठी कार्य

7. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रियोकान निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, रखीकृत प्रावकलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्ठी की गणना की मात्रा एव लागत सलग्न आडीकाट एव लम्ब काट के आधार पर किया गया एव आडीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एव इसकी संपुष्टि प्रमङ्गल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर रखीकृत दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियता रथल जॉच कर सतुष्ट हो लेंगे कि वह रथल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्ठी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बाध का स्त्रोप रखीकृत प्रावकलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्ठी की चपाई विशिष्ट के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एव रखीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 को विशिष्ट का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्ठी कार्य पुलिया कार्य रखीकृत प्रावकलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता व्यय निरीक्षण कर सतुष्ट हो लेंगे ताकि अनुपलब्धता ही आगे कार्य कराने की रखीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की रखीकृत परियाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैंबर, ग्रैडियट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामग्रियों की ढुलाई के सदर्भ में वारतविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे ताकि परात ही निविदा राबड़ी कारंवाई की जाये।

परिशेष क

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमडल मसौंदी को अधीन रखी है MMGSY (S.C.) योजनान्तर्गत पुनर्निकृति  
प्राचीनिक स्वीकृति प्रदान योजना की सूची

क्र.सं.	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (किलोमीटर में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसामा	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनर्निकृति तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Dhanaura, Aigarpur Se Daulatpur Bichala Bigha	1.100	Letter No- 592 Date- 08.06.20	115.308	101.665

अनु०- स्वीकृत प्राककलन की मूल प्रते।

विश्वासाभाजन

₹०/-

मुख्य अभियता-१  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

शापाक-

पत्रिलिपि-अभियता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
अग्रारारेत।

₹०/-

मुख्य अभियता-१

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

शापाक- ₹ ६२

पटना, दिनाक- २९.३.२२

पत्रिलिपि-कार्यपालक अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमडल, मसौंदी को सूचनार्थ एवं प्राककलन  
की अभियाप्ति प्रति सलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ 29.3.22  
29.3.22

मुख्य अभियता-१  
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

प्रियदारसभाज्ञा

पृष्ठा ३५४

पार्श्वीय कार्य विभाग, पटना।

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक—BRRDA(HQ)-MMGSY-78/2018 592  
प्रधान

/पटना, दिनांक— 8.6.2020

राज्य दूरे, नाम्रता  
अपैर राज्यि।

संवा मे

महालेखाकार, बिहार  
दीर्घनद पटेन पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास-उप शीर्ष-0113 (सामान्य), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना-लघुशीर्ष-789-उप शीर्ष-0104 एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना-लघुशीर्ष-796-उप शीर्ष-0109 के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के रतम्ब-9 में अकित राशि का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महालेखा

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य प्रभाइल, मसौढी के अधीन 19 (उनीस) पथ लाइन के निर्माण एवं पर्यावरीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न लाइनों के रतम्ब-9 में आकित राशि का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No	Division	Block	Name of Road	Priority/ Sl. No. of SCN/ SSC N-I	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Parati Par Se Chak Siriya	8304	0.650	375	51.471
2.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Ashard Umar Colony Se Madhuban Ic Kestipur Road	8280	2.700	380	224.467
3.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Bholachuk Se Mahabir Miodin	8292	1.250	340	113.165
4.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Wariyan Chak Se Nadawari Lohiyara	8309	1.200	264	107.826
5.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Bari Bagaria Datinar Road Se Bari Bagaria Datinar Road	8278	2.050	775	182.910
6.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Oriyara Domkhana Se Nadawari Oriyara Road	8308	1.100	295	100.883
7.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Dumar Bagia Se Dumar Bigha	8284	2.200	340	188.716
8.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Pabberi Mihantadpur Se Pabberi Dehati Road	8303	1.200	375	109.024
9.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Agarpur Se Daulpur Bichala Bigha	8288	1.100	275	115.308
10.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Chak Raria Se Harla Nimana Road	8298	0.450	280	39.913
11.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Atapur PMGSY Road Se Sadikpur PMGSY Road	8278	0.500	425	43.944
12.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Piparpanti Se Panditganj Nimana Road	8302	0.550	275	47.996
13.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Devchand Boria Se Narwarsibak Road	8283	0.650	415	53.968
14.	Masaurhi	SC	Dhamaria	Boria Bigha Se Bari Bigha Datinar Road	8296	0.300	280	33.955
<b>Total</b>						<b>15,900</b>	<b>1413.516</b>	

(R.D.)

(S.P. I.C.)

Sl No	Division	Cir No	Block	Name of Road	Priority SL No. of SCN/SSCN-I	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Masaurhi	SC	Masaurhi	Dinkarmagar Se 1-023	8370	2.600	250	262.438
16	Masaurhi	SC	Masaurhi	Barrichatela Se 1-047	8365	0.500	500	52.118
				<b>Total</b>		<b>3.100</b>		<b>314.556</b>
17	Masaurhi	SC	Punpun	Punpun Manjhaufil Path Se Pannar Ghat	2	1.450	326	152.231
18	Masaurhi	SC	Punpun	Basiyawa Se Roshan Chak	17	1.600	250	149.426
19	Masaurhi	SC	Punpun	Kewra Se Nagarali Chak	8479	0.780	250	61.901
				<b>Total</b>		<b>3.830</b>		<b>363.558</b>
				<b>Grand Total</b>			<b>22.830</b>	<b>2091.630</b>

२ विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 18.05.2020 को गिर्वां शहरों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है—

- (क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्षों मध्यमें वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में पूरा किये जाने का हक्क है।
- (ख) कार्यपालक अभियान, कार्य प्रमङ्गल मस्सौढ़ी योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों की समर्पण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क/पूरक राज्य कोर नेटवर्क के मानदिक पर भी कर दिया जाएगा।
- (घ) कार्यपालक अभियान कार्य प्रमङ्गल मस्सौढ़ी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत समिलित नहीं है।
- (ङ) हज़ार योजना जै वद्धवारीय रखा-रखाव के राष्ट्री 3054 मद से भारित किया जायेगा।
- ३ कार्य हु-मिशिदा जै नाम्यम से Standard Bidding Document में आधार पर कराया जाएगा।
- ४ इस योजना के घटन के प्रस्ताव पर नाम्नीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका नम्बर- BRRDA(HQ)-MMGSY-78/2018 के पृष्ठ-05/टिप्पो पर प्राप्त है।
- ५ इसमें अफिल लग्न योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्यावर पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-18.05.2020 को संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-78/2018 के पृष्ठ-58/टिप्पो पर अनुमोदन प्राप्त है।
- ६ योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियान द्वारा सक्षम प्राधिकार से पारंपरिक रवीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- ७ योजनाओं की तकनीकी रवीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जौच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- ८ (क) ग्रामों के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

RK

17/05/2020

(ए) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायिक होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुसूचीय कार्यान्वयन उत्तराकर एकसमान एवं गुणवत्ता वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे तथा राशि की विभागीय एवं व्ययन करें।

(ग) वित्त विभाग की राकल्प्य संख्या एम-४-५३/२००७-३७५८/वि०, दिनांक-३१.०५.२०१७ में निहित निर्देशों का अहारण पालन किया जाएगा तथा विहार वित्त नियमावली के गुसगत प्रावधानों के आन्तरिक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ङ) प्रावधान की डिइएस्ट्राओ व अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(घ) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित राखम नियमीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित अतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को रा-रामण तथा गुणवत्तापूर्वक राखन कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में जानियानीति की स्थिति एवं दोनों प्रावधानों उत्तरदायी माने जाएंगे।

(ज) रायधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं गतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पौंछ तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

९ रायधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं गतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पौंछ तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। आतरिक वित्तीय सलाहकार की राखमात्रे राखिका सख्त्य-BRRDA(HQ)-MMGSY-78/18 पृष्ठ सख्त्य-६०१/वि० पर दिनांक - ५.६.२०२० को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

४५१२०२०

सरकार के अपर सचिव

दिनांक BRRDA(HQ)-MMGSY-78/18 ५९२

/पटना, दिनांक- ५-६-२०२०

द्वितीय- नानीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के अपर सचिव, प्रधान रायधित, योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग (उत्तर-व्यय शाखा)/अधीक्षण वित्तीय राजभाकार, ग्रामीण कार्य विभाग/रायधित वायागार पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आमुक्त, पटना/गिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/सम्बित काषायार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अपर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-१, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता-२/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मरौड़ी को सूचनाएँ एवं जात्ययक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करना हेतु प्रेषित।

४५१२०२०

सरकार के अपर सचिव

# Yojana Under MMGSY (SC)

Ranjit Kumar S/O-Umesh Sharma, Ward No.-02, Kashim Chak, Kasim Chak, Patna, Bihar 801102, Mob-7549552111, Email- dr.ranjitbambam@gmail.com, GST- 10CCSPK8750M1Z2, Pan-CCSPK8750M



65/04/22  
Executive Engineer  
R.W.D Works Div. Masaury  
31/03/22  
05.04.22

## Supplementary Agreement

Revise BOQ for Road From Agarpur Se  
Daulatpur Bichala Bigaha in Dhanarua Block  
(Tender ID-97378) Under MMGSY(SC)

Supplementary Agreement No.- 15SBD\_SOPP'

Accepted Rate:- 0.01 Below

Agreement Value:- 10172400 - 9659240 =  
513160 =

Start Date:- \_\_\_\_\_

Intended Date of Completion:- \_\_\_\_\_

Executive Engineer  
Rural Works Department,  
Work Division, Masaury

*Sign here*

## **SUPPLEMENTARY AGREEMENT**

*John Doe*

**INDIA NON JUDICIAL**  
**Government of Bihar**  
**e-Stamp**



Certificate No.	: IN-BR32551603951875U
Certificate Issued Date	: 29 Apr 2022 11:38 AM
Account Reference	: NONACC (CB)/brtbsct/09/CHAJJUBAGH/BR-PAT/PTC
Unique Doc. Reference	: SUBIN-BRRBTBSCB0947890163806946U
Purchased by	: RANJIT KUMAR
Description of Document	: Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Not Applicable
Second Party	: RANJIT KUMAR
Stamp Duty Paid By	: RANJIT KUMAR
Stamp Duty Paid (Rs.)	: 1,000 (One Thousand only)
Reg. fee (Rs.)	: 0 (Zero)
L.R & P Fee (Rs.)	: 0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	: 0 (Zero)
Discire SG. (Rs.)	: 0 (Zero)
Total Amount (Rs.)	: 1,000 (One Thousand only)

*Executive Engineer*  
*R.W.D. Works Div. Masaur*

*25-04-22*  
*05-04-22*

The Supplementary Agreement made the day between Executive Engineer, R.W.D. Work Division, Masaur, whose address is the employer (First Party) and Ranjit Kumar S/O- Umesh Sharma, Ward No-02, Kashim Chak, Kashim Chak, Patna, Bihar 801102, Mob-7549552111, Email-dr.ranjitbambam@gmail.com, GST-10CCSPK8750M1Z2, PAN-CCSPK8750M. Herein after the contractor of the contractor of the other party. Where the employer is desirous that the contractor execute Supplementary/Revise BOQ for Road From Agarpur Se Daulatpur Bichala Bigaha in Dhanarua Block, (herein after called the work and the employer has accepted the bid by the contractor for rupees 96,59,240 (Ninety Six Lac Fifty Nine Thousand, Two Hundred & Fourty Only) rupees which is substituted with 1,01,72,400 ( One Core One Lac Seventy Two Thousand Four Hundred Only) as per the revised BOQ sanctioned S.E. RWD Circle Patna vide Letter no. 527 we dated 25-04-2022

**NOW THIS SUPPLEMENTARY AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOW:-**

1. In this supplementary Agreement, work and expression shall have the same Meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Supplementary Agreement.
2. In consideration of the payment to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the Executive and completion of the works and the remedying the defects wherein contract price or such other sum as may become payable under the provision of the contract at the time and in the manner prescribed by the Contract.

..... Do not write or type below this line .....

*Shrikant*

0002785023

In witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed  
the day and year first before written.

The Common Seal of

---

was hereunto affixed in the presence of:

---

---

Signed, Sealed and Delivered by the said

---

---

in the presence of:

Binding Signature of Employee

---

Binding Signature of Contractor

---

John A. Smith

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना।

पत्रांक - ३१८ (३१८)  
प्रेसक.

/पटना, दिनांक - २५/०४/२०२२

अधीक्षण अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्य अंचल, पटना।

रोदमे,  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य प्रभाल, गराँडी।

विषय:- शीर्ष एम०एम०जी०एस०वा०इ० (एस०री०) योजना अन्तर्गत Agarpur Se Daulatpur Bichala Bigaha पथ के निर्माण/ग्रामति कार्य के पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-३१८ अनु०, दिनांक - ०५.०४.२०२२

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासादिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल ०१ (एक) अद्द पथ का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन कर वापस की जाती है। रामी पृष्ठ अनुमोदित है। पुनरीक्षित एकरारनामा का दर गूल एकरारनामा के दर के समान होगा। अपने रतर से भी अनुमोदित पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की जाव कर ली जाय। त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसका समाधान के पश्चात् ही पुरक एकरारनामा किया जाय।

क्रमांक	योजना का नाम	पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की राशि (रुपया में)	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (निर्माण, अनुरक्षण, एवं आकर्षित कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्थीकृति की राशि (निर्माण एवं अनुरक्षण, कार्य) (लाख में)
१.	Agarpur Se Daulatpur Bichala Bigaha	Rs. 1,01,72,400.00	115.308	101.665

अनु० - यथोक्त।

विश्वासमूजन

३१८/२५/२२

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना

लिखा गया:

**SUPPLEMENTARY / REVISE BOQ OF ROAD FROM AGARPUR SE DAULATPUR BICHALA BIGHA**

**BLOCK - DIHANARIA**

Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
	3	4	5	6
2 Deliver & Fixing of Working benchmark Pillars 1 nos. per km & Nos. of reference pillars required for 1 Km. as per drawings given and direction of E/I	km	1.10	3818.52	4200.00
Reference pillar	km	1.10	1746.61	1921.00
Clearing & grubbing Road Land (By manual means) including spreading wild vegetation, grass, bushes, shrubs, saplings and trees of girth upto 300mm, removals of stumps of such trees cut down & disposal of unserviceable materials & stacking of removable materials to be used or auctioned upto a lead of 1000 m & incidental removal and disposal of top organic soil not exceeding a thickness of 150 mm as per technical specification clause 201.1 & 201.2 of T/S	Ha	0.20	52970.33	10594.00
Construction of Embankment with material obtained from borrow pits with a lift upto 15 m, transporting to the site spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 301.5 (including Royalty & admiralty fees)	cum	1817.99	153.66	279352.34
Construction of subgrade and earthen shoulders	cum	4174.70	192.25	802539.00
Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 303.1	cum	847.00	1953.02	1654207.00
Excavation foundation trenches as per drawing and technical specification clause with coarse sand	Cum	931.86	2515.29	2343898.14
Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with tractor or road roller arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401	Cum	353.54	3116.09	1101662.46
WBM HI Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness hand packing rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to achieve grade and camber, applying and brooming stone screening to fill up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per technical Specification Clause 105	Sqm	4713.87	43.19	203592.05
Providing and applying primer coat with Bitumen emulsion (SS- 10) on prepared surface of granular base including cleaning of base surface and spraying primer at the rate of 0.90-1.2 kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause				

Procedure for applying tack coat with bitumen emulsion using atomization pressure distributor at the rate of 0.25 to 0.30 kg per square m on the prepared granular surface treated with Primer and sweeping with hydraulic broom as per technical specification clause 4.1.1.

Sqm	4713.87	14.78	69671.00
-----	---------	-------	----------

Procedure laying and rolling of close graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 mm aggregates either using penetration grade bitumen or emulsion to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 30-100 kN static roller capacity, required or coloured level and grades to be followed by seal coat of type A or type B or type C as per Technical specification clause 4.1.2.

Sqm	4713.87	198.06	933629.00
-----	---------	--------	-----------

Planting of trees by the road side Adventure trees in 0.60 m dia hole 1 m deep dug in the ground, mixing the soil with decayed manure, sludge manure, planting the saplings, backfilling the tree, watering, fixing the tree guard and maintaining the plants for one year.

cum	110.00	842.62	92688.20
-----	--------	--------	----------

300 mm dia pipe

Sqm	22.50	837.09	18834.53
-----	-------	--------	----------

Reinforced cement concrete M15 grade kilometre local stone of standard design as per IRC:8 fixing in position including painting and pointing etc as per drawing and technical specification clause 1.03, 51H KM STONE.

Nos			0.00
-----	--	--	------

(i) Km stone

Nos	2.00	2103.94	4207.88
-----	------	---------	---------

(ii) 200 m stone

Nos	5.00	587.11	2935.70
-----	------	--------	---------

Excavating and fixing of retro reflectorised cautionary mandatory and information signs as per IRC 67 made of encapsulated lens type reflective sheeting vide Clause 1701.2.3 fixed over

Aluminum sheeting, 1.5 mm thick supported on a mild steel angle bracket.

0.00

1. Square 75 mm x 6 mm firmly fixed to the ground by means of a properly designed foundation with M15 grade cement concrete 400 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per approved drawing and Technical Specification Clause 801

Nos	2.00	5098.52	10196.64
-----	------	---------	----------

2. Equilateral & triangle.

Nos	2.00	4615.54	9230.28
-----	------	---------	---------

3. 60 mm Circular

Nos	2.00	4489.56	8979.52
-----	------	---------	---------

4. 500 mm x 450 mm rectangular

Nos	1.00	11344.36	11344.36
-----	------	----------	----------

Excavating and erecting direction and place identifications of retro reflectorised sign as per IRC 67 made of high intensity grade reflective sheeting vide Clause 301.3.1 fixed over aluminum sheeting, 2 mm thick with area not exceeding 0.9 sqm supported on a M.S Single angle iron pied 75x75x6mm firmly fixed to the ground by means of a properly designed foundation with M-15 grade cement concrete 400 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per approved drawing and Technical Specification Clause 801

Excavating and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm the thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads @ 250 gms per sqm. The finished surface to be level, uniform and smooth as per drawing and technical specification clause 801

Sqm	220.00	721.95	158829.00
-----	--------	--------	-----------

working out fixing of typical MMGSY informative sign board with frame as per MORD specifications and drawing. Three MS plates of 16 mm thick top and middle plate duly welded with MS angle iron frame of 25mm x 25mm x 3mm in 800mm x 500mm size on back on edges. The lower plate will be made with MS angle iron frame of 25mm x 25mm x 3mm in 800mm x 500mm size. The suspension frame of the lower most plate and flat iron frame of 12mm dia will be welded to 2 nos. 75mm x 75 mm of 12 mm diameter posts duly embedded in cement concrete M-15 grade blocks of 150mm x 450mm x 600mm, 600mm below water level. The top most diamond plate will be welded to steel plate by 17mm x 47mm of 12 SWG steel plate tube. All MS will be stove enameled on both sides. Lettering and printing on the board etc. will be painted with ready mixed synthetic paint of superior quality in required shade and colour. All framed posts and steel tube will be painted with two coats of anti-corrosive paint and two coats of epoxy paint as per drawing Clause 1/01 and Annexure 1700-1.

Total (A)					7766096
5 years Maintenance					
1st Year Maintenance cost	Year	1.00	48554.00	48554.00	
2nd Year Maintenance cost	Year	1.00	139225.00	139225.00	
3rd Year Maintenance cost	Year	1.00	340779.00	340779.00	
4th Year Maintenance cost	Year	1.00	202430.00	202430.00	
5th Year Maintenance cost	Year	1.00	389153.00	389153.00	
Total Cost of 5 years Maintenance					1120140.00
TOTAL COST					8886236.75
LABOUR CESS @1%					88862.37
GST @12%					1066348.48
Seigniorage					131970.44
<b>TOTAL COST OF PROJECT</b>					<b>1017311</b>

*Approved  
4/4/22  
A.E  
Estimator*  
**Executive Engineer  
RWD Masaurhi**

*W.D.  
Estimator  
R.W.D.  
Works Circle, Patna*

*S. Kumar  
Manager  
Technical  
and  
Quality  
Control*

*Shivam  
Sarkar  
Sarkar  
Sarkar  
Sarkar  
Sarkar*

*Superintending Engineer  
R.W.D. WORKS CIRCLE, PATHA*