

MMUS-1150

Name of Work: - PEO Path Jagdish Pur to Baniga To-19

(Sc)

Schedule XLV-Form No. 134

Name of Agency: - Anil Kumar

Block: - Baikunth Pur

DIVISION

SUB-DIVISION

~~SR 199~~

MB 10-458

Measurement Book

2

प्रमाणित किया जाता कि इस मापिपुत्र
पंजी में मन्त्रीन द्वारा तंकि 100 (एक सौ)
पन्न हो जा श्री चन्देवर सिंह हासक
अभियंता लोफुठपुर के नाम से निर्गत
किया जाता है।

13.06.2020

कार्यपालक अभियंता
जनसुख कार्य विभाग कार्य प्रमाण्डल
गोपालगंज-2
12/06/2020

Re Issue to Shri Ramchandra
Prasad JB Jolank Bai
Kumark pr

Encl

07.07.22

SL

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

M.B. No. 458

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement		Contents of area
	Revised L. Bill	D	
Name of Road : RGO Pat Jagdishpur			
To Bonyg To G Bonyg.			
Agency - Anil Kumar			
Date of start -			
Date of completion -			
Agreement No -			
Date of measurement -			
Part 1 Construction of			
Benchmark pillar - etc			
wide base w-36			
1.410 CM @ Rs 10535.50 / CM = Rs 14855.20			
Part 2 Construction of			
reference pillar - etc			
wide base w-36			
1.411 CM @ Rs 10633.30 / CM = Rs 14993.00			
Part 3 clearing and grubbing			
road land - etc			
wide base w-36			
0.42 Hec @ Rs 49496.70 / Hec = Rs 20789.24			

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Material Statement</u>					
Soil =	874.944	m ³			
Metel =	272.082	m ³			
Mooru =	97.06	m ³			
	<u>874.944</u>				
	874.944				
<u>Abstract of Cost.</u>					
<u>Item 1 Construction of Benchmark and reference — — — — —</u>					
vide page no 36					
1.41/cu @ Rs 10535.50/cu	243	14855	=	20	
<u>Item 2 Construction of Reference</u>					
Pillar — — — — —	el 5				
vide page no 36					
1.41/cu @ Rs 10633.30/cu	14	998	200		
<u>Item 3 clearing & grubbing</u>					
Road cut — — — — —	el 12				
vide page no 36					
0.42/cu @ Rs 49496.70/cu	20	789	200		

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Item 10</u> Providing laying spreading and compacting					
W.B.M. 1:4:6 - 17			1/2		
98.48 m ² vide paper - 54					
351.68 m ² vide paper - 30					
450.16 m ² @ 11.4338.37 / m ² = 1952960					1952960
<u>Item 11</u> Providing and applying primer coat					
vide paper - 30					
3030.00 m ² @ 12.41.90 / m ² = 126957.00					126957.00
<u>Item 12</u> Providing and applying tack coat					
vide paper - 30					
3030.00 m ² @ 14.19 / m ² = 42996.00					42996.00
<u>Item 13</u> Providing, laying and rolling of mix					
vide paper - 30					
3030.00 m ² @ 217.89 / m ² = 660207.00					660207.00
<u>Item 14</u> Construction of cur-reinforced plain concrete					
Concrete - 618					
vide paper - 30					
365.40 m ² @ 7890.57 / m ² = 2883216.00					2883216.00
<u>Item 15</u> Reinforced concrete					
Concrete up grade - 215					
vide paper - 31					
① ordinary ker stone					
2.00 Nos @ 2620.87 / each = 5242.00					5242.00

Continuation

9226688

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① 200 m Stone					
wide base w. 31					
6.00 m @ Rs 373.68/m = Rs 4061.50					
Item 6 Reinforced concrete					
Concrete 115 grade - - - 1/2					
wide base w. 31					
28.00 Nos @ Rs 528.94/m = Rs 14810.00					
Item 7, painting two coats					
On new - - - - - 1/2					
wide base w. 31					
111.60 m ² @ Rs 96.40/m ² = Rs 10758.00					
Item 8 Providing and applying 2 coats					
wide base w. 31					
121.00 m ² @ Rs 91.20/m ² = Rs 11035.00					
Item 9 Providing & laying of hot applied mastic					
wide base w. 39					
281.00 m ² @ Rs 742.75/m ² = Rs 208712.00					
Item 20 Printing new letter and figures of any shade -					
wide base w. 39					
220.00 cpl @ Rs 0.50/cpl = Rs 110.00					
Item 21 Providing and finishing of any shade - - - 1/2					
wide base w. 39					
4.00 Nos @ Rs 11569.30/ea = Rs 46277.00					

Continuation

95224312

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Jan 22 Providing and fixing retero. reflectorised					
vide page w-39					
① 16.00 Nos @ Rs 3745.26 / Nos = Rs 60244.16					
② 6.00 Nos @ Rs 5079.29 / Nos = Rs 30476.00					
③ 2.00 Nos @ Rs 4384.46 / each = Rs 8769.00					
④ 2.00 Nos @ Rs 8341.3 / each = Rs 16683.00					
Jan 23 Providing and Fixing					
300 mudi					
22.50 m @ Rs 831.30 / each = Rs 18704.25					
Jan 24 Planting of trees					
2 trees maintenance					
vide page w-40					
80.00 each unit = 24.00 Nos					
24.00 Nos @ Rs 800.30 / each = Rs 19207.20					
Jan 25 Excavation for					
earthwork					
vide page w-40					
72.65 m ³ @ Rs 260.59 / m ³ = Rs 18932.00					
Jan 26 Sand Filling in					
foundation					
vide page w-40					
3.43 m ³ @ Rs 397.34 / m ³ = Rs 1363.00					
Jan 27 Providing P.C. Grade 4/5					
vide page w-40					
29.87 m ² @ Rs 8316.01 / m ² = Rs 244241.00					
Jan 28 Providing P.C. Continuation for					
vide					
5.40 m ² @ Rs 6590.45 / m ² = Rs 35588.00					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Jan 28 Back filling					
behind above wing wall					
vide page 34					
21.604 ² @ 3363.36 / 1 st day				72649 = 00	
Jan 29 Providing weep holes					
in brick - - - - - 812					
vide page 33					
30.100 Nos @ 1383.28 / each day				2501 = 00	
Jan 30 Providing & laying					
boulder - - - - - 817					
vide page 41					
25.924 ² @ 4255.56 / 1 st day				110304 = 00	
Feb 1 Supplying & fitting					
HYSD Bars - - - - - 818					
vide page 41					
2.27 MT @ 53648.96 / MT day				121783 = 00	
				10283875 =	
				10326698 = 00	
less below 10%				1028388 = 00	
Add L. Cons 1%				1032670 = 00	
				5255487 = 00	
Add G.S.T 12%				11115283 = 00	
Add L. Cons = 1%				92940 = 00	
10458700 = 00				10502252 = 00	
less for previous payment				9027384 = 00	
				1474868 = 00	
				1431316 = 00	
(Phd)					
08/11/22					

Continuation

cf

Good

9.1.11
22/07/22



बिहार BIHAR

१६०२
३०.६.२२

बकरा कमल कुमार साह का कुदरिया
एवम् गो गो वारे रोगीनैट की १०००

AN 211407

0% below

राज्य अधिकारी
राज्य निरीक्षक

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Agreement No. | : | 11 SBD (Sup.) / mpm 454 / 2022-23 |
| 2. Estimated Cost Rs. | : | 12563034200 ✓ |
| 3. Revised Agreement Amount Rs. | : | 11306731200 ✓ |
| (i) Construction Cost Rs. | : | 10672174200 ✓ |
| (ii) Maintenance Cost. | : | 634557200 ✓ |
| Original Agreement Cost | : | 9831850200 |
| (i) Construction Cost Rs. | : | 9197293200 |
| (ii) Maintenance Cost. | : | 634557200 |
| 4. Performance Securities Rs. | : | |
| A sin the shape of NSC/KVP/BG | | |
| 5. Date of Commencement of Work | : | 11.05.2020 |
| 6. Date of Completion of Work | : | 10.05.2021 |

05/7/22

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-२

Anil Kumar

05/7/22

05/7/22

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

बिहार BIHAR

4833

9V-3.2020

(Handwritten signature)

AG 738364

मुनी नं १०६५, मज्जरि
सं० नं०- १७६/६४

1. Agreement No.

2. Estimated Cost Rs.

3. Agreement Amount Rs.

(i) Construction Cost Rs.

(ii) Maintenance Cost.

4. Performance Securities Rs.

A sin the shape of NSC/KVP/BG

5. Date of Commencement of Work : 11.05.20

6. Date of Completion of Work : 10.05.21

This agreement made the 15th day of May 2020

Between Executive Engineer, RWD, Works Division Gopalganj-2 of the one part,

and Anil Kumar, Karankudariya, Dumas San Bangra On other pa

Dist - Saran

On other part.

Ar. I Kumar
Proprietor

Executive Engineer
R.W.D. WD
Gopalganj - 2 /

15.05.20

**मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना**

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-164/22

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल सिवान

विषय:-शीर्ष **MMGSY** अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 02 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-420 अनु0 दिनांक-03.06.2022, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-356 अनु0 दिनांक-11.03.2022 एवं पत्रांक-926 अनु0 दिनांक-23.03.2022 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक-28.08.2018 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र द्वारा दिये गये मद विचलन की स्वीकृति के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in Km)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Gopalganj-2	Basghat Mansuriya Pitch Road To Mharani Pandohi Bandh	1.040	669/12.07.2019	73.200	76.17	12.03
2.		REO Path Jagdishpur To Baniya Tola Bangra	1.405	669/12.07.2019	112.040	111.83	14.75

- निर्माण कार्य **MMGSY** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए

Head MMGSY

Name of work :-

Name of Road :- BASCHAT

- मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कडिका के अनुरूप अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

पटना, दिनांक:- 25-6-22

ज्ञापांक:- 505

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-02/2022 926 शि. /पटना,दिनांक- 23.3.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन
01 (एक) पथ, REO Path Jagdishpur to Baniya Tola Bangra, Length-
1.405 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति के संबंध
में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-8903 अनु० दिनांक 31.12.2021


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में
मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की
कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर
पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के
अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे
कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक
एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।


अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन


(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-02/2022 926 /पटना, दिनांक- 23.3.22

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख



दिनांक 09-3-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

- 1 उपस्थिति :-
- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
 - श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
 - श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
 - श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
- 2 विषय एवं प्रस्ताव
- (i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :-
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है।
3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 2000.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा।
- (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, REO Path Jagdishpur to Baniya Tola Bangra, Length-1.405 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8903 अनु० दिनांक-31.12.2021 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-

विभाग का समापित है, जिसका विवरण 1808 51

Table-B												
Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
			Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Amount (in Rs.)	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Construction of subgrade and earthen shoulders with all approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 303	Cum	1441.650	176.470	254407.98	2316.650	176.470	408819.23	875.00	154611.25	66.90
2	7	Construction of GSB (Grading I) Granular sub-base with Well Graded Material (Table 400.1) A) By Mix in place Method (Grading II) Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density complete as per Technical specification cl. 401 (75mm thickness of this layer is extended for a width of 4.05m as Drainage Layer also where applicable, Aggregate 60% & local sand 40%)	Cum	537.550	3502.150	1882580.73	785.613	3502.150	2751334.57	248.06	868753.84	46.15
3	8	Water Bound Macadam with stone screenings WBM Grading 3 (By Mechanical Means) Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 3 as per Technical Specification Clause 405	Cum	351.680	4338.370	1525717.96	450.118	4338.370	1952778.43	98.44	427060.47	27.99

3 समिति द्वारा की गयी समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र०७/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।

	(iii) उक्त के आलोक में कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-03 (तीन) अदद मद (Item No.-3, 7, 8) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय समीक्षोपरांत कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, REO Path Jagdishpur to Baniya Tola Bangra, Length-1.405 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 03 (तीन) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7/3/22

(आमीर नैय्यर)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

7/3/22

(निर्मल कुमार)

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

9/3/22

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

9/3/22

(पंकज कुमार पाल)

सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।