

Name of Work:- Baghat Manguriga Pithen Road
To Maharani Pandohi Bandh (sc)

Schedule XLV-Form No. 134

Name of Agency:- Anil Kumar

Block:- Enikunth Pur

DIVISION

SUB-DIVISION

M.D.No-457

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापिष्ट पंजी में भूमीन द्वारा
दंकि 100 (एक) पंजी है जो
श्री चन्देवर सिंह चौधरी
अभियता बेलुठपुर के नाम से
निर्गत किया जाता है।

12.06.2020

कार्यपालक अभियता
जमीन कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल

12.06.2020

Re Issue to Sri Ramchandra
2A Pothal J.B. Barhath
PW Block:

07.07.22
At

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

M.B. No. 457

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement	Contents of area
<u>Revised Bill</u>		
Name of Road	Banghat Mousureys	
Pitch TO	Halera; Poncholi Bando	
Date of Start	27-05-2020	
Date of Completion	28-05-2021	
Agreement No	15-BD/MH43Y/2020-21	
Date of Measurement	08/07/21	
<u>Measurement</u>		
This Construction of Subgrade and earth shoulder with all approved material obtained from - <u>ELP</u>		
$1 \times 13 \times 30.00 \times 1.98 \times 0.300$	$= 231.66$	
$1 \times 0.9 \times 1.98 \times 0.300$	$= 0.53$	
$1 \times 13 \times 30.00 \times 1.98 \times 0.300$	$= 31.66$	
$1 \times 0.90 \times 1.98 \times 0.300$	$= 0.53$	
$1 \times 6 \times 30.00 \times 2.00 \times 0.300$	$= 108.00$	
$1 \times 7 \times 30.00 \times 2.00 \times 0.300$	$= 126.00$	
$1 \times 2.70 \times 2.00 \times 0.300$	$= 1.62$	
		<u>700.04</u>

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Material statement					
Soil =	700.00	4	5		
Metap =	217.67	4	3		
Moosun =	77.65	4	3		
<u>Phul</u>					
<u>817122</u>					
<u>20</u>					

Continuation

37724.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item 4 Construction of					
embankment --- --- ---			6.10		
wide base w-26					
422.56 m ³ @ 1174.83 / m ³ = 4973876 cu					
Item 5 Construction of subgrade					
and earthen shoulder ---					
100 m ³ wide base w-39					
359.46 wide base w-26					
559.46 m ³ @ 1716.47 / m ³ = 9575198 cu					
Item 6 Construction of embankment					
with approved material ---					
wide base w-26					
985.99 m ³ @ 58.59 / m ³ = 57769 cu					
Item 7 Formation for roadway					
in soil using material ---					
wide base w-26					
106.90 m ³ @ 741.10 / m ³ = 7921 cu					
Item 8 Laying of soil in					
layer on prepared ---					
wide base w-26					
267.78 m ³ @ 471.27 / m ³ = 126183 cu					
Item 9 Construction of granular					
Subbase with well --- --- ---					
198.45 m ³ wide base w-41					
409.20 m ³ wide base w-26					
607.65 m ³ @ 3580.94 / m ³ = 2175958 cu					

Continuation

2754629

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item 9 Providing, laying spreading and compacting stone aggregates Cnt-D					
78.75 m ² wide base w-42					
237.94 m ² wide base w-26					
16.69 m ² @ 14433.56/m ² = 1404064 = 0					
Item 10 Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (5%)					
vide base w-27					
2586.86 m ² @ 14420/m ² = 108467 = 00					
Item 11 Providing & applying primer coat					
vide base w-27					
2586.86 m ² @ 14.20/m ² = 36733 = 00					
Item 12 Providing and laying & rolling close					
vide base w-27					
2586.86 m ² @ 1219.74/m ² = 568437 = 00					
Item 13 Construction of unreinforced					
vide base w-27					
214.20 m ² @ 7989.68/m ² = 1711389 = 00					
Item 14 Reinforced cement 415					
vide base w-27					
2.00 Nos @ 2645.60/each = 5291.20					
4.00 Nos @ 264.677.93/each = 2712.00					

Continuation

6591722

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item 15 Reinforced concrete					
Concrete 15 grade --- E 12					
wide base w-29					
20.00 Nos @ 530.93 / each = 10620.00					
Item 16 Painting two coats					
including primer coat --- E 12					
wide base w-27					
22.32 m ² @ 96.40 / m ² = 2152.00					
Item 17 Providing and applying					
2 coats of water --- E 12					
wide base w-28					
71.40 m ² @ 91.20 / m ² = 6512.00					
Item 18 Providing & applying					
Laying of hot applied ---					
wide base w-28					
208.10 m ² @ 742.75 / m ² = 154692.00					
Item 19 Painting new letter					
& figure --- E 12					
wide base w-28					
46.10 m ² @ 0.50 / each = 23.00					
Item 20 Providing and applying					
typical H 445 --- E 12					
wide base w-28					
2.00 Nos @ 11595.65 / each = 23191.00					
2.00 Nos @ 11595.65 / each = 23191.00					

Continuation

6811880

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item 2) Providing and fixing of semi-reflectionary					
Cautionary mandatory - 4					
① vide page no-28.					
① 600mm equilateral					
8.00 Nos @ 3777.53/each =					30220.20
i) 600mm circular					
6.00 Nos @ 5091.56/each =					30549.36
ii) 600mm x 450mm rectangular					
vide page no-29					
2.00 Nos @ 4395.99/each =					8792.20
(iv) 90mm side octagon					
2.00 Nos @ 8352.84/each =					16706.00
Item 22 Providing & laying					
300mm bore pipe					
vide page no-29					
22.500m @ 843.46/m =					18978.20
Item 23 Planting of trees					
& their maintenance - -					
vide page no-29					
① 20.00 each @ 800.30/each =					16006.00
					6933131 = 0
					6933153 = 0
Less for below 10%.					6933135 = 0
					6933152 = 0
					2239838 = 0
					6239838 = 0
					6239818 = 0

Continuation

Continuation

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-164/22

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल सिवान

विषय:-शीर्ष **MMGSY** अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 02 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-420 अनु0 दिनांक-03.06.2022, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-356 अनु0 दिनांक-11.03.2022 एवं पत्रांक-926 अनु0 दिनांक-23.03.2022 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक-28.08.2018 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र द्वारा दिये गये मद विचलन की स्वीकृति के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in Km)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Gopalganj-2	Basghat Mansuriya Pitch Road To Mharani Pandohi Bandh	1.040	669/12.07.2019	73.200	76.17	12.03
2.		REO Path Jagdishpur To Baniya Tola Bangra	1.405	669/12.07.2019	112.040	111.83	14.75

- निर्माण कार्य **MMGSY** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए

Head MMGSY

Name of work :-

Name of Road:- BASCHAT

- मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।
9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

पटना, दिनांक:- 25-6-22

ज्ञापांक:- 505

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-3, पटना

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-01/2022

356 25/12/22

/पटना, दिनांक- 11.3.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन
01 (एक) पथ, Basghat Mansuriya Pitch to Maharani Pandohi Bandh,
Length-1.04 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति
के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-8903 अनु० दिनांक 31.12.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में
मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की
कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर
पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के
अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे
कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक
एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-01/2022

356

/पटना, दिनांक- 11.3.22

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

दिनांक 23-2-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
---	-------------	---

2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 2000.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC.) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Basghat Mansuriya Pitch to Maharani Pandohi Bandh, Length-1.040 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुसंधान कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8903 अनु० दिनांक-31.12.2021 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :-
---	-------------------	--

Table-A									
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (in km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As per Technical Approval (in Lacs)	Amount & % (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gopalganj	Bakunthapur	Basghat Mansuriya Pitch to Maharani Pandohi Bandh	1.04	638	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-1.040 कि०मी० है। उपर्युक्त अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्तर निरीक्षण कर प्रतिवेदन किया गया है कि यह योजना अपने निर्माणधीन अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने से पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earth Work, GSI & WBM Gr-III तक का कार्य पूर्ण करा लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आघात बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल में डूबकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जल में डूबकर क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे अज्ञात पथ का पथान क्षेत्र जल बाढ़ के कारण जमाद-जमाद टूट कर खराब हो गया है। जिससे वास्तविक में बिना नये वास्तविक राशि से पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि पुनरीक्षित वास्तविक की तैयार किया गया है। वास्तविक में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले अवधियों में वृद्धि कर तैयार की गयी है। जबकि प्रस्तावित वास्तविक में अधिक किमी नये अवधियों का इस्तेमाल शामिल नहीं किया गया है। वास्तविक वास्तविक में पुनरीक्षित वास्तविक में बाढ़ हुए नदी की खोदने का प्रस्ताव है।	73.20	76.17	2.97 more & 4.04% extra

Table-B

Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate				Variation	
			Unit	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty	Amount (in Rs.)	Summary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 303	Cum	859.460	176.470	151668.91	1559.460	176.470	275197.91	706.00	123929.00	81.45
2	7	Construction of GSB (Grading I) Granular sub-base with Well Graded Material (Table 400.1) A) By Mix in place Method (Grading II) Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density complete as per Technical specification cl. 401 75mm thickness of this layer is extended for a width of 4.05m as Drainage Layer also where applicable, Aggregate 60% & local sand 40%	Cum	409.200	3580.940	1465320.65	607.650	3580.940	2175958.19	198.45	710637.54	48.51
3	8	Water Bound Macadam with stone screenings WBM Grading 3 (By Mechanical Means) Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 3 as per Technical Specification Clause 405.	Cum	238.160	4433.560	1055896.65	316.690	4433.560	1404064.12	78.53	348167.47	32.57

3 समिति द्वारा की गयी समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।" पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।

4

		(iii) उक्त के आलोक में कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-03 (तीन) अदद मद (Item No.-3, 7, 8) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय	समीक्षोपरांत कडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, Basghat Mansuriya Pitch to Maharani Pandohi Bandh, Length-1.040 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुस्क्षण कार्य हेतु कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 03 (तीन) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

23/7/22
(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

23/7/22
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।



बिहार BIHAR

१६०९
३०.६.२२

बकस अमिल छगार सा. कण छकोरेवा
उजगी वारि रंगीमिटर की १०००

AN 211406

5% below

राज्य किशोरि
राज्य किशोरि

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 105BD (Sup.) / mm/14/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 84718332 ✓
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 76246502 ✓
(i) Construction Cost Rs.	: 70979452 ✓
(ii) Maintenance Cost.	: 5267052 ✓
Original Agreement Cost	: 64212242 ✓
(i) Construction Cost Rs.	: 58945192 ✓
(ii) Maintenance Cost.	: 5267052 ✓
4. Performance Securities Rs.	:
A sin the shape of NSC/KVP/BG	
5. Date of Commencement of Work	: 27.05.2020
6. Date of Completion of Work	: 26.05.2021

Anil Kumar

05/7/22
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2
05/7/22



बिहार BIHAR

10% below of BOB
rate

६४३२
१४-३-२०२०

केसर अमिल कुमार साह के प्रति कुहेरिया
सराय नारत सहायके के प्रति

AG 738363

१००० x २ = २०००

राजव किशोर सिंह
राजव किशोर सिंह

मुद्रांक विक्रम ११, मधुरा
बाल नं०-१७६/४४

1. Agreement No. : _____
 2. Estimated Cost Rs. : 71,34,693 = W
 3. Agreement Amount Rs. : 64,21,224 = W ✓
 - (i) Construction Cost Rs. : 58,94,519 = W
 - (ii) Maintainance Cost. : 5,26,705 = W
 4. Performance Securities Rs. : Per. Guar. Rs. 1,29,000 = W
A sin the shape of NSC/KVP/BG Additional Per. Sec. Rs. 2,41,000 = W
T. Rs. 3,70,000 = W
 5. Date of Commencement of Work : 27.05.20 ✓
 6. Date of Completion of Work : 26.05.21 ✓
- This agreement made the 6th day of June 2020

Between Executive Engineer, RWD, Works Division Gopalganj-2 of the one part,
and Anil Kumar, Vill - Karankudariya, PO - Dumarshan, Bagura,
Dist - Saran

On other part.

Anil Kumar

06/06/2020

06.06.2020
Executive Engineer
R.W.D. W.D
Gopalganj - 2

Whereas the employer is desirous that contractor executes construction
To Bansh Ghat Mansuriya pich road to Maharani Pandolvi
Bandh under MMGS (SI) ✓

and there after undertake routine maintenance for five years; and the employer has accepted the bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects and routine maintenance therein at a total cost Rs. 64,21,224 = w (Sixty four lac twenty one thousand two hundred & twenty four) only

Construction cost Rs. 58,94,519 = w (Fifty eight lac twenty four thousand five hundred & nineteen) only

Five year maintenance cost Rs. 5,26,705 = w (Five lac twenty six thousand seven hundred & five) only

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows :

1. In this agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construct as part of this agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy any defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the contract and undertaking routine maintenance for five years.
3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the Execution and completion of the work and the remedying the defects wherein and undertaking routine maintenance for five years, the contract Price or such other sum as become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construct as part of this agreement, viz;
 - (i) Letter of Acceptance
 - (ii) Notice to proceed with the works

Anil Kumar

06/06/2020
06.06.20

Executive Engineer
R.W.D. W.D
Gopalganj - 2

06.06.2020

- (iii) Contractor's Bid
- (iv) Contract Data,
- (v) Condition of Contract : General and Special
- (vi) Additional Condition
- (vii) Drawings
- (viii) Bill of Quantities and
- (ix) Any other documents listed in the contract Data as forming part of the Contract

In witnessed whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of _____

was hereunto affixed in the presence of:

Signed, Sealed and Delivered by the said _____

in the presence of :

Binding Signature of Employer _____

Binding Signature of Contractor _____

Anil Kumar

✓ 06/06/2020
51/2
06.06.20
Executive Engineer
R.W.D, W.D
Gopalganj - 2
06.06.2020