

2nd RA Bill Measurement

22

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
Road cost of road - chhokra mariche - road to purnipur -					
Agency: Pramod Korum (changed to Poonam Devi)					
M/G: 55/ SBD/ 19.20					
Do. No. 21.08.19					
Do. Impl 20.8.20 (scheduled)					
Do measurement: 01.06.2022					
(1/28) Providing & laying do do 2.38 m ²					
(2/27) Backfill Behind - about next do -					
$1 \times 5.45 \times \frac{1.9+1.8}{2} \times 1.9 = 14.12 \text{ m}^2$					
$1 \times 5.58 \times \frac{1.85+1.8}{2} \times 1.32 = 13.47 \text{ m}^2$					
Below deck slab -					
$3.21 \times 6.58 \times 1.05 = 11.09 \text{ m}^2$					
Total qty = 38.65 m ²					
(103/30) Providing & laying cement running do do					
Running applied over deft 1846/21-19 = 76.60 m ²					

Continuation

Scanned

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
(25) 35	Discrimination				
	PLC				
	Qty = 1.208 m ³				14 1/2
	Qty = 1.63 m ³				3 1/2
	Total = 2.838 m ³				Limit to 1.8 m ³
	② £ 400.19 m ³				846 = ✓
(26) 36	Discrimination				
	RA memory				
	Qty = 38.85 m ³				15 1/2
	Qty = 17.9 m ³				5 1/2
	Total = 56.66 m ³				
	Limit to 51.99 m ³				335.88 m ³ = 17462
(27) 37	Removal all dis				
	up to 100 mm dis				
	Qty = 10 m ³				
	Qty = 5 m ³				
	Total = 15 m ³				742.30/2 = 711.25
(28) 38	PLF - 100 m ³ typical				
	information right hand				
	Qty = 2 m ³				15 3/4
	② £ 11726.95/each				23154
	Total Amount = 6288921 =				
	6288102.25 m ³ @ 16 = 628892 =				
	Net total Amount = 566029 = ✓				
	Less previous payment = 404048 =				
	Net 5720000 Payment = 610911 = ✓				

Printed Sum
04/06/22

Weld
21/6/22
AG

C/S
4.6.22 ✓

**अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना**

पत्रांक:-14/अ0प्र0-03-136/2021

2239

/पटना, दिनांक 24/3/22

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-01

विषय:-

कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-01 के क्षेत्राधीन MMGSY योजना अन्तर्गत
1. Chhapra Chouk-Maricha Road to Laxmipur 2. Bariyarpur Kandh to Sahpur Junaid
Road (Takiya Chowk) to Hajam Tola, Paswan (Dih Gaurihar) 3. PMGSY Vaishali Siman
to Gaurihar Man (Gachhi Tola) Braham Asthan Tak 4. T03- Mansurpur to Beruadih
(Berua Middle School) to Gachhi Tola (Beruadih) Takia Chowk Tak 5. L071-PMGSY
Road Gaurihar Man Chhapra Vaishali Siman to Paitrapur Gaurihar (Kahar Tola) पथ
निर्माण कार्य के संवेदक स्व० प्रमोद कुमार की असामयिक मृत्योपरान्त, कराये
गये कार्यों का भुगतान एवं अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु उनकी
उत्तराधिकारी-सह-पत्नी श्रीमती पूनम देवी को करने की अनुमति प्रदान करने
के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 238 अनु० दिनांक 15.02.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुशंसा
के आलोक में कहना है कि संबंधित मामले में MMGSY के अन्तर्गत Standard Bidding
Document (SBD) के संदर्भित Clause 36 एवं 37 के आधार पर विषयांकित मामले में
संवेदक स्व० प्रमोद कुमार की असामयिक मृत्यु दिनांक 10.05.2021 को हो जाने के उपरान्त
अवशेष निर्माण कार्य को मूल एकरारनामा में उद्धृत दर, मात्रा एवं शर्तों के आलोक में उनके
एक मात्र वैध उत्तराधिकारी-सह-पत्नी श्रीमती पूनम देवी के साथ Supplementary
Agreement कर शेष कार्य कराने एवं बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति प्रदान की
जाती है।

उक्त आदेश पर सचिव महादय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:-14/अ0प्र0-03-136/2021

2239

/पटना, दिनांक 24/3/22

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता-03, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ नोडल पदाधिकारी,
एम०एम०ज०एस०वाई०/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/
आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख