

Agreement No- 25/MMGSY(SC)/SBD/2020-21

Name of Work- 18147- LOG TO KANSI BARI TO
MAAL PATTI

Schedule XLV-Form No. 134

(S.C)

RWD (WD) Kishanganj-2 DIVISION

Digbal Bank SUB-DIVISION

MB.No.-1089

MEASUREMENT BOOK

Name of Agency- NEHA KUMARI

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापि पुस्त में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। जो. Sri-Jitendra Sir (स० अ०)
सहायक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य अवर प्रमण्डल, Dighal Bank
के नाम से निर्गत किया जाता है।

11/6/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रा० का० वि० कार्य प्रमण्डल
विश्वगंज-2
11/6/20

11-6-20

Sch. XLV - Form No. 134

RWD(WD)Kishangang-2 DIVISION
Dighal Bank SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1089

Name of officer Sri-Jitendra Sir
Assistant Engineer (सहायक अभियंता)

Date of first entry _____

Date of last entry _____

ABSTRACT OF COSTS.

27

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1) Const. of B.M & Ref. Pillar c-Job					
vide T.M.B Page (16) itm (1)					
= 0.635 km @ 3391.76/-				Rs	2154.00
2) Const. of working B.M c-Job					
vide T.M.B Page (16) itm (2)					
= 0.635 km @ 1579.28/-				Rs	1003.00
3) Excavation of Soil c-Job					
vide T.M.B Page (16) itm (3)					
= 16.88 m ³ @ 126.24/-				Rs	2131.00
4) Const. of Embankment c-Job					
vide T.M.B Page (16) itm (4)					
= 16.88 m ³ @ 35.66/-				Rs	602.00
5) Const. of Embankment					
1000 m lead do - all - c - Job					
vide T.M.B Page ²⁴ (16) itm ⁽¹⁾ (4) (B)					
865.28 m ³ @ 174.63/-				Rs	1,51,104.00
6) Const. of Embankment					
100 m lead do - all - c - Job					
vide T.M.B Page (24) itm (1) (C)					
= 576.86 m ³ @ 151.00/-				Rs	87,106.00

Continuation

C.O Rs = 2,44,100.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/F	Rs	55,11,090.00
Adding 1. Cess (+)		1%		Rs	55,111.00
GST (+)		12%		Rs	6,61,331.00
S. fee (+)				Rs	80,875.00
				Rs	62,27,532.00
Deduct (0.550%) below (-)				Rs	34,251.00
				Rs	61,93,280.00
Deduct Previous Paid bill(-)				Rs	29,97,857.00
				Rs	31,95,423.00

The scheme is completed as per volume and T/S estimate / Agreement. Final payment may be made after all calculations, checking etc.

PH
25/01/2024
J.E.

A-51321-1
25/03/22
AE