

પ્રમાણિત કરી આ પાના પર
કે માપી પાલ મે મશીન દેખી ન
100 ફુટ દેખી છે અત્રિ અમાનક
અવિનશ્વર હો આ પાનાની કે
પદનામ છે મિત્રાં કરી આ પાના

VeriSign
01/7/2021
Executive Engineer
RWD Works Division
Karidaya
190/2
1-7-21

Sch. XLV - Form No. 134

405/9 મી DIVISION
401/9 SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1042

Name _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>2nd on A/c bill</u>					
Name of work - Constn of road					
from Mathia Champapur road to					
Barrahanpur Uttari Tola					
under M.H.V.S. (Briar)					
Agency - M/S Uttar Bihar Const					
Co.					
Agreement No - 07 SBD/2021-22					
Agreement value - 1,08,84,057/-					
Date of work order - 16/12/2021					
Date of Completion - 15/12/2022					
<u>Record Entry</u>					
<u>Constn of cn work</u>					
2. Nos $\Rightarrow$ 1000 mm ϕ H. Culvert					
(1) F/W in excavation					
for foundation					
H.W- 2. X 6.450 X 1.55 X 1.65 = 33.49 m ³					
below pipe- 1 X 5.00 X 1.53 X 0.54 = 4.13 m ³					
37.62 m ³					
For 2. Nos - 2 X 37.62 = 75.24 m ³					
(2) Provn - sand filling in					
foundn trenches					
H.W- 2. X 6.450 X 1.56 X 0.100 = 2.00 m ³					
below pipe 1 X 5.593 X 1.53 X 0.100 = 0.86 m ³					
2.86 m ³					
For 2 Nos - 2 X 2.86 = 5.72 m ³					

Continuation

Sch. XLV-Form No.134								
Particulars	Details of actual measurement				Contents of area			
	No.	L.	B.	D.				
③ Prov'n B/E/S in foundn								
H.W- 2	X	6.450	X	1.550	19.99 ^m			
below pipe	1	X	5.653	X	1.530	6.65 ^m		
					28.64 ^m			
For 2 Nos					57.28 ^m			
④ Prov'n Rec M/S in foundn								
H.W- 2	X	6.30	X	1.40	X	0.150	2.65 ^m	
below pipe	1	X	5.766	X	1.530	X	0.560	4.85 ^m
less for pipe	0.188	X	0.7857	X	1.23	X	0.955	1.33 ^m
							6.17 ^m	
For 2 Nos							12.34 ^m	

~~S. A. G.~~
01/4/22
S.E.

Record Entry

① Brick Masonry work in							
cm (1:4) in headwall							
H.W- 2	X	6.150	X	0.825	X	2.45 = 25.01 ^m	
Parapet	2	X	6.150	X	0.40	X	0.60 = 2.95 ^m
less pipe	2	X	0.7857	X	1.23 ²	X	0.612 = 1.45 ^m
							26.51 ^m
For 2 Nos							53.02 ^m

Continuation

Abstract of cost

Sch. XLV-Form No.134

15

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Constn of benchmark					
Q-VMBP 6① = 1.400 km					
e h 8415.30/kmh					11781=a
② Constn of Ref. pillar					
Q-VMBP 6② = 1.400 km					
e h 4922.44/kmh					6891=a
③ Clearing and grubbing road land					
Q-VMBP 6③ = 0.42 hect					
e h 51137=38/hect					21478=0
(5/5) Constn of embankment lead up to 1000 H					
Q-VMBP 6④ = 1444.50 H ³					
e h 189.95/H ²					234383=00
(5/6) Constn of subgrade and earth shoulder					
Q-VMBP 6⑤ = 3951.37 H ²					
e h 191=54 H ²					7,572.41=
(6/8) Excavation for roadways (box cutting)					
Q-VMBP 6⑥ = 6.56 H ³					
e h 7550/H ²					495=0
(7/10) Brown granular sub base 30-I.					
Q-VMBP 6⑦ = 1075.50 H ³					
e h 2943.07/H ²					3165272:

Continuation

4237541=0

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(15) (33) From sand filling					
Q-VTMBP 10 (2) =			5.72	M ³	
e h -		438.87	M ³		2510 = 0
(16) (34) From B.F/S in found ^h					
Q-VTMBP 11 (3) =			57.28	M ³	
e h -		291.74	M ³		16711 = 0
(17) (35) From Rec M/S in found ^h					
Q-VTMBP 11 (9) =			12.34	M ³	
e h -		5804.01	M ³		71621 = 0
(18) (36) Brick Masonry work in					
em (1:4) in headwall					
Q-VTMBP 11 (10) =			53.02	M ³	
e h -		5607.89	M ³		297326 = 0
(19) (37) From and laying 100mm					
dia Rec Pipe M ³					
Q-VTMBP 12 (2) =			15.60	M ³	
e h -		3962.96	M ³		59444 = 0
(20) (38) Plastering with em (1:4)					
Q-VTMBP 12 (3) =			72.80	M ³	
e h -		177.54	M ³		12925 = 0
(21) (39) From 1.5 mm cement					
putting					
Q-VTMBP 12 (4) =			26.52	M ³	
e h -		57.16	M ³		1516 = 0
					7643339 = 0

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B.F.	R-	76' 43"	339=00
Add 12% GST (+)				9' 17"	201=00
Add 1% Labour cost (+)					76' 433=00
Add seigniorage fee (+)					11' 33' 72=00
(Reg 7 + Reg 18) - R				86'	73' 912=00
Less 0.01% below →					867=00
			R-	86'	73' 045=00
Less Prev-Pays →			R-		65' 00' 245=00
			R-		21' 72' 800=00
Copied 30/5/22 JEB			Auf 30/5/22 Anu		
Copied for copy up 30/5/22					

Continuation