


प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्त में
मापी के द्वारा अंकित कुल 100 एडर का पन्ना है
यह मापी पुस्त श्री राजेंद्र कुमार सह्याय अभिलेख
ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अंकित प्रमाण 29 नवंबर
को निर्गत किया जाता है


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, मधुवनी

15/10/20

Schedule XLV- Form No.- 134.

_____DIVISION

_____SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

No. 2376

Name of officer_____

Date of first entry_____

Date of last entry_____

1

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st. on A/c Bill				
	Record measurement				
N/W:-	Const. of Rd. from R.E.O.				
	Sadak to Badhai tal Nottali under				
	P.P. m. b. S.Y. m.m. G. S.Y. (S.C.).				
N/A:-	Sri Ramjan Karmar Singh				
App. No. -	129 S.B.D/2020-21				
Date of start -	17.9.20				
Date of completion -	16.9.21				
Avr - Rs	10602931 = ∞				

①	Setting out pillars - do - EIT.				11 Hrs.
②	Clearing or grubbing Rd. land.				
	- do - do - EIT.				
	$10 \times 30.00 \times 3.50$	$=$	$1050.00m^2$		
	$9 \times 30.00 \times 3.50$	$=$	$945.00m^2$		
	$8 \times 30.00 \times 3.50$	$=$	$840.00m^2$		
	$5 \times 30.00 \times 3.50$	$=$	$525.00m^2$		
	$7 \times 30.00 \times 3.50$	$=$	$735.00m^2$		
	$8 \times 30.00 \times 3.50$	$=$	$840.00m^2$		
	$1 \times 06.00 \times 3.50$	$=$	$15.00m^2$		
			$4950.00m^2$		
			$\div 10,000 = 0.50 Hec.$		

Continuation

(ABSTRACT of cost)

Sch XLV Form No. 134

10

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item no-1) :- providing And fixing setting out plan of E.H.					
Qty. vide T.M.B.P - 7					
Qty = 8 nos					
@ Rs 2402.14 / each					= Rs 19,217.20
Item no-2) :- clearing and grubbing of vegetation - of E.H.					
Qty. vide T.M.B.P - 7					
Qty = 0.49 Hectas					
@ Rs 52970.33 / Heter					= Rs 25,955.20
Item no-3) :- Box cutting from roadway - - - of E.H.					
Qty. vide T.M.B.P - 8					
Qty = 6.25 m ³					
@ Rs 75.57 / m ³					= Rs 472.20
Item no-4) :- providing And laying C.S.B. - - - of E.H.					
Qty. vide T.M.B.P - 9					
Qty = 978.25 m ³					
@ Rs 2800.53 / m ³					= Rs 2,739,418.25
Item no-5) :- construction of embankment soil - - - of E.H.					
Qty. vide T.M.B.P - 8					
Qty = 2185.2 m ³					
@ Rs 154.07 / m ³					= Rs 3,36,674.20

Continuation

C-10.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no. (6/7) :- providing					
and laying W.B.M. on top of it					
Qty. ride m ³ p - 9					
Qty = 385.32 m ³					
@ Rs 3516.23/m ³					Rs 13,54,872
item no. (7/8) :- providing					
fixing masonry work of it					
Qty. ride m ³ p - 8					
Qty = 2 m ³					
@ Rs 10813.28					Rs 21,426
					Total = Rs 13,54,872 + 21,426 =
					Rs 13,76,298
Add. 12% L.S.T					Rs 1,65,172

Add. 1% L.S.T = Rs 13,76,298

Add. 1.414% S. fee = Rs 195,428

Total = Rs 15,11,226

38/12/21
AE

11/09/21
J.E.