

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्त में मशीन
के द्वारा उल्लिखित कुल 100 एड में 97 एड मापी
पुस्त में नए पुमा, सहायक अभियंता, ग्रामीण
उप विभाग उपर प्रमाणित रहिये। 31 गिरी
सिद्धा जाता है।

03/08/20
कार्यपालक अभियन्ता

ग्रामीण कार्य विभाग

मध्य प्रदेश, मधुबनी

03/09/20

Sch. XLV-Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2325

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry

Name of work -
Situation of work -
Agency by which work is executed -
Date of measurement -
No. and date of agreement.
(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>1st on the Bill</u>					
Name of work :- Construction of road from Tola Baliya to Baliya Gola under MGNREGS (see)					
Name of Agency :- Sri Anish Kr Timsi At Rambour Darbhanga					

Aggt No - 45 & B D / 2020-21
Date of start - 23/06/2020
Date of completion - 22/06/2021

Work done

2) clearing & grubbing of land -					
	5	30.0	13.50 (m)		= 525.0 m ²
	5	30.0	13.50 (m)		= 525.0 "
	1	30.0	13.50 (m)		= 105.0 "
	1	15.0	13.50 (m)		= 52.50 "
	5	30.0	13.50 (m)		= 525.0 "
	5	30.0	13.50 (m)		= 525.0 "
	5	30.0	13.50 (m)		= 525.0 "
	1	30.0	13.50 (m)		= 105.0 "

(X Continuation

3412.50 m²

or 0.34 Hect

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Ab Store 2 of Post					
1) Change Groundly road land - Atynde on BP-① Store ①					
0.34 Hect @ Rs 51133 = 76/Hect					Rs 17385 = w
2) Bo. 2 Fring. Acacia mark pillar - Atynde on BP-② Store ②					
9 Nos. @ Rs 2410 = 15 B					Rs 21691 = w
3) Const. of embankment from Bm P.H. - Atynde on BP-③ Store ③					

(Lead - 1000m)

390.22 m³ @ Rs 175 = 22/m³ - Rs 68374 = w

(Lead - 1000m)

1560.90 m³ @ Rs 140 = 13/m³ - Rs 218729 = w4) Const. of R.S.B. gr. I under
BT Portam -

Atynde on BP-④ Store ④

783.27 m³ @ Rs 2873 = 31/m³

- Rs 2250578 = w

5) Bo. 2 Fring. Inf. water V sign
Bund with logo -

Atynde on BP-⑤ Store ⑤

2 Nos. @ Rs 10,696 = 13 B - Rs 21392 = w

Continuation c/o Rs 2598,49 = w

Sch. XLV-Form No. 134

[illegible]

Continuation