


प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी
पुरितरु में मशीन द्वारा अंकित पृष्ठों से
100 तक रक्त से सौ पृष्ठ अंकित हैं जिसे
श्री रामरक्तवाल प्रसाद सिङ्ग यादव सहायक
अभियन्ता अवत प्रमण्डल रङ्गई के नाम
से निर्गत किया जाता है।


कार्यपालक अभियन्ता
आभाग कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल
बिहार शरीफ (नालन्दा)
रामप्रसाद
25.4.19

Sch. XLV-Form No. 134

बिहार शरीफ DIVISION
अवत प्रमण्डल रङ्गई SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2845

Name of officer श्री राम रक्तवाल प्रसाद सिङ्ग
यादव सहायक अभियन्ता अवत प्रमण्डल रङ्गई
Date of first entry 25/04/2010
Date of last entry _____

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
ABSTRACT OF COST					
1/1)	2/10 in excavation for st				103.92
	- do - do - cut job.				116.30
255.79 m ³	(v.T.M.B.P-74)				116.30
	@ Rs. 285.71/m ³ Rs.				73082.00
2/2)	Prov. R.C.C. 15 level				
	Course - do - do cut.				
21.87 m ³	(v.T.M.B.P-74)				
	@ Rs. 6305.55/m ³ Rs.				137902.00
3/3)	Prov. R.C.C.M - 20 in				
	Form - do - do cut				
239.61 m ³	(v.T.M.B.P-74)				
	@ Rs. 7325.07/m ³ Rs.				1755160.00
4/5)	Prov. R.C.C.M - 30				
	File - do - do cut.				
372.00 m ³	(v.T.M.B.P-74)				
	@ Rs. 17007.55/m ³ Rs.				6326809.00
5/6)	Prov. S.F.&P - do				
	- do - cut job.				
61.3567 m ³	(v.T.M.B.P-74)				
	@ Rs. 76702.27/m ³ Rs.				4706198.00
6/7)	Prov. S. Cast Temporary				
	Scaffolding - do				
	- do - all cut.				
1410	(v.T.M.B.P-75)				
	@ Rs. 68677.47/m ³ Rs.				68677.00

Continuation

Rs. 130,67,828.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B. P. B-	2494	2603.00
35/39) Prov. in seal surface					
1567.08 m ² (V.T.M.B.P-88)					
			@ Rs. 131.76/m ² for	300	503.00
36/40) Prov. & finishing logo					
			Project - 20	20	
3 Nos. (V.T.M.B.P-88)					
			@ Rs. 3165.70/m ² for	27	498.00
37/41) Prov. & laying of hot					
			applied - 20	20	
85.70 m ² (V.T.M.B.P-88)					

			@ Rs. 851.10/m ² for	729	31.00
38/42) Prov. R.C.C. Pipe NB					
			20	20	
30.00 m ² (V.T.M.B.P-79)					
			@ Rs. 4043.50/m ² for	121	307.00
			B-25464842.00		
Less 10% Below			@ Rs. 2546484.00		
			B-22918358.00		
Less Previous Paid Amount					
V.T.M.B.P-79 B-17744854.00					
V.T.M.B.P-79 B-1116910.00					
Total B-18861764.00 (-) B-18861764.00					
Net Payable Amount B-4056594.00					
Ksingh					
10.2.22					
JE					

Continuation