

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक 400 (2730)

दिनांक 09/03/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
बी.आर.आर.डी.ए.,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- शीर्ष- MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अन्तर्गत आवंटन का अध्याचना के संबंध में।


महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष- MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अन्तर्गत पथ का आवंटन का अध्याचना का मांग विहित-प्रपत्र में तैयार कर अध्याचना हेतु भेजी जा रही है। पथों का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि संवेदक का भुगतान किया जा सके।

अनु० :- यथोक्त।


विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रमंडल, पटना।



Requisition Format for Scheme Head - MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division : Patna

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	12	Kharatol Surva Mandir to Darvagar Bagelwara Market	1111031958	MDA dated 14.07.2019	0.90000	41.44560	42.69500	9.17506	21-MBD/2020-21 Dated 31.08.2020	30.05.2020	-	3179.666	20 mm	4.57%	26.89326	26.89326	4.89037	करावे नदी कावे मुमलगापुर एव सिमिस्टिया के अनुषंग ई एव सहायक अभियंता द्वारा 50 मीटर एव अर्धसहस्रमरी द्वारा 10 मीटर खापी कर सत्यापन कर लिया गया ई।
2	12	P.S. to Darvagar to (Columba Column) Path	10100164035	MDA dated 14.07.2019	1.00000	40.10230	35.49600	5.18306	21-MBD/2020-21 Dated 31.08.2020	30.05.2020	-	2951.000	-	-	0.00000	0.00000	30.33497	(पी.सी.सी. कावे पूर्वी करावे नदी कावे मुमलगापुर एव सिमिस्टिया के अनुषंग ई एव सहायक अभियंता द्वारा 50 मीटर एव अर्धसहस्रमरी द्वारा 10 मीटर खापी कर सत्यापन कर लिया गया ई।
Total																	35.22534	

1. Separate Plans, Maps and Soil Maps (as needed) of concerned IRD is enclosed.
2. Up-to-date Previous Programme has been uploaded in MIS.

Executive Engineer
RWD Works Division, Patna
9/11/22
0-1/10/22

2nd on A/c Bill

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1 N/W - Khairatoli Surya Mandir to Darigapur Barjeswar Market					
2 Agency - Shrawan Tech Build Pvt. Ltd.					
3 Agr. No - 21/MSD/2020-21					
4 Date of start - 31.08.2020					
5 Date of Completion -					
6 Rate - 1.65/- Below					
1 clearing and grubbing the road land do do allc A job					
					$3 \times 25.00 \times 2 \times 1.00 = 150.00 \text{ m}^2$
					or 0.015 Hect
2 Cont. of granular sub base do do allc A job					
					$3 \times 4.52 \times 1.85 \times 0.175 = 4.34 \text{ m}^3$
					$7 \times 7.41 \times 1.01 \times 0.175 = 9.17 \text{ m}^3$
					$1 \times 7.80 \times 1.05 \times 0.175 = 1.43 \text{ m}^3$
					<u>14.99 m³</u>
3 Providing w.B.M. gr-2 do do allc A job					
					$6 \times 3.64 \times 1.75 \times 0.075 = 2.87 \text{ m}^3$
					$3 \times 8.60 \times 1.80 \times 0.075 = 3.48 \text{ m}^3$
					$2 \times 4.20 \times 1.15 \times 0.075 = 0.72 \text{ m}^3$
					<u>7.07 m³</u>

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
4) Providing traffic sign; V.P No (12)					
1) 600mm triangle - 6 Nos.					
@ 2478.51 each					14871=00
2) 600mm Circular - 2 nos.					
@ 4663.53 each					9327=00
- providing Rd marking V.p-No-(12)-170mm					
@ 735.75 /m ²					125078=00
8) Providing mmBSX sign board V.p-no -(8+12)					
3 Nos @ 11918.19					
each					35755=00
					2859899=00
Add 1% A.C. and 12% GST					371787=00
					3231686=00
Less 1.65%					(A) 53323=00
					3178363=00
Less provision payment					2689326=00
					489037=00
Supervyag					
10/03/22					
AE.					