

गता किया जाता है कि इस मापीपुस्तक में
मशीन द्वारा टंकित क्र० सं०-०१ से १००
धर्मे है। यह मापीपुस्तक कलबक अभियन्ता,
राजीव कार्य विभाग, कलबक अवर, प्रमंडल
राजीव... को निर्गत किया जाता है।

Blum
10/3/22
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division
Bageha-1
10/3/22

Received
Rekha
10/03/2022
A.E.

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of Officer RAVI KUMAR CHAUDHARY

Date of first entry

Estimate Bill

Name of Work _____
 Situation of Work Record entry
 Agency by which work is executed _____
 Date of Measurement _____
 No. and date of agreement _____

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work					Dhanappa
Bhalwal to Banbari Road (11)					
Agency					Shri Pyarelal Kumar
Agg. No.					12 HBD/2022-23
Date of Commence					29/8/2022
Date of Completion					28/9/2023
Actual completion					24/09/2022
Date of entry					24/09/2022
Work done					

① Channery and Grubbing					
Road Land - all up.					
2x 30x 30m	x 1.00	=	1800m ²		
2x 30x 30m	x 1.00	=	1800m ²		
2x 30x 30m	x 1.00	=	1800m ²		
2x 6x 30m	x 1.00	=	360m ²		
2x 1x 20m	x 1.00	=	40m ²		
		= 5800/10000	5800m ²		
			= 0.58/ha		

② Scrapping the existing					
Bitumenous Surface - all					
4x 30m	x 3.75	=	450m ²		
1x 10m	x 3.75	=	37.50m ²		
			487.50m ²		

Continuation

Continuation