

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ (ਸਿਟੀ) (ਸਿਟੀ) (ਸਿਟੀ)

Schedule XLV-Form No. 134

ਅੰਤਰ

ਅੰਤਰ

DIVISION

ਅੰਤਰ

SUB-DIVISION

Measurement Book

596

प्रमाणित किया जाता है कि इस मशीन
मापी पुस्तिका में कुल 100 पन्ने मशीन
मुद्रित अंकित हैं। जो श्री ठाकुर पवन
सिंह, (सहायक अभियंता) ^{आर}अवर
प्रमण्डल, ~~बंगाली~~ के नाम से निर्गत
किया जाता है।

5/9/19

Executive Engineer

R.W.D. (W) Division

Arwal

Laxmi'

5-9-19

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

596

Name of officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

4th on A/c Bill
X

24

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:-					
Path to Surajmal Bigha.					
Agency:-					
Aditya Shree Engineer's Pvt. Ltd.					
Agro No:-					
53/SB0/MMG5Y					
2020-20					
Date of start -					
27.08.2019					
Date of Completion -					
28.08.2020					

1) Construction of embankment with material obtained from borrow pit				
do - do -				
chainage (m)	Area (m ²)	Mean Area (m ²)	Distance (m)	Qty (m ³)
0	2.560	—	—	—
50	2.780	2.670	50	133.500
100	2.940	2.875	50	143.750
150	3.089	3.030	50	151.475
200	3.375	3.232	50	161.600
250	3.487	3.431	50	171.550
300	3.502	3.495	50	174.725
350	3.472	3.487	50	174.350

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
13) Road marking with hot applied thermoplastic Compound - do - do					
BT 2 x 2020 x 0.10 = 404.00 m ²					
ce -					
2 x 186.60 x 0.10 = 37.32 m ²					
4) plastering with cement - mortar 1000mm ² - 3 Nos					
3 x 4 x 6.20 x 0.60 = 44.64					
3 x 4 x 0.40 x 0.60 = 2.88					
3 x 2 x 6.20 x 0.40 = 14.88					
3 x 2 x 6.20 x 0.115 = 41.49					
600 mm ϕ - 3 Nos					
3 x 4 x 3.85 x 1.00 = 46.20					
3 x 2 x 3.85 x 0.40 = 2.40					
3 x 2 x 3.85 x 0.60 = 9.24					
3 x 4 x 0.40 x 0.50 = 13.86					
Total Qty = 175.59 m ²					
15) Painting on concrete & Steel - do - do					
Qty vide item No-14					
Qty = 175.59 m ²					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>ABSTRACT OF COST</u>					
Const. of working benchmark — do — do —					
2.00 Nos VTMBP-19					
@ R 3764.682/each					R 7529.200
Const. of Reference Pillor — do —					
9.00 Nos VTMBP-19					
@ R 1715.787/each					R 15442.200
<u>3/3</u> Clearing & grubbing of Road land — do —					
0.767 Hacl VTMBP-20					
@ R 49174.860/Ha —					R 37717.200
<u>4/4</u> Const. of embankment — 1000 m lead — do — do —					
2340.623 m ³ VTMBP-26					
@ R 187.189/m ³					R 438139.200
<u>5/5</u> Const. of embankment — 1000 m lead — do — do —					
5461.136 m ³ VTMBP-27					
@ R 142.308/m ³					R 717163.200

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
27					
28					
ply & laying Rce					
Nps 1000 mm or chd -					
15.00m VTM BP 22					
@ R 4221.519 — R 63323700					
28					
29					
ply & laying with C.M					
one m					
175.59m ²					
4-97-30 m ² VTM BP - 30					
@ R 159.876/m ² — R 15556200					
29					
30					
Painting on Conc/steel					
Surface -					
175.59m ²					
4-97-30 m ² VTM BP - 30					
@ R 133.223/m ² — R 12967200					
Total R = 10568918200					
Less 0.18% WDA @ CIR = 19024200					
R 10549894200					
Per for Previous					
Payment C/R 7477297200					
Total R 3091621200					
7/3/2022					
JE					