

A/NO: 01/NABARD/SBO/2021-22

NABARD

Schedule XLV-Form No. 134

CH OF WORK:- RCC BRIDGE AT TULSIHA TO
BIBIGANS TO CH- 2.00 KM (TENDER ID 106270)

R/W (WID) KISHANGANJ - 2 DIVISION

DIGHAL BANK SUB-DIVISION

TT

MBND:-1425

MEASUREMENT BOOK

BIPIN BIHARI KASHYAP

के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
आ.का.वि. काय प्रमण्डल
किसान-2

Sch. XLV—Form No. 134

RWD(WD)KISHANGANGA DIVISION

DIGHAL BANK SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1425

Name of Officer श्री राम प्रसाद (सहायक अभियंता)
उत्तराखण्ड का विभाग का प्रमण्डल

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
RCC Bridge at Tuleria to Babiganj at CH 2.00 km.					
Agency = Babin Bihari Kashyap.					
Agreement = 01/SBD/Nabard/2021-22.					
D.O. of order = 09-04-2021.					
D.O. of completion = 08-04-2022.					
D.O. Mst = 22-05-2022					
D/E = 28-08-2022					
1. E/W in excavation - C.S.S.					
T.M.B. Page 13 item (1) =					
626.93 m ³ @ 305.42/- = ₹ 1,91,479/-					
2. P/PCC M15 Rev. Curbs - C.S.S.					
T.M.B. Page 13 item (2) =					
27.710 m ³ @ 5880.74/- = ₹ 1,62,955/-					
3. P/RCC M30 in pile cap - C.S.S.					
T.M.B. Page 13 item (3) =					
305.690 m ³ @ 7191.29/- = ₹ 2,19,833.5/-					
4) Bored Cast in situ M35 RCC piles of 1200mm dia @ 305.					
T.M.B. Page 13 item (4) =					
472.00 m ³ @ 13227.25/- = ₹ 62,43,262.5/-					
5) Strip in situ Bar Bolts in Join for 2.305.					
T.M.B. Page 14 item (5) = 77.147 m ³					
Continuation @ 55257.13/- = ₹ 39,86,636/-					
₹ 1,27,82,667/-					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				8/11	25519062
				10/11	25529392
					3062287
(+) GST 12%.				10.	30,62,527
					255191
(+) L. GST 1%.				10.	255294
					1,41,775
+ S. fee					1
					25578315
				10.	2,89,89,988
Deduct 0.11%.				10.	31,889
					31,876
					28976439
				10.	2,89,58,099
Deduct previous paid Bill				10.	2,73,16,404
					16,41,695
					16,30,035
The scheme has been completed as for					

W/done (N.B) A.P. / T.S. final payment may be made after all calculation checking and necessary deductions

28/08/2022
J.E.

28/08/2022
AE

C/P
08/09/2022