

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बगहा-1

पत्रांक...2170(अनु०)

बगहा-1 / दिनांक...14-9-22

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
—सह-सचिव, नोडल पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) अन्तर्गत चयनित पथों के लिए प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है। अधियाचना प्रपत्र के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संलग्न है। साथ ही संवेदक का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ने की कृपा किया जाय।

अतः निवेदन है कि अधियाचित राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय ताकि कराये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

- अनु०— 1. उपयोगिता प्रमाण-पत्र Form GFR 19A
2. अधियाचना पत्र

विश्वासभाजन

[Signature]
14/9/2022

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बगहा-1

[Signature]

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format
Name of Division :- Rural Works Department, Works Division Bagaha-1.

Sl. No.	Name of Road	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lac)		Name of Contractor	Agreement No	Agreement Date	Date of Completion	कार्य का स्तर (E/W, GSB/Pcc)	Actual Date of Completion	MIS के अनुसार अंशानुगत प्रगति (लाख में)	पिछे रहे कामकाज का की गये राशि (लाख में)	अंशानुगत राशि (लाख में)	अंशानुगत राशि (लाख में)
		Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Const Work (in Lakh)	Maint Work (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nimai Chavk to Parsa Dhagar Tola Sanichari	1.035	84.360	70.58317	8.08745	M/s Sharda Construction	44SBD/2020-21	05.12.20	04.12.21 (EOT 30.06.22)	Complete	30.06.22	40.06485	70.53029	30.46544	कार्य नया कार्य सम्पन्न है।
2	Lauriya Narkatiya Ganj Path to Nuniya Tola Baghlochna	1.070	93.620	78.64708	10.04329	M/s Sharda Construction	45SBD/2020-21	05.12.20	04.12.21 (EOT 30.06.22)	Complete	30.06.22	54.87709	78.40658	23.52949	कार्य नया कार्य सम्पन्न है।
3	Bhaisahee to Badh Deurwa	1.260	114.970	96.80847	9.93504	M/s Sharda Construction	43SBD/2020-21	05.12.20	04.12.21 (EOT 31.12.2022)	E/W in Progress GSB & Grade III Complete	-	0.00000	61.03403	61.03403	कार्य नया कार्य सम्पन्न है।
4	NH 28B to Chhotka Belwa	1.845	146.900	127.42248	12.02029	M/s Sharda Construction	46SBD/2020-21	05.12.20	04.12.21 (EOT 31.12.2022)	E/W in Progress, GSB Complete, 1 CD complete, Grade III in Progress	-	0.00000	76.80795	76.80795	कार्य नया कार्य सम्पन्न है।

1 अधिवासना पूर्ण विशिष्टि के अनुरूप किये गये कार्यों के लिए किया जा रहा है जिसकी प्रविष्टि मापी पुस्त में कि जा चुकी है। इन कार्यों में NQM, SQM की कोई प्रतिकुल टिप्पणी नहीं है।

2 मुगलान प्राधिकार प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर विपन्नों का मुगलान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाएगा।

3 कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट एवं स्थल प्रयोगशाला स्थापित किया गया है।

4 प्रपत्र QM-1 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (19A) सलन है।

5 पथ निर्माण के लिए पूर्ण लंबाई उपलब्ध है जिसे सर्वेडक को Hand Over कर दिया गया है।


6 सर्वेडक का Mobilization एवं Machinery आगम का आवश्यकता नहीं है तथा सर्वेडक द्वारा माग नही का 'इ' है।

14/9/2022
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
प्रमुख प्रमुख बगहा-1

***FORM GFR 19-A**
(See Government of India's decision (I) below rule- 150)
Form of Utilization certificate up to the month Sept 2022
PIU:- E.E RWD(W)DIV-BAGAHA-1

SL.NO.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Particulars
1	2	3	4	5
1	MMGSY(SC)	Lt.No-236 Dt- 21.02.2022	4928.69744	Certified that out of Rs. 4928.69744 Lacs of grants-in-aid sanctioned during the years 2021-22 in favour of Executive Engineer R. W. D. Works Division, BAGAHA-1 a sum of Rs 4927.38430 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY(SC) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 1.31314 Lac remaining unutilized at the end of the period under report.
		TOTAL	4928.69744	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


14/9/22


Divisional Accounts Officer
RWD Works Division, Bagaha-1


Kinds of checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Periodic as inspection has been conducted by Executive Engineer / Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.


14/09/22
Executive Engineer


14/9/22
R.W.D. Works Division, Bagaha-1