

MMGISY-SC-असुवीत रानीगंज प्रखंड में मेहता देवि
रामसिंह से मंडल टाका नहर प्रत्यक्ष अंश निमा
आर्थिक व पंचायतियार - ररबाज कार्द ।

Schedule XLV-Form No. 134

रुकरिमा माका सरकपा-110/SBD-2021-22

रुकरिमा माका की राशि - 166 न 321/

DIVISION

कार्य प्रारंभ कर लेकी निधि - 30.11.2021-

कार्य पूर्ण करने की तिथि - 29.11.2022

संबंध - संबंध अनुसार स्थिति **SUB-DIVISION**

Measurement Book

मापी हुई नकाशे सरकपा-1120/2021-22

1st ON A/c Bill

Name of work-

Situation of work-

Agency by which work is executed-

Date of measurement-

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work - Const. of Road					
From Mehata Tola Ram					
Mandir To Mandal Tola					
Nahar puzinder MMGSY (SC).					
Agr. No. - 110/SB/D/MMGSY 2021-22					
Agency - Chandan Kr. Singh					
Date of Commencement - 30-11-2021					
Time of Completion - 29-11-2022					
Date of Measurement - 06.04.22					
(1) PIV & fixing of working					
B.M. Pillars — do — EIT					
70 X 30.00 = 2100 M					
= 2.1 KM					
(2) PIV & fixing of reference					
pillars — do — EIT					
70 X 30.00 = 2100 M					
= 2.1 KM					
(3) Clearing & grubbing of					
Road Land — do — EIT					
2 X 25 X 30.00 X 3.50 = 5250.00					
2 X 20 X 30.00 X 3.50 = 4200.00					
2 X 25 X 30.00 X 3.50 = 5250.00					
14700.00m					

Continuation

$$\div 10,000 = 1.47 \text{ Ha}$$

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(13) P/V M15 (PCC) 1:2:5 in foundation - do - E/T 5.92 M ³ Qty vide TMB P-2 @ 60 65.77/M ³ - ₹ 35909=00					
(14) P/V & laying RCC NP 3 pipe for culvert - do - E/T 15.00 M Qty vide TMB P-3 @ ₹ 37 22.62/M - ₹ 55839=00					
(15) Painting 2 coats on New concrete surface - do - E/T 232.470 M ² Qty. vide TMB P-3 @ ₹ 97.19/M ² - ₹ 22594=00					
(16) PCC (M20) in substructure - do - E/T 61.20 M ³ Qty. vide TMB P-3 @ 68 48.72/M ³ - ₹ 41914=00 ₹ 705486=00 Add GST 12% - ₹ 846584=00 LC 1% - ₹ 70549=00 Add S. Fee vide TMB P-(10) Total = ₹ 92123=00 Total ₹ 8064122=00 Less 8.26% Below rate ₹ 666096=00 ₹ 7398026=00					
18.11.2022 JE					

Continuation