

Consist of Read from Multimeter's measure previous 10 days to next given what
Hazard told test part. under MMS-1413-16 ARARIA-C6

Schedule XLV-Form No. 134

Agency: Sanjay Kr Gupta

ARARIA

DIVISION

Dokhat

SUB-DIVISION

1241

Measurement Book

1241

5th & Final Bill

36

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Content of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:- Construction					
of road from Matiyari					
onagra P. Union Idga to					
Maggama ghat Thakur					
to La Red- part					
under M. U. S. (W.B.)					
in J. U. K. H. Block					
Agency:- Sri Sangay					
K. Gupta					
Aravind R. S.					
Agreement No:- 32					
N.B.D. / M. U. S.					

W.B. / 2016-2017

Date of commencement
07/01/2017

Time of completion
06/01/2018

1/42 Earthwork in exca-
vation of foundation of
structures as per
drawing - do - do E.I.

Abutment: $2 \times 1.50 \times 3.34 \times 1.60 = 16.03$
R/wall: $2 \times 4.6 \times 3.114 \times 1.60 = 39.86$

= 55.89 m³

Continuation

3/3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

EXECUTIVE ENGINEER RWD WORKS DIVISION Araria

AV 048442

बिहार BIHAR

SUPPLEMENTRY AGREEMENT

No. 32 S4b MSB of 2016-17

ABDUR RAFF

Stamp Vendor

Registry Office Araria

This Supplementary Agreement made the day between Executive Engineer, R.W.D. Work Division, Araria (hereinafter called "The employer (First Part) and Sanjay Kumar Gupta, Ward no 3 VILL.+PO.- Araria RS, PS.- Araria RS, DIST.- Araria, Bihar . Pin Code- 854312 after called the contractor of the other part)

Where the employer is desirous that the contractor execute Matiyari Mogra PMGSY Idgah to Majgama Ghat Thakur tola Rest Part Under Block Jokihat design, (herein after called the work and the employer has accepted the bid by the contractor for rupees 3905843.00 (Thirty nine Lac Five thousand Eight Hundred Forty three only) rupees as per the sanctioned revised B.O.Q. by S.E. RWD Work Circle Kishanganj, Vide Letter No., Date-14.09.2023 and Revised T/S By C.E.-2, RWD, Patna date

NOW THIS SUPPLEMENTRY AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:-

1. In this supplementary Agreement, work and expression shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Supplementary Agreement
2. In consideration of the payment to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to all aspects with the provisions of the contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the Executive and completion of the works and the remedying the defects wherein contract price or such other sum as may become payable under the provision of the contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this supplementary Agreement.

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Araria

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ)MMGSY(WB)-95/23 / 1030 / पटना, दिनांक- 8/6/23

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

रोवा में,

मुख्य अभियंता-2,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY(WB) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीनस्थ पथ का नाम
"Matiyari Mogra PMGSY Idgha to Majgama Ghat Thakur tola Rest
Part", Length-3.067 km के पुनरीक्षित प्राक्कलन के कुल-02 (दो) मदों की
मात्रा में बढ़ोतरी की सहमति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1236 अनु० दिनांक-26.04.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आपसे प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कुल-02 (दो) अदद मदों की मात्रा में बढ़ोतरी के संबंध में दिनांक-05.06.2023 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति आपके सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

उक्त कार्यवाही की कड़िका 2. विषय एवं प्रस्ताव के संबंध में स्पष्ट करना है कि पथ के निर्माण कार्य हेतु व्यय मूल प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध मुख्यमंत्री ग्राम सर्मक योजना (WB) अन्तर्गत विपत्र कोड-37-451500-1030518 से जबकि पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य एवं बाढ़/अतिवृष्टि के कारण पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न मदों में बढ़ोतरी के क्रम में आवश्यक व्यय की राशि का भुगतान 3054- सड़क तथा सेतु अन्तर्गत विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 के माध्यम से ही कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापक:- BRRDA(HQ)MMGSY(WB)-95/23 / 1030 / पटना, दिनांक- 8/6/23
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक,
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(अभियंता प्रमुख)

26-23 को विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में
ग्रामीण विविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

नाम हेतु
मानित
प्रदाधिकारी

- श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री आमीर नैय्यर, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

(i) योजना शीर्ष/विषय कोड :-

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक)- मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक समायोजित) विषय कोड-37-4515001030518 है।

3054-सड़क तथा सेतु -मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़कों, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विषय कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 3500.00 करोड़ का वजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विषय (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की राशि का व्यय विकलनीय होगा।

(ii) योजना का नाम :-MMGSY (WB) अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अररिया के अधीनस्थ 01 (एक) अद्व योजना, पथ का नाम "Matiyari Mogra PMGSY Idgha to Majgama Ghat Thakur Tola Rest Part", Length-3.067 km के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1236 अनु0 दिनांक-26.04.2023 के आलोक में अनुशंसा सहित अंग्रेजारीत एवं दिनांक-26.04.2023 को प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में Table--'A' एवं 'B' में अंकित विवरणी के अनुसार अधिकाई परिमाण विषय (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Table-A

Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Original Administrative Approval Amount (Rs In Lakhs)	Reason for Revised DPR	Revised Length (In km)	Revised Technical Sanction Amount (Rs In Lakhs)	%age Increase/Decrease
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Araria	Jokihat	Matiyari Mogra PMGSY Idgha to Majgama Ghat Thakur Tola Rest Part	3.067	1800	276.19	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अररिया से अग्रस्तित तथा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अररिया एवं मुख्य अभियंता-2 द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित DPR में संलग्न प्रतिवेदन के आलोक में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप पथ में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में GSB Gr-II एवं WBM Gr-II तक के कार्य हो गया था। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि चयन पथ में वर्ष 2021-22 में आई अप्रत्याशित बाढ़ के कारण कई जगहों पर GSB Gr-II एवं WBM Gr-II का कार्य Washed out हो गया था। जिसे FDR एवं Brick bats and Sand filling etc. से पथ को गोदरेयुल करा दिया गया है। वर्तमान में पथ में गलायात बालू है एवं उक्त पथ के कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु समर्पित की जा रही है। उपरोक्त आलोक में पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार कुल-02 (दो) अद्व मद में मदवार वृद्धि 20% से अधिक होने के क्रम में अधिकाई परिमाण विषय (BOQ) अर्थात् मद बढ़ोतरी की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	3.067	294.96	18.77 % Increase

विषय एवं
प्रस्तावना

Table-A												
Sl. No.	Item No. as per Comparison	Description of Item	Unit	As Per Original Estimate			As Per Revised Estimate Due to Flood			Variation Due to Flood Damage		
				Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	In Quantity	In Amount (in Rs.)	In Percentage (%)
1	9	For Grading II Material (By mix in place method) Construction of granular sub-base by providing well grade material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clauses 401. For Grading II Material.	Cum	1742.82	2538.37	4423922.00	2212.50	2212.50	4895160.68	469.68	4895160.68	27.00
2	10	WBM Grading 2 (By Manual Means) Providing laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening/binding materials to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 2 as per Technical Specification Clauses 405.	sqm	703.05	4513.66	3173328.66	1191.01	4513.66	5375814.20	487.96	5375814.20	69.00

(i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति दिनांक-26.04.2023 को प्रदान किया गया है।

(ii) वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758, पटना दिनांक-31.05.2017 की कंडिका 5 के आलोक में पुनरीक्षित प्रावकलन की समेकित राशि ₹ 18.77 लाख रुपये मात्र 6.79% अधिक अर्थात् 20% से कम होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(iii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक-14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्रावकलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्रावकलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा" का निदेश प्राप्त है।

(iv) पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-प्र06/द0बि0-नियम-03-02/2004-2106 (S) पटना/दिनांक-07.03.2017 की कंडिका 292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) मद का अनुमोदन हेतु प्राप्त शक्तियों की सीमा के आलोक में परिमाण विपत्र मद मात्रा में अधिकतम 20% मद-क्रम वार तक बढ़ोतरी हेतु संबंधित मुख्य अभियंता एवं 20% से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

समिति
द्वारा की
गयी
समीक्षा

विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358/2021-II-3274 अनु0 दिनांक-11.01.2023 एवं पत्रांक-102 अनु0 दिनांक-11.01.2023 के अनुपालन में पुनरीक्षित प्राक्कलन का जॉच प्रतिवेदन असम्बद्ध अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को स्थल जॉच प्रतिवेदन दिनांक-15.02.2023 को प्राप्त है।

(vi) विभागीय पत्रांक-BRRDA(HQ)PMGSY-358-2021-II-3273, पटना/दिनांक-29.11.2022 के आलोक में प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन की जॉच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित विभागीय आंतरिक पुनरीक्षित प्राक्कलन जॉच समिति से करा ली गई है, इसकी अनुमति दिनांक-29.05.2023 को प्राप्त है।

(vii) उक्त के आलोक में कंडिका 2 (विषय एवं प्रस्तावना) में अंकित योजना के Table 'A' के स्तम्भ-8 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table- 'B' के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-02 (दो) अदद मद के लिए स्तम्भ-13 में अंकित विचलन अनुज्ञेय सीमा 20% से अधिक होने के क्रम में स्तम्भ-11 में अंकित मद बढ़ोतरी की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति की सहमति अपेक्षित है।

4	समिति द्वारा लिया गया निर्णय	समीक्षोपरान्त कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (WB) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल अररिया के अधीनस्थ 01 (एक) अदद योजना, पथ का नाम "Matiyari Mogra PMGSY Idgha to Majgama Ghat Thakur Tola Rest Part", Length-3.067 km के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका 2 (विषय एवं प्रस्तावना) के Table-'A' के स्तम्भ-8 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-'B' के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-02 (दो) अदद मदों का स्तम्भ-13 में अंकित मद विचलन 20% से अधिक होने के क्रम में स्तम्भ-11 में अंकित मद बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
---	------------------------------	--

05/06/23
(आमिर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

05/06/23
(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
मुख्य अभियंता-2,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

05/06/23
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।