

Side(Site) ORDER BOOK

- ① योजना का नाम → Const. of road from Islanfer Tehsary road to Kobil more to Kobil gram
- ② पथ की लम्बाई — 1.05 Km
- ③ कार्य अवधि — इस्लामपुर
- ④ माध्यम — हिलसा
- ⑤ समझौते की तिथि — MBD/04/2022 - 23
- ⑥ स्वीकृत राशि — 44,99032.00
- ⑦ अनुमानित स्वीकृत राशि — 465690 लाख
- ⑧ संवेदक का नाम → Singh Aditya pratap Kelan
- ⑨ संवेदक का नाम — Singh Aditya pratap Kelan
- ⑩ स्वीकृत नाम की तिथि → 25.6.2022

[Signature]
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 District Division

अद्योचक अभियंता, इस्लामपुर ।

दिनांक 18.07.2022 को इस्लामपुर तेलहाड़ा रोड से कोविल माडु से कोविल ग्राम पथ का स्थल निरीक्षण किया गया।
वर्तमान में स्थल में अनुसूचित निम्न मद में निम्न अनुसार प्रावधान से अधिक मात्रा में संग्रहित में कार्य करना आवश्यक प्रतीत होता है।

एकराशनामा का मद एवं
मद संख्या

एकराशनामा से अधिक
किया गये कार्य की
मत्रा

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| ② Excavation for roadwork in
Soil using manual means | — | 6.08 m ³ |
| ③ Const. of sub grade &
Embankment Shoulder | — | 23.6 m ³ |
| ④ Granular sub-base with
well graded (grade-2) | — | 11.56 m ³ |
| ⑤ P.V. Laying spreading
w.B. m. G-8-III | — | 13.01 m ³ |
| ⑥ P.V. & applying primer
- Coat (SS-1) | — | 173.34 m ² |
| ⑦ P.V. laying rolling
20mm thick premix | — | 58.51 m ² |
| ⑧ P.V. & applying tack Coat
(RS-1) | — | 96.33 m ² |

- ① PIV & laying SD BC 25 mm thick — 8.95 m³
- ② Conct. of PCC m30 grade — 3.33 m³
- ③ Road marking for BT portion — 4 m²
- ④ Road marking for CC portion — 0.80 m²
- ⑤ E/W Excavation in found — 2.30 m³
- ⑥ PIV Concrete (m15) grade — 0.33 m³
- ⑦ PIV Concrete RCC m25 grade — 2.89 m³
- ⑧ PIV Hypsares in RCC base — 0.229 MT

अतएव, उक्त अनुवाद कार्य करवाने का निर्देश देने की कृपा की जाए।

18/7/22
JE

EE महोदय
अनुशासक के साथ संवदीय अपलोडनार्थ समर्पित एवं अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य को कराने हेतु उचित दिशा निर्देश देने की कृपा कि जाय। अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य को कराना आवश्यक है।
कोयल

18.07.22
AE

5.E & A.E

उपरोक्त वर्णित कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है।
18/7/22