

FILED

Haspur Pandnagar Bath to
Udaymanchur

విజయవాడ జిల్లా-విజయవాడ

విజయవాడ జిల్లా-విజయవాడ - ~~విజయవాడ~~ విజయ

(J) Jayam (J) Jayam

==

విజయవాడ - విజయవాడ మండల

P. B. No

785

785

2nd & Final Bill

10

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Const. of road from Haspur - Daudnagar Path to Velayman Chak.					
Agency - Dinesh Kumar Mandal.					
Agreement No. 13 SBD/2021-22/TMC/99					
Date of commencement - 14-03-2021					
Date of completion - 13-03-2022					
Date of Actual completion - 30-6-2022					
Date of entry - 15-12-2022					
Further measurement nil.					
<u>Signature</u> 15-12-22 JS <u>Signature</u> 15/12/2022 AB					

ABSTRACT OF COST

① setting out pillars		
② Bench mark pillars		
1 Nos. 8-6		
③ 3527=87 each ₹	3528=	
④ Reference pillars.		
2 Nos 8-6		
⑤ 1609=00 each ₹	3218=0.	
⑥ Clearing & grubbing		
0.49 Ha P-2		
⑦ 52970=33/Ha-₹	25955=0	
⑧ Const. of embankment with 1000 m lead.		

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	1	2	3	
208.3/8 m ² P-6					
@ 120 = 36/m ² - 5					401349=00
④ const. of earthen shutter					
with 100 cm lead					
53.14 m ² P-6					
@ 192 = 04/m ² - 5					10,205=00
⑤ const. of earthen shutter					
with 100 cm lead					
124.00 m ² P-6					
@ 131 = 20/m ² - 5					16,269=00
⑥ Paving G.S. B gp-I					
269.655 m ² P-6					
@ 2022 = 23/m ² - 2					5,45,304=00
⑦ Paving W B mgn-III					
202.241 m ² P-7					
@ 2995 = 20/m ² - 5					60,5,752=00
⑧ const. of c.c. pavement					
431.45 m ² P-7					
@ 5627 = 57/m ² - 5					24,28,015=00
⑨ Havel shouldering					
350.00 m ² P-7					
@ 459 = 43/m ² - 5					16,0,801=00
⑩ G km stone					
2 Nos. P-7					
@ 1937 = 67 ea/h ²					3875=00
⑪ 200 m stone					

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
3 Nos. P-7					
@ 551 = 84 each =					1656 = 00
(1) Boundary of Project					
4 Nos. P-7					
@ 9437 = 42 each =					37,750 = 00
(2) Traffic Sign					
① 600 mm sq. Triangle					
2 Nos. P-7					
@ 3584 = 19 each =					7168 = 00
(i) 600 x 450 mm rectangular					
2 Nos. P-7					

@ 4683 = 67 each =	9,367 = 00
(3) Road marking on concrete surface	
111.00 m ² P-8	
@ 752 = 74/m ² =	106,136 = 00
(4) Boundary 300 mm dia High (Injection pipe)	
30 M P-8	
@ 876 = 08/m =	26,282 = 00
	43,92630 = 00
Add 12% GST - (+)	5,27,116 = 00
Nett 1% L. cess - (+)	43,926 = 00
Add 1.54% S. Fee	67,647 = 00
@ ₹	50,31,319 = 00

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			BT 2	503	1319200
1000 27.0 31.6000			(C)	135	996600
				367	35300
1000 27.0 31.6000			(C)	2055	95800
				1615	39500
Sharma					
15-12-22			Sharma		
SE			15/12/2022		
			AE		

Continuation