

MMGSY (NDB) BRICS MB No - 3541

**Schedule XLV-Form No. 134**

Pradesh Dwar Gram kashi TO  
Bangra Gaon Tak

DIVISION

संवेक - राधाबाबु कुमार SUB-DIVISION

औरीदापुर

MEASUREMENT BOOK

1st A/c BILL

2

Sch.XLV-Form No. 134

| Sch.XLV-Form No. 34                                                          |                           |    |    |                                                                 | Contents of area |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Particulars                                                                  | Details of actual measure |    |    |                                                                 |                  |
|                                                                              | No.                       | L. | B. | D.                                                              |                  |
| Name of Road :- Pramesh                                                      |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Dmar Gram Karhi to                                                           |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Bangra Gao.                                                                  |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Agency :- Ram babu Kumar                                                     |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Agreement no:- 4SBP/2023-24                                                  |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Date of Start:- 30.06.2023                                                   |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Date of completion:- 29.06.2024                                              |                           |    |    |                                                                 |                  |
| Date of measurement :- 1.07.2023                                             |                           |    |    |                                                                 |                  |
| 1) providing and fixing of working benchmark pillars                         |                           |    |    |                                                                 |                  |
|                                                                              |                           |    |    | = 1.35 Km                                                       |                  |
| 2) clearing and grubbing road land i/c uprooting                             |                           |    |    |                                                                 |                  |
|                                                                              |                           |    |    | $2 \times 1250.0m \times 3.50m = 9450.00m^2$                    |                  |
|                                                                              |                           |    |    | = 0.945 Ha                                                      |                  |
| 3) Dismantling of existing structures like Culvert, bridges, retaining walls |                           |    |    |                                                                 |                  |
|                                                                              |                           |    |    | $2 \times 6.50m \times \frac{(0.40 + 1.200)}{2}m \times 2.020m$ |                  |
|                                                                              |                           |    |    | = 31.51m <sup>3</sup>                                           |                  |
|                                                                              |                           |    |    | $1 \times 3.50m \times 1.250m \times 0.500m = 2.19m^3$          |                  |
|                                                                              |                           |    |    | $2 \times 6.700m \times 1.400m \times 0.15m = 2.81m^3$          |                  |
|                                                                              |                           |    |    | beginning 26.50m <sup>3</sup>                                   |                  |
|                                                                              |                           |    |    | 24.22m <sup>3</sup>                                             |                  |

Continuation



## Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars                                                                                      | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                  | No.                       | L. | B. | D. |                  |
| ④ Construction of embankment with approved material                                              |                           |    |    |    |                  |
| $\checkmark 2 \times 10 \times 30.0m \times \left( \frac{0.80 + 1.10}{2} \right) m \times 0.80m$ |                           |    |    |    | $= 456.0m^2$     |
| $2 \times 6 \times 30.0m \times \left( \frac{0.70 + 1.00}{2} \right) m \times 0.75m$             |                           |    |    |    | $= 229.50m^2$    |
| $1 \times 7 \times 30.0m \times \left( \frac{0.70 + 1.00}{2} \right) m \times 0.70m$             |                           |    |    |    | $= 124.95m^2$    |
| $1 \times 4 \times 30.0m \times \left( \frac{0.50 + 0.75}{2} \right) m \times 0.40m$             |                           |    |    |    | $= 30.0m^2$      |
| $6 \times 30.0m \times 2 \times \left( \frac{0.80 + 1.12}{2} \right) m \times 0.70m$             |                           |    |    |    | $= 222.56m^2$    |
| $2 \times 5 \times 30.0m \times \left( \frac{0.60 + 0.90}{2} \right) m \times 0.60m$             |                           |    |    |    | $= 135.0m^2$     |
| $2 \times 12.0m \times 6.00m \times 0.60m$                                                       |                           |    |    |    | $= 86.40m^2$     |
| $2 \times 3 \times 30.0m \times \left( \frac{0.75 + 1.05}{2} \right) m \times 0.80m$             |                           |    |    |    | $= 129.60m^2$    |
|                                                                                                  |                           |    |    |    | $1514.01m^2$     |

(A) Take for 1000.0m lead  
 $= 210.0m^2$

(B) Take for 100.0m lead  
 $= 1304.01m^2$

(5) Dismantling of existing structures like culverts  
 $1 \times 3.50m \times 1.700m \times 0.28m = 1.66m^2$

(6) Removing all types of hume pipe

$2 \times 2 \times 2.50m = 10.00m$

(7) Earthwork in excavation for foundation of structures  
 for 2 nos

Continuation

⑤ Earthwork in excavation  
 for foundation of  
 structures — (for 2 nos.)  
 Below pipe  
 $2 \times 4.850 \text{ m} \times 1.530 \text{ m} \times 0.36 \text{ m} = 5.34 \text{ m}^3$

⑥ Providing M5 as levelling  
 Course —  
 $2 \times 4.930 \text{ m} \times 1.530 \text{ m} \times 0.25 \text{ m} = 3.77 \text{ m}^3$

⑦ P/L R.C.C. pipe NPs  
 for Culverts — (for 2 nos.)  
 $2 \times 2 \times 2.50 \text{ m} = 15.00 \text{ m}$

Equip  
 7-07-23  
 07/07/23  
 AHS  
 D.R.

Continuation



## Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars                                                                                                    | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|------------------------------------|
|                                                                                                                | No.                       | L. | B. | D. |                                    |
| Date of measurement:                                                                                           |                           |    |    |    | 9.07.23                            |
| ① Plain/reinforced Cement concrete in substructure complete - (for 2 nos)                                      |                           |    |    |    |                                    |
| $2 \times 2 \times 6.50 \text{ m} \times \left( \frac{0.90 + 0.40}{2} \right) \text{ m} \times 1.85 \text{ m}$ |                           |    |    |    | $= 21.27 \text{ m}^3$              |
| Less for pipe                                                                                                  |                           |    |    |    |                                    |
| $C) 2 \times 2 \times 7/4 \times (1.23 \text{ m})^2 \times \left( \frac{0.90 + 0.55}{2} \right) \text{ m}$     |                           |    |    |    | $\text{Sub} = C) 3.44 \text{ m}^3$ |
| $2 \times 2 \times 6.50 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} \times 0.20 \text{ m}$                                 |                           |    |    |    | $= 3.016$                          |
| $\text{Sub} = 30.85 \text{ m}^3$                                                                               |                           |    |    |    |                                    |
| 9.07.23 J.E. 09/07/23 AE                                                                                       |                           |    |    |    |                                    |

|                                                                                                                           |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| Date of measurement: 14.07.2023                                                                                           |  |  |  |  |                      |
| ① Excavation for roadway in soil using manual means - (for flexible road)                                                 |  |  |  |  |                      |
| $2 \times 10 \times 30.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 31.50 \text{ m}^3$                      |  |  |  |  |                      |
| $2 \times 8 \times 30.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 25.20 \text{ m}^3$                       |  |  |  |  |                      |
| $2 \times 6 \times 30.0 \text{ m} \times \left( \frac{0.525 + 0.50}{2} \right) \times 0.10 \text{ m} = 18.81 \text{ m}^3$ |  |  |  |  |                      |
| $2 \times 7 \times 30.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 22.05 \text{ m}^3$                       |  |  |  |  |                      |
| $2 \times 8 \times 30.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 25.20 \text{ m}^3$                       |  |  |  |  |                      |
| $2 \times 15.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 1.58 \text{ m}^3$                                 |  |  |  |  |                      |
| Sub                                                                                                                       |  |  |  |  | $124.34 \text{ m}^3$ |
| ② Construction of granular sub base by providing well graded material -                                                   |  |  |  |  |                      |

Continuation

5  
Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars                                                                                                     | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 | No.                       | L. | B. | D. |                  |                                 |
| Date of measurement:                                                                                            |                           |    |    |    |                  | 9.07.23                         |
| ① Plain/reinforced Cement concrete in substructure complete - (for 2 nos)                                       |                           |    |    |    |                  |                                 |
| $2 \times 2 \times 6.50 \text{ m} \times \left( \frac{0.90 + 0.40}{2} \right) \text{ m} \times 1.850 \text{ m}$ |                           |    |    |    |                  |                                 |
|                                                                                                                 |                           |    |    |    |                  | $= 31.27 \text{ m}^3$           |
| Less for pipe                                                                                                   |                           |    |    |    |                  |                                 |
| $2 \times 2 \times \pi/4 \times (1.23 \text{ m})^2 \times \left( \frac{0.90 + 0.55}{2} \right) \text{ m}$       |                           |    |    |    |                  |                                 |
|                                                                                                                 |                           |    |    |    |                  | $\text{sqm} = 6.44 \text{ m}^3$ |
| $2 \times 2 \times 6.50 \text{ m} \times 0.40 \text{ m} \times 0.200 \text{ m}$                                 |                           |    |    |    |                  |                                 |
|                                                                                                                 |                           |    |    |    |                  | $= 3.016$                       |
|                                                                                                                 |                           |    |    |    |                  | $30.85 \text{ m}^3$             |
| 9.07.23<br>J.E.                                                                                                 |                           |    |    |    | 09/07/23<br>AS   |                                 |

|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Date of measurement: 14.07.2023                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| ① Excavation for roadway in soil using manual means - (for flexible road)                                                           |  |  |  |  |  |
| $2 \times 10 \times 20.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 31.50 \text{ m}^3$                                |  |  |  |  |  |
| $2 \times 8 \times 20.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 25.20 \text{ m}^3$                                 |  |  |  |  |  |
| $2 \times 6 \times 20.0 \text{ m} \times \left( \frac{0.525 + 0.59 \text{ m}}{2} \right) \times 0.10 \text{ m} = 18.81 \text{ m}^3$ |  |  |  |  |  |
| $2 \times 7 \times 20.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 22.05 \text{ m}^3$                                 |  |  |  |  |  |
| $2 \times 8 \times 20.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 25.20 \text{ m}^3$                                 |  |  |  |  |  |
| $2 \times 15.0 \text{ m} \times 0.525 \text{ m} \times 0.10 \text{ m} = 1.58 \text{ m}^3$                                           |  |  |  |  |  |
| $124.34 \text{ m}^3$                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| ② Construction of granular sub base by providing well graded material -                                                             |  |  |  |  |  |

Continuation



## Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars                                                                         | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|-------------------------|
|                                                                                     | No.                       | L. | B. | D. |                         |
| ② Providing and fixing of typical masonry in-formatory sign board                   |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    | = 2 nos.                |
| Sagunb                                                                              |                           |    |    |    |                         |
| ③ Construction of embankment with approved material deposited from roadway cutting  |                           |    |    |    |                         |
| Qty. for roadway cutting                                                            |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    | = 124.34 m <sup>2</sup> |
| True Qty. 82.08 m <sup>2</sup> as construction of embankment                        |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
| i.e Construction of embankment with approved material obtained from roadway cutting |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    | = 82.08 m <sup>2</sup>  |
| Sagunb                                                                              |                           |    |    |    |                         |
| 22-07-2023                                                                          |                           |    |    |    |                         |
| J.E                                                                                 |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |
|                                                                                     |                           |    |    |    |                         |

Continuation

# ABSTRACT OF COST

8

Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars                                         | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                     | No.                       | L. | B. | D. |                  |
| ① Providing and fixing of working benchmark         |                           |    |    |    |                  |
| Qty. vide TMBP ②                                    |                           |    |    |    |                  |
| 1. no. :- ① = 1.35 Km                               |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 15078 = 370 / Km                               |                           |    |    |    | Rs 20355 = 00    |
| ② Clearing and grubbing road land (by manual means) |                           |    |    |    |                  |
| Qty. vide TMBP ②                                    |                           |    |    |    |                  |
| 1. no. :- ② = 0.945 Ha                              |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 72697 = 856 / Ha                               |                           |    |    |    | Rs 66699 = 00    |
| ③/④ Excavation for roadway in Soil                  |                           |    |    |    |                  |

|                                                         |  |  |  |  |               |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Qty. vide TMBP ⑤                                        |  |  |  |  |               |
| 1. no. :- ⑥ = 124.37 m <sup>2</sup>                     |  |  |  |  |               |
| @ Rs 103 = 85 / m <sup>2</sup>                          |  |  |  |  | Rs 12912 = 00 |
| ④/⑤ Construction of embankment obtained roadway cutting |  |  |  |  |               |
| Qty. vide TMBP ⑦                                        |  |  |  |  |               |
| 1. no. :- ③ = 82.08 m <sup>2</sup>                      |  |  |  |  |               |
| @ Rs 60 = 569 / m <sup>2</sup>                          |  |  |  |  | Rs 49.71 = 00 |
| ⑤/⑥ Const of embankment with material obtained          |  |  |  |  |               |
| 1000 om lead                                            |  |  |  |  |               |
| Qty. vide TMBP ⑧                                        |  |  |  |  |               |
| 1. no. :- ④ (A) = 210.0 m <sup>2</sup>                  |  |  |  |  |               |

Continuation

C/O Rs 106937 = 00



Sch. XLV-Form No. 134 B/F Rs 106937=00

| Particulars                                              | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----------------------|
|                                                          | No.                       | L. | B. | D. |                      |
| @ Rs 258 = 267/m <sup>2</sup>                            |                           |    |    |    | Rs 54236=00          |
| ②/⑦ for 100m lead                                        |                           |    |    |    |                      |
| Qty. vide TMBP ⑤                                         |                           |    |    |    |                      |
| 1. no:- (4) (B) = 1304.00m <sup>2</sup>                  |                           |    |    |    |                      |
| @ Rs 244 = 489/m <sup>2</sup>                            |                           |    |    |    | Rs 318816=00         |
| ⑦/⑨ Const. of granular                                   |                           |    |    |    |                      |
| Sub base by providing well graded.                       |                           |    |    |    |                      |
| Qty. vide TMBP ⑥                                         |                           |    |    |    |                      |
| 1. no:- (2) = 124.34m <sup>2</sup>                       |                           |    |    |    |                      |
| Qty. vide TMBP ⑥                                         |                           |    |    |    |                      |
| 1. no:- (5) = 486.39m <sup>2</sup>                       |                           |    |    |    |                      |
|                                                          |                           |    |    |    | 610.73m <sup>2</sup> |
| Limit Qty. 610.39m <sup>2</sup>                          |                           |    |    |    |                      |
| @ Rs 4057 = 62/m <sup>2</sup>                            |                           |    |    |    | Rs 2476730=00        |
| ⑧/⑩ Earthwork in excavation for foundation of structures |                           |    |    |    |                      |
| Qty. vide TMBP ④                                         |                           |    |    |    |                      |
| 1. no:- (2) = 5.34m <sup>2</sup>                         |                           |    |    |    |                      |
| Qty. vide TMBP ④                                         |                           |    |    |    |                      |
| 1. no:- (7) = 56.28m <sup>2</sup>                        |                           |    |    |    |                      |
|                                                          |                           |    |    |    | 61.62m <sup>2</sup>  |
| Limit Qty. = 59.596m <sup>2</sup>                        |                           |    |    |    |                      |
| @ Rs 410 = 166/m <sup>2</sup>                            |                           |    |    |    | Rs 24473=00          |
| ⑨/⑩ providing RCC mat Concrete for plain                 |                           |    |    |    |                      |
| Concrete                                                 |                           |    |    |    |                      |
| Continuation                                             |                           |    |    |    |                      |
| C/o Rs 752 135=00                                        |                           |    |    |    |                      |
| Rs 2981192=00                                            |                           |    |    |    |                      |

Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area |
|-------------|---------------------------|----|----|----|------------------|
|             | No.                       | L. | B. | D. |                  |

Qty. vide TMBP (4)

1. no. :- (3) = 3.77m<sup>3</sup>

Qty. vide TMBP (4)

1. no. :- (8) = 5.49m<sup>3</sup>

9.26m<sup>3</sup>

Limit Qty. = 9.19m<sup>3</sup>

@ Rs 7847 = 08/m<sup>3</sup>

Rs 72114 = 00

(9) (131) Plain/reinforced cement concrete in Substructure

Complete

Qty. vide TMBP (4)

1. no. :- (61) = 36.61m<sup>3</sup>

Qty. vide TMBP (5)

1. no. :- (61) = 30.85m<sup>3</sup>

67.46m<sup>3</sup>

@ Rs 6937 = 78/m<sup>3</sup>

Rs 606990 = 00

(10) (132) P/L R.C.C pipe

Nbs for Culverts on first class

Qty. vide TMBP (4)

1. no. :- (4) = 15.00m

@ Rs 3868 = 24/m

Rs 58025 = 00

(11) (133) Dismantling of existing structure like

Qty. vide TMBP (3)

1. no. :- (5) = 1.66m<sup>3</sup>

Continuation

C/o Rs 3718321 = 00



Continuation

# material Statement

12

Sch.XLV-Form No. 134

| Particulars                            | Details of actual measure |    |    |    | Contents of area |
|----------------------------------------|---------------------------|----|----|----|------------------|
|                                        | No.                       | L. | B. | D. |                  |
| Earth = 1514.01 m <sup>2</sup>         |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 35 = 01/m <sup>2</sup>            |                           |    |    |    | Rs 53005 = 00    |
| 53mm - 9.5mm = 366.254 m <sup>2</sup>  |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 915 = 00/m <sup>2</sup>           |                           |    |    |    | Rs 35104 = 00    |
| 9.5mm - 2.36mm = 146.49 m <sup>2</sup> |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 424 = 21/m <sup>2</sup>           |                           |    |    |    | Rs 62142 = 00    |
| Local Sand = 219.74 m <sup>2</sup>     |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 262 = 42/m <sup>2</sup>           |                           |    |    |    | Rs 57664 = 00    |
| Coarse Sand = 34.77 m <sup>2</sup>     |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 494 = 00/m <sup>2</sup>           |                           |    |    |    | Rs 17261 = 00    |
| 40mm Agg = 28.70 m <sup>2</sup>        |                           |    |    |    |                  |
| @ Rs 975 = 00/m <sup>2</sup>           |                           |    |    |    | Rs 27982 = 00    |
| 20mm Agg. = 26.50 m <sup>2</sup>       |                           |    |    |    |                  |

|                                  |  |  |  |  |                |
|----------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| @ Rs 1186 = 00/m <sup>2</sup>    |  |  |  |  | Rs 31429 = 00  |
| 10mm Agg. = 13.79 m <sup>2</sup> |  |  |  |  |                |
| @ Rs 586 = 00/m <sup>2</sup>     |  |  |  |  | Rs 8081 = 00   |
|                                  |  |  |  |  | Rs 592688 = 00 |

Sagunb

24.07.2023

J.E

24/5/23  
AC

Continuation



# MUKHYAMANTRI GRAM SAMPARK YOJNA (NDB) BRICS

Name of Road :- MMUSY - NDB - BRAP - 472 - Chapra-2  
(1) Prathamik Vidhyalay Suhagi Gagon to Harpur Naharlek - 0.897 km  
(2) Praveesh Dwar Gram Karhi to Bangra Gaon - 1.350 km  
(3) mmusy path to chanda tola - 0.790 km.

Length :-

Name of Block :- Banियapur / Jalalpur.

Name of Sub-Division :- Banियapur / Jalalpur.

Agreement No. & Date :-

Name & Address of Agency :- Rambabu Kumar  
vill + P.O - G.S. Bangra.  
P.S - Jalalpur Saran

A.A. Amount & Date :-

BOQ Value :- Rs. 30060696.15

Rate Quoted by Contractor :- Below 0.20%.

Construction Cost :-

Maintenance Cost :-

Total Agreement Value :- Rs. 30000574 = W

Performance Security :- Rs. 7,50,100 = W

Add. Performance Security :- Rs. 15,100 = W

Time Required for Work :- One year

Date of Start :- 30/06/23

Date of Completion :- 29/06/24

Total No. of Item :-

Executive Engineer.

Rural Works Department,  
Executive Engineer  
Works Division, Chapra-2



बिहार BIHAR

21-6-2023 म. जलपुर पोस्ट  
 AGREEMENT  
 Rate :- 0.20% Below

Chapra -2

Date of Start :- 30.06.2023

Agg. No. :- 4560/23-24

Rate :- 0.20% Below

Date of Completion :- 29.06.2024

Time Allowed - ..... 12 ..... Month

This agreement made the ..... between **RURAL WORKS DEPARTMENT (Govt. of Bihar)** Authorized address at 5<sup>th</sup> floor, Vishweshwaraiya Bhawan, Jawaharal Nehru Marg, Patna-800013, **Executive Engineer, R.W.D., Works Division, Chapra - 2** (herein after called "the Employer") of the one part and **Rambabu Kumar, Vill. + P.O. - G.S. Bangra, P.S. - Jalalpur, Dist. - Saran (Chapra)** (herein after called "the Contractor" of the one part.)

PAN No. :- AUUPK5408N

GST No. :- 10AUUPK5408N1ZA

Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) BRICS अंतर्गत (Package No. - MMGSY-NDB-BRRP-472-Chapra-2) Tender ID - 124666, BID ID - 541188

| Sl. No.   | Block     | Package No.                         | Name of Road                                                                      | Main Work Amount | Maintenance Amount | Grand Total |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 1         | Baniyapur | MMGSY-<br>NDB-BRRP-<br>472-Chapra-2 | Prathmik Vidhyalay Suhayi Gajan to Harpur Nahar Tak.<br><b>Length – 0.897 Km.</b> | 8365343.00       | 769679.00          | 9135022.00  |
| 2         | Baniyapur |                                     | Prawesh Dwar Gram Karhi to Bangra Gaon.<br><b>Length – 1.350 Km.</b>              | 11056546.00      | 1337981.00         | 12394527.00 |
| 3         | Jalalpur  |                                     | MMGSY Path to Chanda Tola.<br><b>Length – 0.790 Km.</b>                           | 7816094.00       | 654931.00          | 8471025.00  |
| Total Rs. |           |                                     |                                                                                   | 27237983.00      | 2762591.00         | 30000574.00 |

(hereinafter called "the Works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein, **0.20% Below**, at a Cost. of Main work Rs. 2,72,37,983.00 + Maintenance work Rs. 27,62,591.00 Grand Total Rs. 3,00,00,574.00 (Three Crore Five Hundred Seventy Four only) (Including Labour Cess 1%, GST 18% And Seigniorage Fee)

Rambabu Kumar

4/8/23

Executive Engineer  
 R.W.D. Works Division  
 Chapra-2



मुख्य अभियंता 3 का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्राक- मु0अ0-3 प0पु0-1-230/23  
प्रेषक,

3050813

/पटना, दिनांक-16-6-23

मुख्य अभियंता-3,  
ग्रामीण कार्य विभाग  
बिहार, पटना।

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, छपरा-2

विषय शीर्ष MMGSY(NDB-BRICS) अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, छपरा-2 के अधीन MMGSY-NDB-BRRP-472-CHAPRA-2 (TenderID-124666) निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

संदर्भ

शीर्ष MMGSY(NDB-BRICS) अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, छपरा-2 के अधीन MMGSY-NDB-BRRP-472-CHAPRA-2 (TenderID-124666) भरमाति कार्य के निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार Rambabu Kumar (541188) को उनके द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 0.20 प्रतिशत कम है, अर्थात् कुल राशि 3,00,00,574.00 (तीन करोड़ पाँच सौ चौहत्तर) रु0 मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है।

2 निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।

3 कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा-2 संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप जमा किये गये संवर्धित एन0एस0सी0/पासबुक/ बैंक फिक्स डिपोजिट/ बैंक गारंटी की शर्तों एवं वेबसाइट आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निगत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संवर्धित कामजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4 एकरारनामा की पूर्ण निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कामजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निशितान रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीवार सूची से मुक्त है।

5 कार्य में लागूत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में लागूत जी0 के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसका दर में समर्थन करना कर दे जायेगी।

6 अवीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतः कार्यकर्ता से पूर्व माली भौति आश्चर्य हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनावर्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है।

7 इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायगा।

8 अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में सुनिश्चितता से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्यवाई की जायगा।

9 एकरारनामा की समस्त प्रत्येक गज के मापा की शुद्धता की जाच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका कोई त्रुटि न हो।

10 एकरारनामा की पूर्ण कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपरान्त से पूरी तरह आश्चर्य हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवेंगे।

11 कार्यादेश निगत करने से पहले संवेदित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत भद्वतार कार्य प्रमाण प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

12 अवीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा की जाय।

13 कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

14 कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करवेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

15 इस कार्य का ध्येय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

SD - ②25/- Rs. 7,50,100 20

PSD - ②0.05% - Rs. 15,100 20


Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
Chapra-2





## **NDB योजनान्तर्गत**

योजना का नाम- प्रवेश द्वार ग्राम करही से बंगरा गाँव तक  
 पथ की लम्बाई- 1.350 K.M.  
 संवेदक का नाम- रामबाबू कुमार



1. बंधन का मिट्टी कार्य घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
2. पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
3. पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
4. स्टोन मेटल घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
5. स्थानीय बालू घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
6. W.B.M ग्रेड III घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
7. पानी डालकर रोलर से दबाया हुआ घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
8. स्टोन मेटल घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
9. स्टोन स्क्रिनिंग वर्ग मी. टन
10. प्रायमर कोट वर्ग मी. टन
11. टैंक कोट वर्ग मी. टन
12. डमरीकृत परत घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
13. पट्टर का चुरा घन मी. (द्रुक के समतुल्य)
14. बिटुमीनस

## **NDB योजनान्तर्गत**

योजना का नाम- प्रवेश द्वार ग्राम करही से बंगरा गाँव तक  
 पथ की लम्बाई- 1.350 K.M.  
 प्राकालित राशि- 110.787 (लाख)  
 पाँच साल तक रख रखाव की राशि- 13.407 (लाख)  
 कार्य प्रारंभ की तिथि- कार्य समाप्त की तिथि  
 संवेदक का नाम- रामबाबू कुमार  
 कार्यकारी एजेंसी कायें और प्राप्ति कार्य विभाग कायें प्रमंडल-धपरा-2  
 बिहार राज्य प्राप्ति पथ विकास एजेंसी (बिहार सरकार) द्वारा संपादित



25.967469  
84.643171  
3100.0 m  
21-2023 16:57  
awesh dwar gram Karhi to bangra gaon

स्थलप्रयोगशाला  
पैकेज नं. MMGSY-NDB-BR-472-CHAPRA-2  
एकरा नामा सं. 4-SBD/23/24  
योजना का नाम प्रवेशद्वार ग्राम कस्बे से बंगरा  
संवेदक रामबाबु कुमार  
ग्रामिण कार्य विभाग धरपुरा-2

