

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर।

बैरेक नं०-03 (निर्माणाधीन ब्राडा बिल्डिंग, द्वितीय तल) हज भवन के निकट, हार्डिंग रोड पटना-800001

ई-मेल- ee.danapur.rwd@gmail.com

पत्रांक:- 608(3-30)

दानापुर/दिनांक:- 10/05/23

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दानापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास, अभिकरण
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय:-MMGSY (SC) अन्तर्गत पथ में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।



महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (SC) के अन्तर्गत निर्मित पथ की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि MMGSY (SC) में आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु:-यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल दानापुर।

10/5/23

Rural Works Department

MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division: Executive Engineer RWD Works Division, Danapur

Name of circle: RWD Circle, Patna

Sl. No	Year	Name of Road	Name of Contractor	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Allotment received (in Lacs)	Total Expenditure (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in KM)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2020-21	Devkuli Doghra PMGSY Road to Kuntulpur	Niraj Kumar	0.408	210.17900	30.77948	2.69425	20.15995	20.15995	24.75064	4.59069	Work in Progress
2	2021-22	Construction & Five Years Maintenance of road from PMGSY Road to Lahiyar Chak Dalit Tola	R.S.Royal Infra Construction	0.549	54.23600	46.07208	3.27912	12.02485	12.02485	17.17834	5.15349	Work in Progress
3	2019-20	Simri Kanya Vidyalaya to Gabra Sujcet Thakur Ke Ghar Tak	Arun Kumar	1.151	95.35100	94.14825	5.89131	38.99455	38.99455	44.35155	5.35700	Work in Progress
4	2020-21	Sakraicha to Sotachak	Arun Kumar	0.367	40.31200	37.01502	1.29957	25.76215	25.75047	28.73059	2.98012	Completed
5	2020-21	Alipur Pul to Chhoti Ismailpur	Neer Gagan Construction Pvt. Ltd.	1.293	114.24400	118.58719	9.53416	80.93072	80.93072	115.21269	34.82197	Completed
6	2020-21	Sipara Punpun Road to Gayatri Nagar Parshuramchak	M/S Aryan Construction	1.306	129.44600	115.98987	0.800625	83.60860	83.60860	89.85340	6.24480	Completed
7	2020-21	Mahadev Ashtan to Prev Lekhan Tola	Ajit Kumar	1.120	110.52400	100.88708	7.46970	38.07036	38.07036	61.57157	23.50121	Work in Progress

8	2019-20	Bahupura Goraiya PMGSY Road to Paswan tola	Ajit Kumar	0.840	81.04500	71.96669	7.03607	52.30334	52.30334	55.82580	3.52246	Completed
9	2020-21	Construction and Five Years Maintenance of Road from T06 SH to Rampur Bhilora	Maa Vimala Construction	0.610	54.12300	50.41551	4.20834	46.23026	46.23026	50.13889	3.90863	Completed
10	2020-21	Suita to Maulana Buddhi Chak Mahadait Tola	Kusumpuram Infrastructure Developers Pvt.Ltd.	1.257	116.65900	97.37843	8.25741	24.17838	24.17838	34.54053	10.36215	Work in Progress
Total				8.901	1006.11900	763.23960	50.47056	422.26316	422.25148	522.15400	100.44252	

D.A.O
Rural Works Department, Works Division, Danapur

Executive Engineer
Rural Works Department, Works Division, Danapur