

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बगहा-2

पत्रांक...396 / बगहा-2, दिनांक...20/05/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बगहा-2

सेवा में,

अपर-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सह-सचिव, बी0आर0आर0डी0ए0,
बिहार, पटना।

विषय:- MMGSY (SC) योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की राशि के अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MMGSY (SC) योजना अंतर्गत संलग्न सुची के आधार पर पथ में निर्माण कार्य की राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।
अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बगहा 2

ज्ञापक...396 / बगहा-2, दिनांक...20/05/2023

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, MMGSY (SC) ब्राडा, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बगहा 2

Rural Works Department
MMGSY (SC) Allotment Requisition Format

Name of Division :- Bagaha-2

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (In English)	Administrative Sanction		Agreement Value (in Lakh)		Allotment Received (in Lakh)	Total Expenditure as per MIS (in Lakh)	Value of Measurement (in Lakh)	Current Demand (in Lakh)	Remarks
				Length (In KM)	Amount (In Lacs)	Main Work (in Lacs)	Maint. (in Lacs)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2020-21	Hira Soti PMGSY To Pipra Tola	Vijay Raj Mewar Construction. Co.Pvt.Ltd	1.440	121.69356	110.10858	10.24635	88.87208	88.87208	108.93426	20.06218	
2	2020-21	PMGSY Road To Janagari Tola	Vijay Raj Mewar Construction. Co.Pvt.Ltd	1.890	152.86971	135.06955	17.02052	111.56642	111.56642	134.32449	22.75807	
3	2019-20	Nainaha Narhava GTSNY Road to Revhiya	Vijay Raj Mewar Construction Company Private Limited	1.525	130.68000	130.32091	14.66452	70.47348	70.47348	130.29907	59.82559	
4	2020-21	Khap Tola To PMGSY Road To Khap Babuaan Tola	Rudra Infra Solutions & Structure	1.940	191.50821	171.34728	19.98857	158.39954	158.39954	171.28765	12.88811	
5	2020-21	PMGSY Road To Kutti Tola	Manish Kumar Singh	1.000	95.02353	84.73718	10.23884	79.33787	79.33787	84.72676	5.38889	
6	2020-21	Harakh tola MMGSY Road to Uma tola	Awadhkishor Singh	1.510	150.81846	138.21340	12.07700	121.30603	121.30603	132.57503	11.26900	
Total				9.305	842.59347	769.79690	84.23580	629.95542	629.95542	762.14726	132.19184	


Executive Engineer,
RWD (W) Division Bagaha-2
28/05/23