

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-1

पत्रांक:- **1823 अनु** / गोपालगंज दिनांक:- **06** / 11 / 2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-1

सेवा में,
नोडल पदाधिकारी,
MR- 3054
ग्रामीण कार्य विभाग,
विश्वशरैया भवन, पटना।

विषय:- पथों के एकरारनामा को Definalise करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR New Maintenance Policy 2018 अन्तर्गत पथों के एकरारित लम्बाई से कम लम्बाई में काम किया गया है। जिसके चलते State MIS में कार्य समाप्ति के वास्तविक तिथि का प्रविष्टि नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि State MIS में पथों को Definalise करने के लिए अनुमोदन देने की कृपा की जाय ताकि पथों में कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि प्रविष्टि की जा सकें, एवं एकरारित लम्बाई में किये गये कार्य के अंतर को दूर किया जा सकें।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-1

Dues Length in MR-New Maintenance Policy-2018 from RWD(W)Div.Gopalganj-1

Sl.No	Block	Road-Name	Batch No	Project-ID	Year	AA Length	Agreement Length	Initial Rectification length	Surface Renewal Length	Difference Length	Contractor Name	Status	Actual Date of Completion
1	Thawe	Piprahi to Bararjagadish	RM/GO/GOP/22/0007	3.14691E+11	2022-23	4.87	4.87	4.37	4.37	0.500	M/S Pawan Construction	Physically Completed.	
3	Kuchaikote	AHIYAPUR - NIRJALAH	RM/GO/GOP/20/0007	31406902026	2019-20	3.7	3.7	3.67	3.67	0.030	Sri Sai Nirman, Prop-Arun Kumar	Complete	08-07-2021
4	Kuchaikote	JITNARNARHA W - ADHMAULI	RM/GO/GOP/22/0001	31406902052	2020-21	8.8	8.8	8.42	8.42	0.380	M/S Pawan Construction	Complete	30-07-2022
5	Gopalganj	KARARIYA - MASANTHANA	RM/GO/GOP/20/0001	31406902055	2019-20	3.08	3.8	3.08	3.08	0.720	Shandilya Enterprises	Complete	25-12-2021
6	Katiya	KHARAH BUDHIYABHARI - BARAIYA	RM/GO/GOP/22/0008	31406902060	2020-21	2.93	2.93	2.93	2.7	0.230	Gandhu Chhapar Construction	Physically Completed.	
7	Kuchaikote	KUCHAIKOT - BARANBIJA	RM/GO/GOP/19/0006	31406902063	2019-20	10.69	10.69	10.14	10.14	0.550	M/S Himalaya Construction	Complete	20-01-2021
8	Kuchaikote	TIWARIKHARE YA - KHUTWANIA	RM/GO/GOP/20/0005	31406902112	2019-20	4.37	4.37	4.235	4.235	0.135	M/S Durga Construction	Complete	12-07-2021


 Executive Engineer
 RWD(W)Div.Gopalganj-1