

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्तक
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ
पन्ने हैं यह मापी पुस्तक श्री.....
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल.....को निर्गत
किया जाता है।


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मधुबनी
30/09/20

Sch. XLV—Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2392

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name to work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

1st on A/c Bill

Name of work:— Construction of road from B2 to Bhora 7th to 2 to Dik 702 under M.M.G.Sy (Sec)
L = 0.947 Km.

Name of Agency:— Sri Dhoubdeo Singh
At Post - Fulwaria, Patna
Muzaffarpur.

Aggt No - 58 SBD/2020-21

Date of Start - 15/07/2020

Date of Completion - 14/1/2021 (As Aggt)

work done

1) Clearing & Grubbing roadhead—

5x 30.0x 3.50 (m) —	525.00 m ²
5x 30.0x 3.50 (m) —	525.00 "
5x 30.0x 3.50 (m) —	525.00 "
5x 30.0x 3.50 (m) —	525.00 "
5x 30.0x 3.50 (m) —	525.00 "
5x 30.0x 3.50 (m) —	525.00 "
1x 30.0x 3.50 (m) —	105.00 "
1x 17.0x 3.50 (m) —	59.50 "
	<u>3314.50 m²</u>

Continuation ⇒ 0.30 Hect.

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/A = B.		5238724.00
Add @ 12% GST (+)			P.		628647.00
Add @ 1% L.C. (+)			P.		52387.00
					/
			Total = P.		5919758.00
Add S. fee					
① Cost of embankment					
Qty = 2256.818 m ³					
@ B. 23.78/10m ³				P.	5367.00
② Cost of CSSB Comp					
Qty = 770.50 m ³					
@ B. 462.68/10m ³				P.	35649.00
③ P.V. laying specially					
WBM - 3					
Qty = 267.73 m ³					
@ P. 637.37/10m ³				P.	17064.00
④ P.V. & Laying HSS types					
Qty = 3531.37 m ²					
@ B. 12.69/10m ²				P.	4481.00
⑤ P.V. P.C.C. H20 grade					
Qty = 61.58 m ³					
@ P. 535.51/10m ³				P.	3298.00
					/
			Total = P.		5985617.00

Continuation

Continuation