

W/scheme:- Mahabeshi Devariga Rd. Se Bhadawara.

Agency:- Ramjeet Kumar
Shedule XLV Form No. 134.

(3054)

Ag. No. - 19 / MBD / 2022-23

DIVISION

राजमहेश्वरी, मंडला

SUB-DIVISION

M.B.No - 1292.

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि देवरी रोड
पुस्तिका में सही माप 25 एम (01) से
से (100) परसेंट दर्जित है, और
सहायक इंजीनियर, मसौरी के माध्यम
निर्धार किया जाता है।

Executive Engineer

N.W.D. Works Div. Masaurhi

23/2/23

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

A/E. Masaurhi SUB-DIVISION

N/W:- Masaurhi Devariya Road &
Bhadaura

N/cont:- Ranjeet Kumar
Measurement Book

No.

Ag/No:- 19/MBD/2022-23

0.01.1 Below

Name of Officer

Date of first entry

Date of last entry

Actual measurement	Contents
--------------------	----------

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Clear & level					
Rock level					
do				E ₁	
2	X	750.00	X	1.000	0.150 ha
② Const of Earthwork					
do				E ₁	
2	X	750.00	X	0.700	
			X	0.300	315.00 m ³

③ Const of VSB					
do				E ₁	
1	X	6.00	X	1.61	9.660 m ²
2	X	5.50	X	1.21	13.310 m ²
1	X	6.00	X	1.62	9.720 m ²
2	X	2.00	X	2.64	10.560 m ²
2	X	6.00	X	1.21	14.520 m ²
1	X	2.00	X	1.01	2.020 m ²
2	X	7.00	X	1.43	20.020 m ²
1	X	2.00	X	1.21	2.420 m ²
2	X	2.00	X	1.01	4.040 m ²
1	X	2.00	X	1.21	2.420 m ²
2	X	2.00	X	2.64	10.560 m ²

Continuation

20

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
@RS	8189	=20	per m ³		
				Rs	230362
(13)	Kilometre Stone				
		do		E1	
Qty	Vide T.M. B				
p-	(13)	11 km Stone			
		2:00 Nos			
@RS	2735	=87			
				Rs	547200

Qty	(11)	200m Stone	300 Nos
@RS	780	=12	
			Rs 2340200
(14)	Retro reflectorised		
	Traffic Signs		
		do	E1
Qty	Vide T. M. B		
p-	(14)		
Qty (1)	600mm equi Δ Δ		
	4:00 Nos		

Continuation

26,52,947/-
 27,27,563/-
 26,67,563/-
 26,67,563/-

26,67,563 = 0

27,27,568 = 0

8/11 Rs. 26,52,947 = 0

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
Q.R.S	38	53 = 67	Each	
			RS	15415 = 00
(ii) Qty 600m Circum 2. Nov				
Q.R.S	41	15 = 82	Each	
			RS	8432 = 00
(iii) Qty 600mm x 450mm				
			2 Nos	
Q.R.S	63	93 = 98	Each	
			RS	12782 = 00

(15) planting of trees				
do — E1				
Qty Vide T. M. B				
p- (14) = 68.00 Each				
Q.R.S	12	31 = 60	Each.	
			RS	83749 = 00
				83749 = 00
(16) Road Marking with				
Hot				
do — E1				
Qty Vide T. M. B				
p- (14) = 150 m ²				

C/o B. 27,72,325 = 0

28,47,941 = 0

27,87,941 = 0

27,87,941

27,87,941.20
~~28,47,941.20~~
~~27,73,325.15~~

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
QRS	821	26	per m ²	RS 123189.00
(17) providing & fixing				
Logo			do	E1
vide T.M.B				
p- (15) = 2 NOS				
QRS	10994	64	Each	RS 21849.00
Total = RS				29,32,979.00

29,32,979.00	29,32,979.00	29,32,979.00	29,32,979.00
Add 1% Labour (1%) = RS	29,329.79	29,329.79	29,329.79
Add 18% GST = RS	527,937.20	527,937.20	527,937.20
Add 5% S.G. = RS	388,101.20	388,101.20	388,101.20
G. Total = RS	35,29,056.19	35,29,056.19	35,29,056.19

Limit of Payment As per Allotment
 Rs. 35,28,707.00

Rfr 3110 3123
 31/07/23
 31/07/23
 31/07/23

Received Allotment from BRDA vide
 letter No 113 dt 19/08/23

Limit - Rs. 35,28,707.00

Memo of Payment &	3528707-0
S.D. @ 5% -	176435-00
Planting tree S.D. -	58624-00
D.T. @ 1% -	35287-00
L.C. @ 1% -	35287-00
C. & S.T. @ 1% -	35287-00
S. & S.T. @ 1% -	35287-00
Royalty (C.F.)	10395-00
Royalty (M.D.) -	82505-00
S.F. -	32031-00
	501138-00
By C.F.M.S. -	3027569-00
Passed for is -	3528707-00
Thirty five (i.e. twenty eight thousand	
Seven hundred seven of.	

Ref No. 20200819075558
DT-19/08/23

Continuation

Executive Engineer

R.M.D. Works Div. Masaurhi