

शाख- IV D B. (Bariks) प्रकाश सुभाष  
यश का नाम - कनकादेवराव पन्नास रोड पीपरी  
रजवक - जोगार क-राव

**Schedule XLV-Form No. 134**

समाप्तोत्तरा-रा-01 SBD, 202122 DIVISION

काट प्रकाश का निधि - 03.7.2021

काट प्रकाश का निधि - 02.07.2022 SUB-DIVISION

**MEASUREMENT BOOK**

M.B.No - 1207

## Sch. XLV-Form No. 134

| Particulars                                                                                             | Details of actual measurement |                                |           |                       | Contents of area |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                         | No.                           | L.                             | B.        | D.                    |                  |
| Name of work - Construction of Road from Kanjherwa PMGSY Road to pipari                                 |                               |                                |           |                       |                  |
| Name of Agency - Mouar construction Pvt Ltd, Road No-3, Rajiv Nagar, Patna                              |                               |                                |           |                       |                  |
| Agreement No - 01 (SBD) / 22/2022                                                                       |                               |                                |           |                       |                  |
| Date of start of work - 03/07/2021                                                                      |                               |                                |           |                       |                  |
| Date of completion of work - 02/07/2022                                                                 |                               |                                |           |                       |                  |
| Date of measurement -                                                                                   |                               |                                |           |                       |                  |
| Description of items                                                                                    |                               |                                |           |                       |                  |
| ① construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layer do do |                               |                                |           |                       |                  |
| - all complete job (Re calculation up to B.T position)                                                  |                               |                                |           |                       |                  |
|                                                                                                         | 1 x 15 x                      | $\frac{7.10 + 4.30}{2}$        | x 0.200 = | 17.10 M <sup>3</sup>  |                  |
|                                                                                                         | 4 x 30 x                      | 4.05 x                         | 0.200 =   | 97.20 M <sup>3</sup>  |                  |
|                                                                                                         | 1 x 15 x                      | $\frac{4.20 + 4.90 + 4.30}{3}$ | x 0.200 = | 13.40 M <sup>3</sup>  |                  |
|                                                                                                         | 6 x 30 x                      | 4.05 x                         | 0.200 =   | 145.80 M <sup>3</sup> |                  |
|                                                                                                         | 1 x 13 x                      | $\frac{4.20 + 4.50 + 4.20}{3}$ | x 0.200 = | 12.95 M <sup>3</sup>  |                  |
|                                                                                                         | 2 x 30 x                      | 4.05 x                         | 0.200 =   | 48.60 M <sup>3</sup>  |                  |
|                                                                                                         | 1 x 5 x                       | 4.05 x                         | 0.200 =   | 4.50 M <sup>3</sup>   |                  |
|                                                                                                         | 6 x 30 x                      | 4.05 x                         | 0.100 =   | 72.90 M <sup>3</sup>  |                  |
|                                                                                                         | 1 x 10 x                      | $\frac{4.05 + 4.10}{2}$        | x 0.100 = | 4.08 M <sup>3</sup>   |                  |

Continuation

07. 416.53 M<sup>3</sup>

| Particulars                                                                   | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                               | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| (21/30) Plv pointing with CM (1:3) on brick work - do - do - all complete job |                               |    |    |    |                  |
| Qty vide Page No (19) in MB                                                   |                               |    |    |    |                  |
| item No (12)                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs 67.32/m <sup>2</sup> - 63.95 m <sup>2</sup>                              |                               |    |    |    | R 430500         |
| (22/31) Plv pointing on parapet wall - do - do - all complete job             |                               |    |    |    |                  |
| Qty vide Page No (19) in MB                                                   |                               |    |    |    |                  |
| item No (15)                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs 97.78/m <sup>2</sup> - 41.28 m <sup>2</sup>                              |                               |    |    |    | R 403600         |
| (23/32) Plv Back filling in foundation trencher - do - do - all complete job  |                               |    |    |    |                  |
| Qty vide Page No (19) in MB                                                   |                               |    |    |    |                  |
| item No (16)                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| @ Rs 522.11/m <sup>3</sup> - 12.2 m <sup>3</sup>                              |                               |    |    |    | R 637000         |
| Total Rs                                                                      |                               |    |    |    | 543773100        |
| Add U.S.T @ 12/100                                                            |                               |    |    |    | R 65252800       |
| Add L.C.C @ M.E                                                               |                               |    |    |    | R 54377000       |
|                                                                               |                               |    |    |    | R 614463600      |
| Add s. fee @ 10% of contract                                                  |                               |    |    |    | R 84029000       |
| Total Rs                                                                      |                               |    |    |    | 622866500        |
| Below 14% as per Agreement                                                    |                               |    |    |    | R 87201300       |
|                                                                               |                               |    |    |    | R 535665200      |
| Deduct previous payment P.No. 8 and 13                                        |                               |    |    |    | R 293173200      |
|                                                                               |                               |    |    |    | R 242492000      |
| Done by S.E.                                                                  |                               |    |    |    |                  |
| Done by AE                                                                    |                               |    |    |    |                  |

Continuation