

મમ્લક (NIDB) Awasch

Schedule XLV-Form No. 134

સરકાર દ્વારા પાસપોર્ટ PM654 રોડ રેલ રાજ્યના

રૂબી. રાજી બાના રાજ્યના અધિકારી

કાર્ડ. અવર પ્રમોશન રાજ્યના

સરકાર: કુલેશ્વરી રાજ્યના SUB-DIVISION

(વિર પ્રમોશન રાજ્યના) MB No. 837

Measurement Book

AgNo. 10 SRD/24-25

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	

⑥ Cable duct across the road—
 @ vide TMBP (5) item ⑥
 7.50m @ R. 1276.85/m² — R. 9576.20

⑦ Providing & fixing logo board—
 @ vide TMBP (5) item ⑦
 02 Nos @ R. 13167.35/No — R. 26335.20

⑧ Providing G.S.B.I - do - Job
 @ vide TMBP (6) item ⑧
 30.03m³ @ R. 4087.76/m³ — R. 122755.20

⑨ Providing & laying w.B.M - II - do -
 @ vide TMBP (6) item ⑨
 80.67m³ @ R. 5996.64/m³ — R. 483749.20

⑩ Construction of Plain cement
 concrete Pavement - do - Job
 @ vide TMBP (9) item ⑩
 172.07m³ @ R. 9566.04/m³ — R. 1646029.20

Total = R. 2345144.20

Add 18% G.S.T. + 1% Labour Cell — R. 445577.20

Add. S. Fee — R. 14102.20

THIS Bill
 vide TMBP/P 09 — R. 17853.20

R. 2822676.20

Less 1.51% below — R. 42622.20

R. 2780054.20

Less Previous Payment — R. 833274.20

Payable Amount ⇒ R. 1946780.20

A

5/12/24
 AE

5/12/24
 S.E.