

M.M.K.S.Y (S.C) ମାତ୍ରାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

Schedule XLV-Form No. 134

ପ୍ରାଥମିକ - ମାଧ୍ୟମିକ - ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ - ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ - ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ

ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ - 166/SBD-2021-22

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ - 120.13401=100 DIVISION

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ - 04.02.2022

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ - 03.02.2023

SUB-DIVISION

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ

MEASUREMENT BOOK

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମାଧ୍ୟମିକ - 14/11/2023-24

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>Record sheet.</u>					
N/A - Const of road from Ranchayat Bhawan to Jagah house, house Kipari Bana Tak (RMSY-SC)					
N/A - Survey Kumaon Thana App No. 166/SRD/RMSY-SC/21-22					
Date of commencement					04.02.22
Date of completion					03.02.23
Actual date of comp. - In progress					

① Pkdp, Jagah, 870m					
2 comp. WDR 01 870m					
do do					
12	30.00	5.75	0.075		101.25 m ²
24	30.00	5.75	0.075		202.50 m ²
4	30.00	5.75	0.075		33.75 m ²
6	30.00	5.75	0.075		50.63 m ²
1380 m				Total →	388.13 m ²
② Pkdp & Jagah 1400					
RMSY project					
do do					
Logo Idam. banned					
Crossing Inf					
					1 No
					1 No

Continuation

Total → 2 Nos

Agul
27.01.24

S.R.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Comp ^h of emp. 100- load					
V. 100 BP ⑥ 224.50 m					
			⑥ 141.14		1,23,427.2
② Comp ^h of subgrade 2 Shoulder					
V. 100 BP ⑥ 3055.50 m					
			⑥ 176.86		5,40,396.2
③ Comp ^h of 2.85 2.2-I					
V. 100 BP ⑥ 117.80 m					
			⑥ 3460.75		38,68,650.00
④ Bridge, length 8052 m 2 comp. work					
2.2-3					
V. 100 BP ⑥ 388.13 m					
			⑥ 4246.46		16,48,179.0
⑤ R.F. typ. 100 m 22 sign board					
V. 100 BP ⑥ 2 No					
			⑥ 10977.03		21,954.2
			⑥ ⑥		62,41,247.00

Continuation

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B	f	62,61,247.00
Add 1% L.C.				(+)	62,612.00
Add 12% G.S.T.				(+)	7,57,350.00
			(A)		70,75,209.00
S. free :-					
reduced by (B) Han (B)					62,499.00
Page (7) Han (1) gr-3					
388,13 m ² x 637.37 x 0.10					24,738.00
			(B)		87,237.00
Total Amt :- A + B					
					71,62,446.00
Less 0.75% as agt (-)					53,718.00
					71,08,728.00

Less prov. pay (P-8) (-)					52,11,080.00
					18,97,648.00
Amt for trip Bill ->					18,97,648.00
<u>Update material components</u>					
Basta			3730.00	m ²	
Stone agg			1408.59	c	
Stone se			362.20	c	
Agg					
27.01.24					
J.B					

Continuation