

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा

पत्रांक:- 147/24.रोसड़ा, दिनांक:- 25 / 01 / 2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।

सेवामें,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अन्तर्गत अनुरक्षण मद भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के क्षेत्राधीन कराये गये अनुरक्षण मद में भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आवंटन हेतु समर्पित किया जा रहा है। संवेदक द्वारा पथ में किया गया अनुरक्षण कार्य संतोषप्रद है।

अनुरोध है कि प्रपत्र के अनुसार आवंटन उपलब्ध कराने के कृपा किया जाय।

अनु०- 1 विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा।

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) के लिए अनुरक्षण मद की राशि से संबंधित अधियाचना प्रपत्र।

कार्य प्रमंडल का नाम			रोसड।।			एकरसामाग के अनुसार अनुसूचा की राशि										पूर्व में संचालित कराए गये राशि का व्यय विवरण					वर्तमान अधियाचित राशि				
क्र०	पथ का नाम	स्टेडक का नाम (अंग्रेजी में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)	प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)	प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)				
1	SH-56 to Masjid (Gadua Tol)	ARJUN SINGH	30.01.2023	0.60617	0.78297	3.32364	1.52481	1.87721	8.11480	-	-	-	-	-	0.00000	0.60601	-	-	-	-	0.60601				
2	L046 (Sonma) to Dashrathdih	B.P.Engico n Private Limited	27.01.2020	0.65579	0.78120	4.04095	1.33220	4.45643	11.26657	0.58891	0.70027	3.62434	-	-	4.91352	-	-	-	1.18443	-	1.18443				
3	SH-56 to Msabari Tola	Navin Kumar Ray	18.10.2021	0.05278	0.06476	0.52205	0.08405	0.09450	0.81814	0.05166	-	-	-	-	0.00000	-	0.06417	-	-	-	0.06417				
4	MNP Road to Akaura Mushabari	Manoj Kumar Yadav	22.12.2021	0.37540	0.48109	2.25468	0.89988	1.08062	5.09167	0.37058	-	-	-	-	0.00000	-	0.47076	-	-	-	0.47076				
5	PMGSY Road to Musleem Tola	ARVIND KUMAR	30.01.2023	0.41401	0.53732	2.20372	1.06241	1.27888	5.49634	-	-	-	-	-	0.00000	0.45643	-	-	-	-	0.45643				
6	MMGSY Road to Laxminia Tola	Arunav Pankaj	07.12.2021	0.10561	0.12695	0.95861	0.16104	0.20113	1.55334	0.10561	-	-	-	-	0.10561	-	0.12692	-	-	-	0.12692				
7	T02 to Nimmi West	Mohammad Sikandar Alam	30.01.2023	0.15164	0.18225	1.41002	0.23400	0.28405	2.26196	-	-	-	-	-	0.00000	0.15150	-	-	-	-	0.15150				
8	PMGSY Road to Mahadalit Tola	Navin Kumar Ray	18.10.2021	0.15788	0.20637	0.85181	0.41279	0.48866	2.11751	0.15591	-	-	-	-	0.15591	-	0.20006	-	-	-	0.20006				
9	SH-56 to Mahadalit Tola	Navin Kumar Ray	22.03.2022	0.40774	0.52519	2.12489	1.01298	1.24066	5.31146	0.40160	-	-	-	-	0.40160	-	0.51894	-	-	-	0.51894				
10	T02 to Madhepur South	Arunav Pankaj	07.12.2021	0.08532	0.10374	0.84413	0.13590	0.15279	1.32188	0.08262	-	-	-	-	0.08262	-	0.10147	-	-	-	0.10147				
11	PMGSY Road to Morwara Ward No-5	Sanjay Kumar Singh	30.03.2023	0.66484	0.85991	3.60694	1.67720	2.02545	8.83434	-	-	-	-	-	0.00000	0.66512	-	-	-	-	0.66512				

(Handwritten signature)

क्र.	प्लॉट का नाम	संबंधित का नाम (अंग्रेजी में)	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	एकतरेफा काम के अनुसार अनुसंधान की राशि						पूर्व में उपलब्ध कराए गये राशि का व्यव विवरणी						वर्तमान अधिग्रहित राशि					
				प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)	प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)	प्रथम वर्ष (लाख में)	द्वितीय वर्ष (लाख में)	तृतीय वर्ष (लाख में)	चतुर्थ वर्ष (लाख में)	पंचम वर्ष (लाख में)	कुल (लाख में)
12	PMGSY Road to Arrahi East Tola	Prabhakar Kumar	15.11.2022	0.31849	0.41266	1.68132	0.80796	0.97665	4.19708	-	-	-	-	-	0.00000	0.30340	-	-	-	-	0.30340
13	81 No Road Makarri Chouk to Dhuniya Tola Hote Huye Mukesh Yadav ke Ghar Tak	KANCHAN ENGCON PRIVATE LIMITED	22.04.2019	0.87581	1.10517	4.65146	2.12482	2.52169	11.27895	0.61029	0.60674	1.39182	1.66724	-	4.27609	-	-	-	-	1.98796	1.98796
14	Bharwari Main Road to Shahpur	KANCHAN ENGCON PRIVATE LIMITED	30.12.2018	0.87581	1.10517	4.65146	2.12482	2.52169	11.27895	0.62465	0.74047	1.77229	2.17768	-	5.31509	-	-	-	-	2.60984	2.60984
15	MNP Road to Mirdauli	ZIVA CONSTRU CTION AND DEVELOP ERS PRIVATE LIMITED	29.01.2022	0.72922	0.94282	4.44674	1.78512	2.12555	10.02945	0.72922	-	-	-	-	0.72922	-	0.94584	-	-	-	0.94584
Total				6.47651	8.21757	37.57242	15.37998	21.32596	88.97244	3.72105	2.04748	6.78845	3.84492	-	15.97966	2.18246	2.42816	-	1.18443	4.59780	10.39285

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) उपरोक्त प्लॉट का मूल कार्य विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण करवाया जा चुका है।
- (2) संबंधितों के द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का मासिक विवरण प्रमंडल में प्राप्त है।

S. Singh

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसला।

S. Singh

कार्यपालक अधिकारी,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसला।

S. Singh

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of utilization Certificate up to the month of Up to Jan. 24
Scheme **MMGSY(SC) Maintenance**

PIU - Rosera

SI no.	Name of Scheme	Section No. & Date with Amount (In Lacks)	Amount Received (In Lacks)	Particulars
1	Construction of Rural roads under Scheme MMGSY(SC) Maintenance	BRRDA'S Memo no. 200, dt. 23-1-24 Rs. 86986=	20981284=	Certified that out of Rs 20981284= lacks received during the years 23-24 in favor of EX. Engineer, RWD Bihar, 19990879= lacks has been utilized for the purpose of MMGSY main Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of 990405= lacks remaining unutilized at the end of the period under.

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of Checks exercised:-

- Works have been supervised by executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other caudal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved:

- Construction of road works.
- Construction of CD works.


D.A.O.

Works Division,
Rural Works Department


25/1/24

Executive Engineer
Works Division,
Rural Works Department

25/1/24

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Work:-	LOAG Sonama to Darath Did				
Agency:-	B. P. Engicom Pvt. Ltd.				
Agreement no.:-	92580 of 2018-19				
Date of Work order:-	25.2.18				
Date of completion :-					
Per agreement :-	24.2.20				
Date of completion actual:-	27.01.20				
Date of entry:-	9.1.24				
1/1 Restoration of rain					
Dist, Giddi Ap/					
$2 \times 7 \times 30.0 \times 1.0 \times 0.307$					126.0 m ³
$2 \times 2 \times 30.0 \times 1.0 \times 0.307$					36.0 m ³
					162.0 m ³
	Limited to				136.25 m ³
Shoulder					
$2 \times 10 \times 30.0 \times 1.0$					600.0 m ³
$2 \times 3 \times 30.0 \times 1.0$					180.0 m ³
					780.0 m ³
	Limited to				558.25 m ³
2/3 (iii) Repair to pot holes by					
removal of failed material					
$14 \times 3.50 \times 2.25$					107.88 m ³
$1 \times 3.10 \times 2.25$					6.97 m ³
					114.77 m ³
	Limited to				110.14 m ³
4/4 Maintenance of WBM road					
including filling up to					
$14 \times 3.50 \times 2.25$					107.88 m ³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
		B/A			R/27994=28
08/14 (iii) Trimming of grass and					
seeds for the shoulder					
vide TMD Page 78					
1421.74 MT Ch 2=16 PM					R/3070=95
9/15 Alike Dashing of parapet					
Dash and					
vide TMD Page 78					
31.59 MT Ch 17=05 PM					R/534=60
					R/131603=83
In C. 10% as per agra. (C)					R/13160=34
					R/1184432=00
					9/11/24 H.E.

Requirement of Bitumen and Emulsion

Bitumen — 0.551 MT

Emulsion — 0.110 MT

calculations for S.F. and Royalty

S.F.

$$C/W = 250.23 \text{ m}^3$$

$$\text{Ch } 34=7 \text{ PM}^3 \text{ R } 8685=39 \text{ 10 f.} - 868=53$$

$$\text{stone clips} = 3.69 \text{ MT}$$

$$\text{Ch } 650=0 \text{ PM}^3 \text{ R } 2363=36 \text{ 10 f.} - 236=33$$

$$\text{R } 1105=00$$

Royalty

$$\text{C/D} = 250.23 \text{ MT Ch } 33=0 \text{ PM}^3 - 8257=59$$

$$\text{stone clips} = 3.69 \text{ MT Ch } 150=0 \text{ PM}^3 - 546=00$$

Continuation

$$\text{R } 8809=00$$

H.H.
9.11.24
J.E. Lipton