

Road Name - Mehta Tolg to Sherrara Tolg (MMGISY SC)

Shedule XLV Form No. 134.

Supaul DIVISION

Supaul SUB-DIVISION

MB NO - 1534

Measurement Book

Agency - Bal Krishna Ray

प्रमाणित किया जाता है कि इस  
मापी पुस्तिका में कुल 100 (एक सौ)  
ममीन दश पृष्ठीकृत पृष्ठ हैं जोश  
रण विजय कुमार, सहायक अभियंता  
अधीन वर्ग विभाग, कार्य अवर  
प्रमोड, हुपोल, के नाम से निर्मित हैं।

*05/03/22*  
**Executive Engineer**  
Rural Works Department  
Works Division, Supaul

Re-issued to Subdivision Supaul

*28/9/23*  
**Executive Engineer**  
Rural Works Department  
Works Division, Supaul  
*28/9/23*

Sch. XLV - Form No. 134

Supaul DIVISION  
Supaul SUB-DIVISION

Measurement Book

Record of Entry :-

1) Construction of Gravel  
Sub-base with well gr.

Material (C.S.B)

BT Portion Curve :-

$$30M \times \left[ \frac{5.0 + 4.15 + 4.05}{3} - 4.05 \right] \times 0.200 = 2.10 M^3$$
$$15M \times \left[ \frac{5.10 + 4.20 + 4.05}{3} - 4.05 \right] \times 0.200 = 1.20 M^3$$
$$15M \times \left[ \frac{5.20 + 4.10 + 4.05}{3} - 4.05 \right] \times 0.200 = 1.20$$
$$25M \times \left[ \frac{5.0 + 4.15 + 4.05}{3} - 4.05 \right] \times 0.200 = 1.75 M^3$$

Continuation

| Particulars                                                       | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                   | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| 5/6) Const of c/w lead upto<br>1000 m - - - do - - - do - - - Egi |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $170.65 \text{ m}^3$ vide Pg - 21                           |                               |    |    |    |                  |
| @ $175.24/\text{m}^3$                                             |                               |    |    |    | $R = 29882 =$    |
| 6/7) Const of Subgrade &<br>Earthwork should - 2.                 |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $541.00 \text{ m}^3$ vide Pg - 21                           |                               |    |    |    |                  |
| @ $176.75/\text{m}^3$                                             |                               |    |    |    | $R = 95720 =$    |
| 7/8+9) Const of C/S B (BT+CC)                                     |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $639.96 \text{ m}^3$ vide Pg - 21                           |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $6.70 \text{ m}^3$ vide Pg - 27                             |                               |    |    |    |                  |
| Total = $646.66 \text{ m}^3$                                      |                               |    |    |    |                  |
| @ $2947.86/\text{m}^3$                                            |                               |    |    |    | $R = 1906268 =$  |
| 8/10) Const. of WBM cur III<br>BT Portion                         |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $225.448 \text{ m}^3$ vide Pg - 21                          |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $14.06 \text{ m}^3$ vide Pg - 27                            |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $2.36 \text{ m}^3$ vide Pg - 27                             |                               |    |    |    |                  |
| $241.87 \text{ m}^3$                                              |                               |    |    |    |                  |
| Total = $241.87 \text{ m}^3$                                      |                               |    |    |    |                  |
| @ $3596.60/\text{m}^3$                                            |                               |    |    |    | $R = 868399 =$   |
| 9/11) Const of WBM cur III (cl Port)                              |                               |    |    |    |                  |
| Qty = $28.47 \text{ m}^3$ vide Pg - 27                            |                               |    |    |    |                  |
| @ $3596.60/\text{m}^3$                                            |                               |    |    |    | $R = 102179 =$   |
| 10/19) Providing and fixing<br>logs of Project Board.             |                               |    |    |    |                  |
| Qty = 2 Nos. vide Pg - 22                                         |                               |    |    |    |                  |
| @ $10710.28/\text{Nos.}$                                          |                               |    |    |    | $R = 21420 =$    |

3157036 =

08.12.23  
RB