

3

अमर नंद

Schedule XLV-Form No. 134

मुख्या सदाक पुनर्माध्या. धर्मपत साह के ग्हाय
से उत्तर पुराब होते हुए मने महार तक.

DIVISION

त्रिवेणी गंगा

SUB-DIVISION

M.Y. NO- 981

MEASUREMENT BOOK

जान्ता कान्नार संग्रह

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
3rd on A/C Bill					
Abstract of cost					
Name of road:-	Mukhya Sadak				
	purandara Dhanpat				
	Sah ke ghar to uttar				
	-putab hee hue MBC				
	nahar Tak.				
Agency -	Sanjay Kumar Singh				
Agreement no -	6/SBB/MMG/Y/22-23				
Date of start -	05.07.22				
St. Date of completion -	04.01.2024 04.07.2023				
Date of entry -	09.07.24				
Item ①	P/A working bench				
114	mark pillar do -				
	TMB. P-22				
39 nos @	Rs 2845.47 each				
	=Rs 110973.00				
Item ②	clearing and Grubbing				
115	road land do -				
	TMB. P-22				
1.716 Hec @	Rs 49739.47/Hec				
	=Rs 85353.00				
Item ③	E/works in exc.				
152	of foundn do -				
	TMB. P-23				
182.36 m ² @	Rs 282.43/m ²				
Continuation					=Rs 51504.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item (23)	Construction of				
127	Granular sub base				
	G.S.B.	Gr - 1	- do.		
	T.M.B.	P - 27			
172.35 M ²	@	Rs	3684.43/M ²		
			= Rs	635012.00	
Item (24)	P/L spreading				
123	W.B.M. Gr - 3 - do.				
	T.M.B.	P - 30			
699.50 M ²	@	Rs	3864.80/M ²		
			= Rs	2703429.00	
Item (25)	P/L spreading				
128	W.B.M. Gr - 3 - do.				
	T.M.B.	P - 30			
472.03 M ²	@	Rs	3864.84/M ²		
			= Rs	1824320.00	
Item (26)	Construction of				
27	P.C.C. Grade M - 30				
	- do -	-	- E/I		
	Ob. urde T.M.B. P - 27				
933.94 M ²	@	Rs	8902.18/M ²		
			= Rs	8314102.00	
Total Rs				27155577.00	

Continuation

Continuation: